



**SABGOB**

**SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**

# **SUPERVISIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "FAM BÁSICO 2025"**

## **Datos Generales**

### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

### **Tipo de servidor publico**

No titular

### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

### **Ejercicio**

2025

### **Periodo que se reporta**

diciembre

### **Tipo de viaje**

Local

### **Número de personas acompañantes**

0

### **Importe ejercido por el total de acompañantes**

0.00

## **Datos de la comisión**

### **País de origen**

México

### **Estado de origen**

Quintana Roo

### **Ciudad de origen**

Chetumal

### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

### **País de destino**

México

**Estado de destino**

Quintana Roo

**Ciudad de destino**

CANCÚN

**Motivo del encargo o comisión**

SUPERVISIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "FAM BÁSICO 2025"

**Fecha de salida**

12/02/2025 - 06:00

**Fecha de regreso**

12/03/2025 - 23:56

**Datos de la partida**

**Viáticos ministrados**

1187.97

**Viáticos comprobados**

1187.97

**Viáticos no comprobables**

0.00

**Importe ejercido por partida de viáticos**

1187.97

**Recurso económico**

Estatad

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

1187.97

**Importe total no erogado**

0.00

**Reportes**

**Actividades realizadas**

Informe de Supervisión de Obra - 2 y 3 de diciembre de 2025

2 de diciembre de 2025

Secundaria CAM Nueva Creación (Fracc. Cielo Nuevo, Cancún) Actividad supervisada: Erección de domo ligero y obras asociadas.

Avances registrados:

- Se siguió progresando en el montaje de la estructura metálica del domo, asegurando los elementos estructurales principales y dejando lista la colocación de la cubierta tensada. Se constató excelente alineación y estabilidad de la armazón.
- Respecto al sistema fotovoltaico, se completó la fijación de las estructuras de soporte y se avanzó considerablemente en el tendido y empalmes eléctricos; las pruebas preliminares demostraron el adecuado funcionamiento de los paneles solares.
- Se conservó el área perimetral limpia y segura mediante la recolección continua de desperdicios y la nivelación de terrenos externos.

CBTIS Nueva Creación 301 (Cancún) Actividad: Inspección integral del avance general.

Avances:

- Se comprobó el correcto acondicionamiento del terreno destinado a aulas y área administrativa, verificando el

almacenamiento ordenado de materiales y el estricto cumplimiento de protocolos de seguridad.

- Se revisaron las primeras etapas de cimentación, confirmando la adecuada colocación del acero de refuerzo y el armado de los moldes.

CBTIS 111 Leona Vicario (Cancún) Actividad: Remozamiento de cancha de usos múltiples.

Avances:

- Se corrigieron grietas y se colocó concreto de alta durabilidad; la losa ya está en fase de preparación para la aplicación del acabado acrílico deportivo.
- Se validó la calidad y especificaciones de las resinas y pinturas destinadas al marcaje y protección de la superficie deportiva.

CBTIS 272 (Cancún) Actividad: Levantamiento de cerramiento perimetral.

Avances:

- Se continuó instalando postes y malla ciclónica en la fachada principal, comprobando la plomada y la solidez de los elementos.
- Se inspeccionaron los dados de concreto, verificando el correcto armado del refuerzo y la calidad del vaciado.

3 de diciembre de 2025

Primaria Eduardo Enrique Méndez Palma (Cancún) Actividad: Construcción de aula nueva y aplicación de pintura.

Avances:

- En el salón de clases se progresó en el levantamiento de muros y en el armado de la losa de azotea; se revisó la calidad tanto del block como de la mezcla de asiento.
- Se aplicaron acabados de pintura acrílica en exteriores y vinílica lavable en interiores, previa colocación de sellador para optimizar adherencia y resistencia.

CBTIS Nueva Creación 301 (Cancún) Actividad: Monitoreo diario y revisión general del sitio.

Avances:

- Se supervisaron los trabajos de instalaciones hidráulicas y eléctricas, así como el uso permanente y correcto del equipo de protección individual.
- En las cimentaciones se avanzó en el armado de zapatas y cadenas de amarre, revisando diámetros, espaciamientos de varillas y la correcta instalación de encofrados.
- Se confirmó el mantenimiento del orden y las condiciones de seguridad en toda el área de obra.

Primaria Miguel Vidal Alcocer (Cancún) Actividad: Edificación de aulas en edificios A y B.

Avances:

- Edificio A: Se continuó con la pintura exterior en tono acrílico de alta resistencia y con vinílica lavable en interiores, asegurando la adecuada preparación de las superficies.
- Edificio B: Se realizó el colado de escalones tras el armado de moldajes y varilla; se verificó la nivelación y la calidad del concreto colocado.

## **Resultados obtenidos**

Durante estas dos jornadas de supervisión se constataron avances significativos en múltiples obras educativas: construcción de aulas y domos, instalación de paneles solares, recuperación de espacios deportivos, levantamiento de cercas perimetrales, así como la aplicación de acabados y pintura. Todos los frentes de obra marchan según el calendario previsto y cumplen rigurosamente tanto las normas técnicas como los protocolos de seguridad establecidos.

## **Contribuciones**

Las visitas permitieron identificar y subsanar en el acto pequeñas desviaciones, fortalecer las medidas de protección del personal, garantizar la calidad de los trabajos realizados y mantener un flujo de comunicación fluido y permanente entre los contratistas y el equipo supervisor. Todo esto ha impactado directamente en el cumplimiento de las metas establecidas y en la entrega en tiempo y forma de espacios educativos seguros, funcionales y sostenibles para la comunidad de Cancún.

## **Conclusiones**

Las obras inspeccionadas presentan un progreso sostenido y con elevados niveles de calidad. La supervisión presencial y continua ha sido fundamental para detectar y resolver de manera oportuna cualquier incidencia operativa, asegurando que la infraestructura educativa se desarrolle dentro de los estándares requeridos y en los plazos comprometidos.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2025-12-16

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Importe total de la comisión

1187.97

Nombre completo

DANIEL EDUARDO CEN CEN

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.