



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

SUPERVISIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "FAM BÁSICO 2025"

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCÚN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA "FAM BÁSICO 2025"

Fecha de salida

06/18/2026 - 05:00

Fecha de regreso

06/19/2026 - 23:36

Datos de la partida

Viáticos ministrados

1642.34

Viáticos comprobados

1642.34

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1642.34

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1642.34

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

Jueves 18 de Junio de 2026

- 1. Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (UAQROO) - Campus Cancún
 - Actividades: Supervisión de terracerías y preparativos para desplante estructural.
 - Estatus: Se concluyeron los trabajos de tendido y compactación de la última capa del material de banco en la plataforma de cimentación, alcanzando los niveles proyectados. Se inician las pruebas de laboratorio de grado de compactación final (Proctor) para proceder formalmente con el trazo y excavación de las cepas para el desplante de las zapatas de la estructura.
- 2. CBTIS 301
 - Actividades: Cierre de acabados, equipamiento y gestiones de infraestructura eléctrica.
 - Estatus:
 - o Laboratorio de Química: Se finalizó el montaje y fijación del mobiliario técnico especializado; se inicia la conexión y prueba de las redes de servicios (agua, drenaje y gas) en las mesas de trabajo.
 - o Pintura en Herrerías: Concluida la revisión y aplicación de la segunda mano de esmalte en los protectores metálicos, validando la uniformidad del acabado y la correcta adherencia.
 - o Trámites CFE: Se ingresó la documentación complementaria solicitada por la oficina técnica de CFE para agilizar la

liberación del convenio de conexión en media tensión.

Viernes 19 de Junio de 2026

1. Secundaria Lak'in

- Actividades: Supervisión de obra civil, barda perimetral y estatus de libranza eléctrica.
- Estatus:
 - o Plaza Cívica: Área liberada al 100%. Se mantiene restringido el paso vehicular para garantizar el correcto curado de los últimos detalles de concreto.
 - o Acceso Principal: Se encuentra en la fase final de acabados, realizando el detallado de firmes y la colocación de la reja principal de herrería.
 - o Edificio B: Obra civil terminada; se concluyó el retiro total de escombros y la limpieza fina profunda de aulas y pasillos, quedando listo para la etapa de entrega-recepción.
 - o Barda Perimetral: Tras el correcto fraguado de la cadena de desplante en el tramo de 36 ml, se inició formalmente el desplante y levantamiento de los muros de block, supervisando el correcto plomeo e hiladas.
 - o Subestación Eléctrica: CFE asignó formalmente al supervisor de la paraestatal para la obra. Se programó la visita de inspección en campo para los próximos días con el fin de validar la infraestructura y proceder con la posterior libranza y energización del plantel.

Resultados obtenidos

Durante estas dos jornadas de supervisión se constataron avances significativos en múltiples obras educativas: construcción de aulas y domos, instalación de paneles solares, recuperación de espacios deportivos, levantamiento de cercas perimetrales, así como la aplicación de acabados y pintura. Todos los frentes de obra marchan según el calendario previsto y cumplen rigurosamente tanto las normas técnicas como los protocolos de seguridad.

Contribuciones

Las visitas permitieron identificar y subsanar en el acto pequeñas desviaciones, fortalecer las medidas de protección del personal, garantizar la calidad de los trabajos realizados y mantener un flujo de comunicación fluido y permanente entre los contratistas y el equipo supervisor. Todo esto ha impactado directamente en el cumplimiento de las metas establecidas y en la entrega en tiempo y forma de espacios educativos seguros, funcionales y sostenibles para la comunidad de Cancún.

Conclusiones

Las obras inspeccionadas presentan un progreso sostenido y con elevados niveles de calidad. La supervisión presencial y continua ha sido fundamental para detectar y resolver de manera oportuna cualquier incidencia operativa, asegurando que la infraestructura educativa se desarrolle dentro de los estándares requeridos y en los plazos comprometidos.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2026-06-30

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Importe total de la comisión

1642.34

Nombre completo

DANIEL EDUARDO CEN CEN

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.