



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

LEVANTAMIENTO (DP. 1166.18)

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

LEVANTAMIENTO DE OBRA

Fecha de salida

10/11/2018 - 04:30

Fecha de regreso

10/12/2018 - 20:30

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

3040.00

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3160.60

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

SE LLEVA A CABO LA IDENTIFICACIÓN DE MATERIAL EN PLANTA BAJA POR EJECUTAR, SE HA QUEDADO EN LOS EJES I-J DEL TRAMO 2-3 Y ES LLEVADO A PRIMER NIVEL POR PERSONAL DE OBRA, LO QUE SE RELACIONA CON LA CUANTIFICACIÓN DE 3 TRABAJADORES ADEMÁS DE INDICARLES EL CAMBIO DE MATERIAL DE TABLA ROCA FISURADO POR OTRO NUEVO SIN DÁÑANOS, POR OTRA PARTE LA COORDINACIÓN DE NO ESTORBAR CON LOS QUE ESTÁN EJECUTANDO LAS INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS Y CABLEADO DE EN SALIDAS EN TECHO MIENTRAS TANTO SE LLEVA ACABO LEVANTAMIENTO DE ÁREAS EJECUTAS

Resultados obtenidos

CON LA RETICULACIÓN DE LOS EJES I-J DEL TRAMO 2-3 DEL PRIMER NIVEL, SE CONTINUA CON LA COLOCACIÓN DE PLAFÓN POWER ASÍ MISMO CON LA RETICULACIÓN PARA RECIBIR PLAFÓN ARMSTRONG, ESTO VA LIGADO CON LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN TECHO YA PREPARADAS COMO LAS INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA QUE EN LOS SUCESIVO SOLO SE SUMINISTREN LAS LUMINARIAS Y AIRES ACONDICIONADOS.

Contribuciones

SE INDICA AL RESPONSABLE DE LA EMPRESA EL SUMINISTRO DE PLAFÓN ARMSTRONG PARA IR CERRANDO ÁREAS TERMINADAS CON RETICULACIÓN DE IGUAL MANERA LA APLICACIÓN DE PINTURA Y REDIMIX DE LA TABLA ROCA FIJADA POR IR TERMINADO EL CONCEPTO DE PLAFÓN POWER FULL.

Conclusiones

YA SE CUENTA CON LA RETICULACIÓN DE LOS EJES I-J DEL TRAMO 2-3 DEL PRIMER NIVEL LO QUE PERMITE IR COLOCANDO EL PLAFÓN ARMSTRONG Y PINTAR LA TABLA ROCA PARA TENER EL PERÍMETRO CONCLUIDO PARA CONTINUAR CON EL PROCESO Y EN ESTE SENTIDO YA LA ILUMINACIÓN PUEDE SER SUMINISTRADA.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2018-11-28

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Dirección administrativa

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.