



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

enero

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE LÁZARO CÁRDENAS E ISLA MUJERES

Motivo del encargo o comisión

RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BÁSICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018.

Fecha de salida

01/29/2019 - 06:18

Fecha de regreso

01/31/2019 - 21:30

Datos de la partida

Viáticos comprobados

2986.01

Viáticos no comprobables

2.99

Importe ejercido por partida de viáticos

2986.01

Recurso económico

Estatul

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2986.01

Importe total no erogado

2.99

Reportes

Actividades realizadas

DANDO CUMPLIMIENTO A LA ENCOMIENDA DEL OFICIO DE COMISIÓN, EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A DIVERSAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE LÁZARO CÁRDENAS ISLA MUJERES, RESPECTIVAMENTE.

Resultados obtenidos

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVÓ UN RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS CONTRATISTAS, OBTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN TRES REYES L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA, COMITÉ DE OBRA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN DICHA ESCUELA OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DESPUÉS DEL RECORRIDO SU PUDO VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS Y OPERANDO, POR LO QUE AL NO HABER NI UNA INCONFORMIDAD POR PARTE DE LOS PRESENTES, SE LLEVÓ A CABO LA FIRMA DEL

DOCUMENTO DE ENTREGA RECEPCIÓN, DEJÁNDOLE COPIA EN ORIGINAL AL DIRECTOR DEL PLANTE Y AL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA.

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FÍSICO DEL SISTEMA: 95%

ESCUELA PRIMARIA RAFAEL E. MELGAR, EN SAN PEDRO L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMÁGENES EXISTEN TRABAJOS POR REALIZAR, POR LO QUE SE SOLICITO A LA EMPRESA CONTRATISTA TERMINALOS A LA BREVEDAD POSIBLE YA QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

□ 2 OFICIAL ALBAÑIL

□ 2 AYUDANTE DE ALBAÑIL

□ 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FÍSICO: 98%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 96%

ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO, EN HEROE DE NACCOZARI, L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA, COMITÉ DE OBRAS POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DESPUÉS DE REALIZAR EL RECORRIDO SE PUDO CONSTATAR QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS Y AL NO HABER INCONFORMIDAD POR LOS PRESENTES SE LLEVÓ A CABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, DEJÁNDOLE COPIA EN ORIGINAL A LA DIRECTORA DEL PLANTE Y AL PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRAS.

SE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO VERIFIQUE EL MOBILIARIO CONTRATADO PARA QUE SEA ENTREGADO A LA BREVEDAD.

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 90%

ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, EN SAN FRANCISCO L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LA EMPRESA CUENTA CON MATERIAL SUFICIENTE PARA AVANZAR CON LOS TRABAJOS, SIN EMBRAGO DEVIDO A AQUE LA FECH COMPROMISO YA FENECIÓ SE SOLITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO APLIQUE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES DEBIDAMENTE SUSTENTADO Y SOLICITE A LA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTE LA FUERZA DE TRABAJO CON L FINALIDAD DE NO PRESENTAR MAS ATRAZOS EN UN FUTURO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

□ 4 OFICIAL ALBAÑIL, 5 AYUDANTE DE ALBAÑIL, 1 ELECTRICO, 1 AYUDANTE ELECTRICO Y 1 RESIDENTE DE OBRA.

AVANCE FÍSICO: 75%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 95%

ESCUELA SEC. TIERRA LIBERTAD, EN KANTUNILKIN, L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS :

ÚNICAMENTE LES QUEDA COLOCAR LA PUNTA DE POSTE Y REALIZAR LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTES PARA QUE FUNCIONE LA LÁMPARA, SE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO APLIQUE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES YA QUE EL PLAZO CONTRATADO YA FENECIÓ Y NO HAY TRABAJADORES EN OBRA.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 98%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 85%

ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, EN HOLBOX L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DESPUÉS DE REALIZAR EL RECORRIDO SE PUDO VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y OPERANDO, POR LO QUE SE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO PROGRAME EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN SOLICITANDO ESTE EL COMITÉ DE OBRAS POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ.

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 90%

ESCUELA PREESCOLAR MEXICO, EN HOLBOX L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DESPUÉS DE VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD Y OPERANDO, SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO PROGRAME EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN HACIENDO LA INVITACIÓN AL COMITÉ DE OBRA POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA QUE LO CONFORMAN.

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 90%

ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO HERNÁNDEZ CÓRDOBA, EN HOLBOX L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

A LA FECHA A UN SIGUEN TRABAJANDO EN LOS PROTECTORES DE HERRERÍA, NICHU PARA TANQUES DE GAS, E

INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.

SE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO INICIAR CON EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA QUE UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS SE PUEDA LLEVAR A CABO LA FIRMA CORRESPONDIENTE EN PRESENCIA DEL COMITÉ DE OBRA POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

- ☐ 4 OFICIALES ALBAÑILES
- ☐ 4 AYUDANTES DE ALBAÑIL
- ☐ 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FÍSICO: 95%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: NO ESTA EN SISTEMA

ESCUELA PRIMARIA AVILA CAMACHO, EN SAN ANGEL, L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS :

NO SE ENCONTRÓ PERSONAL LABORANDO EN OBRA, POR LO QUE SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE APLIQUEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES YA QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 80%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 95%

ESCUELA BACHILLERATO CBETA No. 186, EN KANTUNILKIN, L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO UN RECORRIDO DE OBRA A LOS TRABAJOS QUE ENCUENTRAN EJECUTANDO, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LA EMPRESA CONTRATISTA CUENTA CON EL PERSONAL SUFICIENTE PARA AVANZAR CON LOS TRABAJOS; ASÍ MISMO INFORMA EL REPRESENTANTE POR LA EMPRESA QUE YA SE ENCUENTRA EN PROCESO EL CONVENIO MODIFICATORIO POR DIFERIMIENTO DE PAGO DE ANTICIPO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

- ☐ 6 OFICIALES ALBAÑILES
- ☐ 5 AYUDANTES DE ALBAÑIL
- ☐ 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FÍSICO: 45%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: NO ESTA EN SISTEMA

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA BENITO JUÁREZ, EN ISLA MUJERES

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE ENCUENTRAN DANDO ACABADOS EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR (RICHEADO, APLANADO Y ESTUCO), ASÍ MISMO

SE ENCUENTRAN REALIZANDO LOS ARMADOS DE CADENAS Y CASTILLOS PARA EL FALTANTE DE MUROS POR EJECUTAR.

SE SOLICITO AL RESIDENTE DE OBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA AGILIZAR LOS TRABAJOS YA QUE LA FECHA COMPROMISO FENECE EN ESTE DÍA DE VISITA; POR LO QUE DEBERÁN PRESENTAR EL CONVENIO POR AMPLIACIÓN DE PLAZO DEBIDAMENTE SUSTENTADO EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

- 9 OFICIALES ALBAÑILES
- 8 AYUDANTES DE ALBAÑIL
- 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA
- 1 CHOFE DE CAMIÓN DE CARGA

AVANCE FÍSICO: 75%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 85%

Contribuciones

VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.

Conclusiones

DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARÁ EL SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2019-02-06

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

2989.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.