



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

febrero

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BACALAR Y JOSE MARIA MORELOS

Motivo del encargo o comisión

RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BÁSICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018.

Fecha de salida

02/26/2019 - 07:10

Fecha de regreso

02/28/2019 - 23:25

Datos de la partida

Viáticos comprobados

4420.73

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

4420.73

Recurso económico

Estatul

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4420.73

Importe total no erogado

-10.73

Reportes

Actividades realizadas

DANDO CUMPLIMIENTO A LA ENCOMIENDA DEL OFICIO DE COMISIÓN, EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A DIVERSAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE LAZARO CARDENAS Y BACALA, RESPECTIVAMENTE.

Resultados obtenidos

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVÓ UN RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS CONTRATISTAS, OBTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO EN BACALAR, MUNICIPIO DE BACALAR.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DERIVADO A QUE LA PINTURA APLICADA NO CORRESPONDE A LOS COLORES MENCIONADOS EN LA DESCRIPCIÓN DEL

CONCEPTO, EL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO SOLICITÓ AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA QUITAR LA PINTURA Y APLICAR LA CORRESPONDIENTE CON LA CALIDAD SOLICITADA.

ASÍ MISMO, SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO QUE AL MOMENTO DE TERMINAR LOS TRABAJOS SE INICIE CON EL PROCESO DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN YA QUE LA FECHA COMPROMISO HA FENECIDO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

2 PINTORES

3 AYUDANTES DE PINTOR

AVANCE FÍSICO: 95%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 94%

ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, EN GRACIANO SANCHEZ, MUNICIPIO DE BACALAR.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE PUDO OBSERVAR QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO Y CON EL MATERIAL SUFICIENTE PARA CONCLUIRLOS, SIN EMBRAGO LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ, POR LO QUE SE SOLICITO AL RESCÍNDETE DE OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA PARA QUE INCREMENTE LA FUERZA DE TRABAJO Y NO PRESENTAR MAS ATRASOS EN LA OBRA.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

□ 2 OFICIAL ALBAÑIL

□ 2 AYUDANTE DE ALBAÑIL

□ 1 OFICIAL HERRERO

□ 1 AYUDANTE DE HERRERO

AVANCE FÍSICO: 75%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 100%

ESCUELA PRIMARIA JACINTO CANEK, EN LAZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE JOSE MARÍA MORELOS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS QUE SE ENCONTRARON RELIZANDO CORRESPONDEN A LA COLOCACIÓN DE HERRERÍA EN ACCESO AL AULA EXISTENTE, ASÍ COMO LA MISMA APLICACIÓN DE PINTURA.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA FECHA COMPROMISO DE TERMINO DE LOS TRABAJOS YA FENECIÓ, POR LO QUE SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS PROGRAME EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

□ 1 OFICIAL HERRERO

□ 1 AYUDANTE DE HERRERO

□ 1 PINTOR

AVANCE FÍSICO: 97%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 95%

ESCUELA PREESCOLAR JUANA DE ARCO EN SAN DIEGO, MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE OBSERVAN DETALLES EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS A LA FECHA LO CUAL SE SOLICITO AL RESCIDENTE DE OBRAS POR PARTED E LA EMPRESA CONTRATISTA SE CORRIJAN A LA BREVEDAD, ASÍ MISMO EL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO SOLICITÓ SE LEVANTARA EL PISO COLOCADO EN EL AREA DE COMEDOR YA QUE PRESENTABA DEFICIENCIAS TECNICAS, POR LO QUE SE SOLICITO SE APEGUEN A LAS ESPECIFICACIONES DE CADA CONCEPTO CON LA FINALIODADA DE NO COMERTER HERRORES.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA FECHA COMPROMISO DE TERMINO DE LOS TRABAJOS YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

□ 2 OFICIALES ALBAÑIL

□ 2 AYUDANTE DE ALBAÑIL

AVANCE FÍSICO: 82%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 80%

ESCUELA PREESCOLAR ZAZIL BEH EN HUAY MAX, MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA, PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZANDOS EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMÁGENES LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y OPERANDO EN SU TOTALIDAD.

POR LO QUE SE LLEVO A ACABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN NO PRESENTANDO INCONFORMIDAD ALGUNA POR LA DIRECTORA DEL PLANTEL Y EL PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRAS, EL CUAL REPRESENTA A LOS PADRES DE FAMILIA.

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 100%

ESCUELA PREESCOLAR LEONARDO DE VINCI, MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMÁGENES LOS TRABAJOS LLEVAN UN AVANCE CONSIDERADO, SIN EMBARGO QUEDAN PENDIENTE POR COLOCAR LOS BAJANTES DEL AGUA PLUVIAL EN EL DOMO CONSTRUIDO POR LO QUE SE SOLICITO AL RESCÍNDETE DE OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA TERMINE CON LOS TRABAJOS YA QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 98%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 83%

ESCUELA PREESCOLAR TUTUL XIU EN LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS (PROGRAMA FAMBAS)

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA, Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DESPUÉS DE CONSTATAR QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS Y OPERANDO EN SU TOTALIDAD, SE PROCEDIÓ A LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN; MISMA QUE NO SE PRESENTO INCONFORMIDAD ALGUNA.

ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LOS VENTILADORES COLOCADOS TIENEN EL CABLE ADICIONAL (VER IMAGEN) PARA EVITAR ALGÚN ACCIDENTE.

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 98%

ESCUELA PREESCOLAR TUTUL XIU EN LA ESPERANZA, JOSE MARÍA MORELOS (PROGRAMA FAMBASCIEN)

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA, PRESIDENTA DEL COMITÉ DE OBRAS Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO UN RECORRIDO DE OBRA A LOS TRABAJOS QUE FUERON EJECUTANDOS, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMÁGENES, LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS Y OPERANDO EN SU TOTALIDAD, POR LO QUE SE LLEVÓ A CABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EN CONFORMIDAD CON LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 100%

ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO, EN LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS (PROGRAMA FAMBASCIEN)

EN FORMA COORDINADA CON DIRECTOR DE LA ESCUELA, PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA, EMPRESA CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS OBSERVANDO LO SIGUIENTE :

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMÁGENES, LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS Y OPERANDO EN SU TOTALIDAD, POR LO QUE SE LLEVÓ A CABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EN CONFORMIDAD CON LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 100%

ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO, EN LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS (PROGRAMA FAMBAS)

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA, PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRAS Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZANDOS EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMÁGENES, LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS Y OPERANDO EN SU

TOTALIDAD, POR LO QUE SE LLEVÓ A CABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EN CONFORMIDAD CON LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 99%

ESCUELA TELESECUNDARIA MACEDONIO SOSA MEJIA EN LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE JOSE MARIA MORELOS

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LA BOMBA DE AGUA QUE INSTALO LA EMPRESA NO RECIBE LA CARGA SUFICIENTE PARA PODER ARRANCAR, POR LO QUE AL MOMENTO DE TOMAR CORRIENTE DE UN PREDIO LA BOMBA INMEDIATAMENTE ARRANCO Y PUDO SUBIR AGUA A LA CISTERNA TAL Y COMO SE VE EN LAS IMÁGENES, POR LO QUE SE SOLICITO AL DIRECTOR DEL PLANTEL SOLICITE ANTE LA CFE SE REVISE EL CABLE DE LA CORRIENTE QUE ALIMENTA AL PLANTEL Y ASÍ EN SU MOMENTO PODER CONECTAR LA BOMBA Y PUEDA FUNCIONAR SIN PROBLEMAS.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

□ 1 OFICIAL ELECTRICO

□ 1 AYUDANTE ELECTRICO

AVANCE FÍSICO: 99%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 99%

Contribuciones

VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.

Conclusiones

DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARÁ EL SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2019-03-06

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

4410.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.