



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

marzo

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ISLA MUJERES Y LÁZARO CÁRDENAS

Motivo del encargo o comisión

RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BÁSICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018.

Fecha de salida

03/13/2019 - 07:20

Fecha de regreso

03/15/2019 - 23:30

Datos de la partida

Viáticos comprobados

4406.62

Viáticos no comprobables

353.38

Importe ejercido por partida de viáticos

4406.62

Recurso económico

Estatul

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4406.62

Importe total no erogado

353.88

Reportes

Actividades realizadas

DANDO CUMPLIMIENTO A LA ENCOMIENDA DEL OFICIO DE COMISIÓN, EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A DIVERSAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ISLA MUJERES, BENITO JUÁREZ Y PUERTO MORELOS, RESPECTIVAMENTE.

Resultados obtenidos

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO, SE LLEVÓ UN RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS CONTRATISTAS, Y DEL MOBILIARIO Y EQUIPO SUMINISTRADO SEGÚN SEA EL CASO, OBTENIENDO LO SIGUIENTE:

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 1, EN ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES (TRABAJS CORRESPONDIENTES A OBRA EN BARDA PERIMETRAL Y ACCESO PRINCIPAL)

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA, REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE OBRAS POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS EN DICHA

ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE PUDO CONSTATAR QUE LA OBRA A UN ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN YA QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO TRABAJOS EN LA CASETA DE VIGILANCIA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL PLANTEL EN REFERENCIA; POR LO QUE SE LLEGO A AUN ACUERDO DE QUE EL DÍA 20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SE LLEVARÁ A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE.

AVANCE FÍSICO: 98%

AVANCE FÍSICO DEL SISTEMA: 100%

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 1, EN ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES (TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL PLANTEL)

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

EXISTEN DETALLES ELÉCTRICOS DE LOS CUALES LA EMPRESA CONTRATISTA SE COMPROMETIÓ A TERMINARLOS EN SU TOTALIDAD Y PODER LLEVAR A CABO EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MISMOS.

ESCUELA PREESCOLAR TLALOC, EN ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

A LA FECHA LA EMPRESA CONTRATISTA TIENE ABANDONADA LA OBRA POR LO QUE SE SOLICITÓ A LA SUPERVISORA DE ESTE IFEQROO CONTACTE A LA BREVEDAD AL RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, CON LA FINALIDAD DE QUE SE COMPROMETAN A TERMINAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS YA QUE LA FECHA COMPROMISO HA FENECIDO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 80%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 100%

ESCUELA PREESCOLAR ISLA MUJERES, EN ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

A LA FECHA LA EMPRESA CONTRATISTA TIENE ABANDONADA LA OBRA POR LO QUE SE SOLICITÓ A LA SUPERVISORA DE ESTE IFEQROO CONTACTE A LA BREVEDAD AL RESPONSABLE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, CON LA FINALIDAD DE QUE SE COMPROMETAN A TERMINAR LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS YA QUE LA FECHA COMPROMISO HA FENECIDO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 40%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 65%

COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CAN CUN NO. 1 EN CAN CUN MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ Y COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL PUERTO MORELOS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS,

EN SEGUIMIENTO Y COMO PARTE DE LA REVISIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO NO. SECOES/DS/SACI/CGOIC/0780/II/2019 QUE ACTUALMENTE LLEVA A CABO EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL IFEQROO, SE REALIZÓ EL RECORRIDO PARA LA VERIFICACIÓN FÍSICA Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS QUE FORMAN

PARTE DE LA REVISIÓN ANTES MENCIONADA, LOS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE ISLA MUJERES, BENITO JUÁREZ, Y PUERTO MORELOS.

POR ESTE MEDIO SE INFORMA, QUE LA VERIFICACIÓN SE REALIZÓ DE MANERA CONJUNTA Y COORDINADA CON PERSONAL DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, RESPONSABLES DE LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS Y EQUIPAMIENTOS EN CUESTIÓN.

DE ACUERDO AL PERIODO CONSIDERADO EN LA REVISIÓN, DE FECHA CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, SE LLEVARON A CABO LOS RECORRIDOS DE OBRA Y EQUIPAMIENTO OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE PUDO CONSTATAR QUE LOS TRABAJOS ESTIMADOS A LA FECHA DE CORTE SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD, SIN EMBARGO, SE DETECTARON CONCEPTOS DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, POR LO QUE SE SOLICITÓ AL IFEQROO PRESENTAR E INTEGRAR AL EXPEDIENTE UNITARIO TODA LA DOCUMENTACIÓN DEL TRÁMITE PARA LA AUTORIZACIÓN DE DICHOS TRABAJOS, ESTO CON LA FINALIDAD DE SUSTENTAR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS EJECUTADOS Y PAGADOS.

ASÍ MISMO, SE OBSERVÓ QUE PARTE DEL EQUIPAMIENTO PRESENTA DETALLES EN SU OPERACIÓN, LO QUE GENERA UN FUNCIONAMIENTO NO ÓPTIMO; DERIVADO DE LO ANTERIOR SE RECOMENDÓ AL IFEQROO NOTIFICAR DE ESTA SITUACIÓN A LAS EMPRESAS PROVEEDORAS PARA PROCEDER A SU ATENCIÓN.

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 100%

ESCUELA PRIMARIA FLORENCIO CHAN, EN FRANCISCO MAY DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO UNA REUNIÓN EN LA QUE SE PRESENTARON LOS TRABAJOS A REALIZAR EN DICHA ESCUELA, ASÍ COMO EL RECORRIDO DE LOS TRABAJOS QUE YA DIERON INICIO:

DERIVADO A SITUACIONES DE DELIMITACIÓN DEL TERRENO DEL PLANTEL LOS PADRES DE FAMILIA DE LA COMUNIDAD DETERMINARON SUSPENDER LOS TRABAJOS YA QUE PODRÍAN TOMAR OTRAS ACCIONES QUE PUDIERAN AFECTAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, SIN EMBARGO AL DIALOGAR CON EL DIRECTOR DEL PLANTEL COMENTO QUE EL PROBLEMA YA ESTABA RESUELTO.

POR LO QUE SE SOLICITÓ A LA SUPERVISORA DE ESTE IFEQROO SE RETOMEN LOS TRABAJOS A LA BREVEDAD CON LA FINALIDAD DE QUE SE CONCLUYAN YA QUE EL TIEMPO PROGRAMADO YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 40%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 70%

ESCUELA PREESCOLAR, 5 DE MAYO EN PUERTO MORELOS, MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS.

EN FORMA COORDINADA CON EL DIRECTORA DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMENTA LA DIRECTORA DEL PLANTEL QUE A LA FECHA ÚNICAMENTE LE HAN COMENTADO POR EL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO QUE DERIVADO A LOS CAMBIOS DEL TITULAR DEL PROGRAMA ESCUELAS AL 100 NO LE HAN PODIDO DAR RESPUESTA DE CUANDO SE CONTINUARAN CON LOS TRABAJOS YA QUE SURGIERON MODIFICACIONES AL CATALOGO INICIAL, POR LO QUE SE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DAR EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE A ESTE CASO Y EVITAR SIGAN SURGIENDO MAS ATRASOS A LOS TRABAJOS.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA FECHA COMPROMISO DE LA EJECUCIÓN DE DICHOS TRABAJOS YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 10%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 10%

Contribuciones

VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS

Conclusiones

DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARÁ EL SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2019-03-20

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

4760.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.