

INFORME DE LA COMISION

UNIDAD RESPONSABLE

COORDINACION DE CONSTRUCCION

FECHA DE ELABORACION

3 DE ABRIL DE 2018

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO ARQ. GUILLERMO RODRIGUEZ SALAS

CARGO DEL COMISIONADO ANALISTA PROFECIONAL "B"

ADSCRIPCION DEL COMISIONADO COORDINACION DE CONSTRUCCION

PERIODO DE LA COMISION 3 DE ABRIL DE 2018

LUGAR DE LA COMISION COZUMEL Q. ROO

IMPORTE DE VIATICOS OTORGADC \$300.00

SE REALIZO UNA REUNION EN LA SALA DE JUNTAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE COZUMEL, EN LA ASISTIERON LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE OBRA, LOS LOCATARIOS DEL LUGAR, PERSONAL DE LA C.A.P.A., EL COORDINADOR DE OBRA DE LA EMPRESA EJECUTORA Y LA LIC. DORA URIBE SECRETARIA GENERAL. EN DICHA REUNION SE ABORDARON INCONFORMIDADES RESPECTO A LOS TRABAJOS ACTUALES Y SE LLEGARON A LAS SIGUIENTES SOLUCIONES: -LA OBRA SE ENTREGARA EL DIA ULTIMO DE ABRIL DEL 2018. -LA PLACA DE CONCRETO SE IRA COLOCANDO CONFORME SE AVANCE. - SE REINICIARAN LOS TRABAJOS DE LA ZANJADORA A MAS TARDAR EL DIA VIERNES 6 DE ABRIL DEL 2018. -EL MATERIAL RETIRADO LO TRASLADARAN AL AREA DE CORREOS DE FORMA CONSTANTE CON FINALIDAD DE EVITAR EL POLVO. - CADA SEMANA SE HARA POR LA CONSTRUCTORA UN INFORMA DE AVANCES, EL CUAL SE ENTREGARA AL COMITE VECINAL IN SITU. -LA ZANJADORA TRABAJARA POR 10 DIAS PARA TERMINAR DE CORTAR EL TRAMO COMPLETO.

FIRMA DEL COMISIONADO


ARQ. GUILLERMO RODRIGUEZ SALAS

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASI COMO LA DOCUMENTACION ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL Y PARESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.