

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

FECHA DE ELABORACIÓN

30 DE JULIO 2018

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	HUGO HERIBERTO GOMEZ MARTINEZ
CARGO DEL COMISIONADO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2018
LUGAR DE LA COMISIÓN	UQROO-CANCÚN, Q.ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 4,315.00

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO DE OBRA DEL PROGRAMA FAMSUPERIOR CIENT DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO CAMPUS CANCÚN" EN SUS MODULOS B, C Y D.

CONTRATOS

LP-IFEQROO-JMERCADER-FAMSUPCIEN-OB-039/17
LP-IFEQROO-JOELRO-FAMSUPCIEN-OB-040/17
LP-IFEQROO-JMERCADER-FAMSUPCIEN-OB-041/17
LP-IFEQROO-RIVEROLEAL-FAMSUPCIEN-OB-038/17

SE ADJUNTA INFORME PORMENORIZADO

FIRMA DEL COMISIONADO

ARQ. HUGO HERIBERTO
GOMEZ MARTINEZ

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



INFORME DE OBRA.


SUPERVISIÓN DE OBRA: U. Q. ROO CANCÚN.

Reporte de avance al **27** de **JULIO** del **2018**.



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



FACHADA PRINCIPAL



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



MODULO B



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



CONTRATISTA: JORGE ENRIQUE MERCADER RODRIGUEZ

CONTRATO: LP-IFEQROO-JMERCADER-FAMSUPCIEN-OB-039/17

MONTO DE CONTRATO: \$ 26'178,649.94

PERIODO DE CONTRATO: 180 DIAS NATURALES

PERIODO DE EJECUCIÓN: 18 DE DICIEMBRE 2017 A 15 DE JUNIO DE 2018.

PERIODO DE CONVENIO: 16 DE JUNIO 2018 A 30 DE JUNIO DE 2018.

COMPONENTES: EDIFICIO DE 6 PLANTAS

- ✚ PLANTA BAJA: CAFETERIA, AREA DE CONVIVENCIA ESTUDIANTIL.
- ✚ 1ER NIVEL: 4 AULAS
- ✚ 2DO NIVEL: 4 AULAS
- ✚ 3ER NIVEL: 4 AULAS
- ✚ 4TO NIVEL: 4 AULAS
- ✚ 5TO NIVEL: 2 AULAS Y TERRAZA.

INICIO DE LOS TRABAJOS: 18 DE DICIEMBRE DE 2017



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO


Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.





IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.





IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



Notas Relevantes

ACTIVIDADES MODULO B

TERCER PISO

- COLOCACION DE BARANDAL PASILLO

CUARTO PISO

- APLANADOS EXTERIORES
- COLOCACION DE BARANDAL PASILLO

QUINTO PISO

- APLANADO EXTERIOR DE MURO VELA Y TERRAZA.
- COLOCACION DE PISO DE LOSETA EN AULAS Y PASILLOS

FACHADA INTEGRAL

CONTINUAN CON LA COLOCACION DE CRISTAL

ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR MODULO B

PLANTA BAJA

- LOSETA EN PISO DE AREA DE CONVIVENCIA
- CANCELERIA EN COMEDOR
- FORMACION DE TALUDES DE ARROPE

PRIMER PISO

- COLOCACION DE BARANDAL

SEGUNDO PISO

- COLOCACION DE BARANDAL

TERCER PISO

- LIMPIEZA

CUARTO PISO

- LIMPIEZA
- COLOCACION DE LOSETA CERAMICA EN AULAS Y PASILLO

QUINTO PISO

- COLOCACION DE BARANDAL

AZOTEA

- IMPERMEABILIZANTE



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



Recursos disponibles

MANO DE OBRA M-B	
PERFIL	CANTIDAD
CABO	4
ALBAÑIL	26
PINTORES	6
CARPINTERO	1
TABLAROQUEROS	6
COLOCADOR	6
ALUMINERO	14
PASTERO	6
TECNICO INSTAL PUERTAS	6
AYTE INSTL PUERTAS	2
HERRERO	2
AYUDANTE EN GENERAL	24
LIMPIEZA	7
OPERADORES	1
ALMACENISTA	2
ADMINISTRATIVO	1
SUPERINTENDENTE	1
COORDINADOR	1
JEFES DE FRENTE	1
JEFE DE OBRA	1
SUMA	118

MAQUINARIA Y EQUIPO M-B	
PERFIL	CANTIDAD
CARGADOR FRONTAL	1
GENERADOR DE CORRIENTE 8HF	2
GENERADOR MAXILIGHT	1
GENERADOR DE VOLTAJE 220	1
GENERADOR PARA SOLDAR	2
ROMPEDOR ELECTRICO 9,13 Y 17	6
REHILETE ELECTRICO	5
SIERRA ELECTRICA	3
SUMA	21

DISMINUYÓ SU FUERZA DE TRABAJO A RAZÓN DE 8 PERSONAS, CON DISMINUCIÓN DE UN EQUIPO EN MAQUINARIA DE OBRA CON RESPECTO A LA SEMANA DEL 18 AL 20 DE JULIO




IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



GRAFICO DE AVANCES



NOTA: AJUSTE DE AVANCE PROGRAMADO POR REPROGRAMACIÓN AL 09 DE AGOSTO DE 2018 COMO FECHA DE TÉRMINO



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



TABLA DE ESTIMACIONES

STATUS ESTIMACIONES DE OBRA

ESTIMACIONES MODULO B

	PRESENTADAS
No. ESTIM	IMPORTE
01	445,641.06
02	332,621.50
03	433,727.92
04	681,034.06
05	1,024,188.07
06	925,050.33
07	1,644,101.26
08	1,119,862.84
09	584,544.31
10	3,245,022.23
11	866,064.49
12	3,540,443.02

SUMAS 14,842,301.09

JORGE ENRIQUE MERCADER RODRIGUEZ

EN INIFED (México)	INIFED (Chetumal)	EN REVISION IFEQROO	EN REVISION SUPERVISION IFEQROO	PAGADAS
				445,641.06
				332,621.50
				433,727.92
				681,034.06
				1,024,188.07
				925,050.33
				1,644,101.26
				1,119,862.84
				584,544.31
				3,245,022.23
866,064.49				
		3,540,443.02		

866,064.49

-

-

10,435,793.58



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.

Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún

Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



MODULO C



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



CONTRATISTA: JOELRO CONSTRUCCIONES SA DE CV

CONTRATO: LP-IFEQROO-JOELRO-FAMSUPCIEN-OB-040/17

MONTO DE CONTRATO: \$ 18'631,238.43

PERIODO DE CONTRATO: 150 DIAS NATURALES

PERIODO DE EJECUCIÓN: 18 DE DICIEMBRE 2017 A 06 DE JUNIO DE 2018.

COMPONENTES: EDIFICIO DE 4 PLANTAS

- ✚ PLANTA BAJA: AREA DE CONVIVENCIA ESTUDIANTEL, GIMNASIO Y NUCLEO SANITARIOS.
- ✚ 1ER NIVEL: 4 AULAS
- ✚ 2DO NIVEL: 4 AULAS
- ✚ 3ER NIVEL: 2 AULAS Y TERRAZA

INICIO DE LOS TRABAJOS: 18 DE DICIEMBRE DE 2017



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.





IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



Notas Relevantes

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN MODULO C

PLANTA BAJA

- CANCELERIA EN AREA DE GIMNASIO ZONA DE FACHADA

PRIMER PISO

- LIMPIEZA

SEGUNDO PISO

- LIMPIEZA

TERCER PISO

- APLANADO DE MURO VELA
- COLADO EN RAMPA DE ESCALERAS
- COLOCACION DE PISO DE LOSETA EN AULAS

AZOTEA

- CONSTRUCCIÓN DE MURO VELA
- APLANADO DE MUROS EN ESCALERA
- FORJADO DE ESCALONES

ACTIVIDADES PENDIENTES MODULO C

PLANTA BAJA

- ARROPE DE TALUD
- TERMINACION DE BAÑOS

PRIMER PISO

- APLANADO EN MUROS BALCON EXTERIOR
- COLOCACION DE BARANDAL PASILLOS

SEGUNDO PISO

- APLANADO EN FACHADAS MURO BALCON
- COLOCACION DE BARANDAL PASILLOS

TERCER PISO

- APLANADO EN MUROS PASILLOS Y BALCON EXTERIOR
- TERMINACION DE MURO VELA
- BARANDAL EN PASILLOS
- COLOCACION DE LOSETA EN TERRAZA

AZOTEA

- LIMPIEZA
- CAPA DE NIVELACIÓN
- COLOCACION DE LOSETA EN TERRAZA Y TERMINACION DE MURO VELA



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



Recursos disponibles

MANO DE OBRA M-C	
PERFIL	CANTIDAD
Residente de obra	1
Mtro. de obra	1
Of. Fierros	2
Carpinteros	3
Alumineros	10
Albañiles	24
Herreros	8
Colocadores	0
Tablarqueros	4
Plomero	1
pintor	5
Pastero	2
Ayudantes	30
Velador	1
Limpieza	3
Chofer	1
SUMA	96

Maquinaria y Equipo

Cantidad	Descripción
2	Vibrador
1	Sierras para madera
1	Guillotinas para acero
4	En total

DISMINUYÓ A RAZÓN DE 2 PERSONAS EN SU MANO DE OBRA
CON RESPECTO A LA SEMANA DEL 18 AL 20 DE JULIO.




IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



GRAFICO DE AVANCES



NOTA: AJUSTE DE AVANCE PROGRAMADO POR REPROGRAMACIÓN AL 09 DE AGOSTO DE 2018 COMO FECHA DE TÉRMINO



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.

Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



TABLA DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES MODULO C

	PRESENTADAS
No. ESTIM	IMPORTE LIQUIDO
01	1,162,101.26
02	1,003,525.35
03	1,005,166.32
04	1,919,936.16
05	1,231,943.48
06	1,479,959.49
07	1,298,755.13

SUMAS **9,101,387.19**

JOELRO CONSTRUCCIONES SA DE CV

EN INIFED (México)	INIFED (Chetumal)	EN REVISION IFEQROO	EN REVISION SUPERVISION IFEQROO	PAGADAS
-				1,162,101.26
-				1,003,525.35
				1,005,166.32
				1,919,936.16
-				1,231,943.48
				1,479,959.49
1,298,755.13				

1,298,755.13

-

7,802,632.06



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



MODULO D



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



CONTRATISTA: JORGE ENRIQUE MERCADER RODRIGUEZ

CONTRATO: LP-IFEQROO-JMERCADER-FAMSUPCIEN-OB-041/17

MONTO DE CONTRATO: \$ 8'355,338.34

PERIODO DE CONTRATO: 120 DIAS NATURALES

PERIODO DE EJECUCIÓN: 18 DE DICIEMBRE 2017 A 15 DE MAYO DE 2018

PERIODO DE CONVENIO: 15 DE MAYO 2018 A 15 DE JUNIO DE 2018.

COMPONENTES: EDIFICIO DE 2 NIVELES

-  PLANTA BAJA: AUDITORIO/USOS MULTIPLES 207 PERSONAS.
-  1ER NIVEL: 2 AULAS

INICIO DE LOS TRABAJOS: 18 DE DICIEMBRE DE 2017



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.





IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.





IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



Notas Relevantes

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN MODULO D PLANTA BAJA

- LIMPIEZA
- COLOCACION DE PUERTAS SALON USOS MULTIPLES

PRIMER PISO

- COLOCACION DE CRISTAL EN FACHADA INTEGRAL
- COLOCAION DE LOSETA CERAMICA EN TERRAZA

AZOTEA

- TERMINACIÓN DE MURO VELA
- COLOCACION DE PISO DE LOSETA

ACTIVIDADES PENDIENTES MODULO D

PLANTA BAJA

- ARROPE DE TALUDES

PRIMER PISO

AZOTEA

- TERMINACION DE TERRAZAS

FACHADA INTEGRAL

- TERMINACION DE COLOCACION DE CRISTAL



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



Recursos disponibles

MANO DE OBRA M-D	
PERFIL	CANTIDAD
CABO	1
ALBAÑIL	12
TABLAROQUEROS	1
COLOCADOR	3
ALUMINERO	2
PASTERO	2
PINTOR	2
AYUDANTE EN GENERAL	14
LIMPIEZA	2
SUMA	39

INCREMENTÓ SU FUERZA DE TRABAJO DE OBRA A RAZÓN DE 14 PERSONAS CON RESPECTO A LA SEMANA DEL 18 AL 20 DE JULIO



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



TABLA ESTIMACIONES

ESTIMACIONES MODULO D

	PRESENTADAS
No. ESTIM	IMPORTE LIQUIDO
01	260,022.46
02	79,617.01
03	442,750.26
04	604,681.29
05	610,298.20
06	368,806.91
07	245,181.52
08	224,053.58
09	468,172.03
10	557,847.98
11	147,074.87
12	505,873.03

4,514,379.14

JORGE ENRIQUE MERCADER RODRIGUEZ

EN INIFED (México)	INIFED (Chetumal)	EN REVISION IFEQROO	EN REVISION SUPERVISION IFEQROO	PAGADAS
-				260,022.46
-				79,617.01
-				442,750.26
				604,681.29
				610,298.20
				368,806.91
				245,181.52
				224,053.58
			-	468,172.03
			-	557,847.98
147,074.87				
		505,873.03		

147,074.87

-

-

3,861,431.24




IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



GRAFICO DE AVANCES



NOTA: AJUSTE DE AVANCE PROGRAMADO POR REPROGRAMACIÓN AL 09 DE AGOSTO DE 2018 COMO FECHA DE TÉRMINO



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE AIRE ACONDICIONADO



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



CONTRATISTA: MARIO RIVERO

CONTRATO: LP-IFEQROO-RIVEROLEAL-FAMSUPCIEN-OB-038/17

MONTO DE CONTRATO: \$ 19'254,553.82

PERIODO DE CONTRATO: 120 DIAS NATURALES

PERIODO DE EJECUCIÓN: 24 DE ABRIL 2017 A 21 DE AGOSTO DE 2017

PERIODO DE CONVENIO: 05 DE MZO 2018 A 02 DE JULIO DE 2018


COMPONENTES: INSTALACION ELECTRICA EN LOS MODULOS B, C Y D

INICIO DE LOS TRABAJOS: 22 DE ENERO DE 2018



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.





IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



Notas Relevantes

ACTIVIDADES INSTALACION ELECTRICA Y DE AIRE ACONDICIONADO

MOD B

- QUINTO PISO: COLOCACION DE LUMINARIAS EN PASILLO
- COLOCACION DE CABLES DE VOZ Y DATOS

MOD C

- SEGUNDO PISO: COLOCACION DE LUMINARIAS EN PASILLOS
- TERCER PISO: COLOCACION DE LUMINARIAS EN ESCALERAS Y TERRAZAS

MOD D

- SIN ACTIVIDAD

PENDIENTES EN INSTALACION ELECTRICA Y DE AIRE ACONDICIONADO

MOD B

- COLOCACION DE EQUIPOS DE COMPRESION PB Y TERRAZAS

MOD C

- COLOCACION DE EQUIPOS DE COMPRESION EN TERRAZAS
- ILUMINACION EN ESCALERAS Y TERRAZAS

MOD D

- COLOCACION DE EQUIPOS DE COMPRESION EN TERRAZAS



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



Recursos disponibles

MANO DE OBRA INSTALACIONES ELEC Y AC	
PERFIL	CANTIDAD
CABO	1
OFICIAL ELECTRICO	7
AYUDANTE EN GENERAL	7
ADMINISTRATIVO	1
SUPERINTENDENTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
SUMA	18

SIN CAMBIO EN SU FUERZA DE TRABAJO DE OBRA CON RESPECTO A LA SEMANA DEL 18
AL 20 DE JULIO



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



TABLA ESTIMACIONES

ESTIMACIONES

MARIO FÉLIX RIVERO LEAL

	PRESENTADAS		EN INIFED (México)	INIFED (Chetumal)	EN REVISION IFEQROO	EN REVISION SUPERVISION IFEQROO	PAGADAS
No. ESTIM	IMPORTE LIQUIDO						
01	577,875.93						577,875.93
02	1,246,943.92			\$ -			1,246,943.92
03	628,835.02		-	\$ -			628,835.02
04	365,298.71			\$ -			365,298.71
	2,818,953.58		-	-			2,818,953.58




IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



GRAFICO DE AVANCES



NOTA: AJUSTE DE AVANCE PROGRAMADO POR REPROGRAMACIÓN AL 09 DE AGOSTO DE 2018 COMO FECHA DE TÉRMINO



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.

Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún

Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



JUICIOS ORALES Y ESTACIONAMIENTO



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



CONTRATISTA: FORZA DRILL, S.A. DE C.V.

CONTRATO: LP-IFEQROO-FORZA-FAMSUPCIEN-OB-098/18

MONTO DE CONTRATO: \$ 7'782,953.56

PERIODO DE CONTRATO: 26 DIAS NATURALES

PERIODO DE EJECUCIÓN: 20 DE JUNIO 2018 A 15 DE JULIO DE 2018.

PERIODO DE CONVENIO: .

COMPONENTES: ESTACIONAMIENTO Y JUICIOS ORALES

INICIO DE LOS TRABAJOS: 20 DE JUNIO DE 2018



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



Recursos disponibles

MANO DE OBRA ESTACIONAMIENTO	
PERFIL	CANTIDAD
Residente de obra	1
Topografo	1
ayte topografo	1
of. Electrico	1
Tablaroquero	1
Ayudante Gral	4
Operador	4
checador	1
SUMA	14

MAQUINARIA Y EQUIPO M-B	
PERFIL	CANTIDAD
VIBROCOMPACTADOR TERRACE	1
MOTOCONFORMADORA	1
RETROEXCAVADORA CAT 320D	1
SUMA	3

NOTAS:

- 1.-SIN CAMBIOS EN SU FUERZA DE TRABAJO
- 2.-SIN CAMBIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ELLO CON REFERENCIA AL PERIODO DEL 18 AL 20 DE JULIO DE 2018.



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



ACTIVIDADES

ESTACIONAMIENTO

- RETIRO DE MATERIAL TIPO BANDA LATERAL POR NO CUMPLIR ESPECIFICACIONES DE CONCEPTO

JUICIOS ORALES

- PINTURA EN AREA DE ESTRADO Y OFICINAS
- COLOCACIÓN DE PISO LAMINADO.

PENDIENTES

ESTACIONAMIENTO

- TERMINACIÓN DE SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA.
- GUARNICIONES
- BANQUETAS
- ANDADORES
- ARRIATES DE MAMPOSTERIA
- PAVIMENTACION
- SEÑALAMIENTO
- RAMPAS


JUICIOS ORALES

- COLOCACION DE EQUIPOS DE AUDIO, VIDEO, MICROFONIA, AIRES ACONDICIONADOS, MOBILIARIO.



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.





IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.





IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



TABLA ESTIMACIONES

ESTIMACIONES		FORZA DRILL SA DE CV					
	PRESENTADAS		EN INIFED (México)	INIFED (Chetumal)	EN REVISION IFEQROO	EN REVISION SUPERVISION IFEQROO	PAGADAS
No. ESTIM	IMPORTE LIQUIDO						
01	2,294,513.44		2,294,513.44				-
02	-			\$ -			-
03	-		-	\$ -			-
04	-			\$ -			
2,294,513.44			2,294,513.44	-			-




IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



GRAFICO DE AVANCES



EN TRAMITE REPROGAMACION POR CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE TIEMPO POR 20 DIAS NATURALES ADICIONALES A SU FECHA DE TERMINO SIN AVANCE ESTA SEMANA.....