



INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	5 DE FEBRERO DEL 2019

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 29/ENE/2019 AL 31/ENE/2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIOS DE ISLA MUJERES Y LAZARO CÁRDENAS, Q.ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,989.00

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVÓ UN RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS CONTRATISTAS, OBTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN TRES REYES L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA, COMITÉ DE OBRA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN DICHA ESCUELA OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DESPUÉS DEL RECORRIDO SU PUDO VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS Y OPERANDO, POR LO QUE AL NO HABER NI UNA INCONFORMIDAD POR PARTE DE LOS PRESENTES, SE LLEVÓ A CABO LA FIRMA DEL DOCUMENTO DE ENTREGA RECEPCIÓN, DEJÁNDOLE COPIA EN ORIGINAL AL DIRECTOR DEL PLANTE Y AL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA.

AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FÍSICO DEL SISTEMA: 95%

ESCUELA PRIMARIA RAFAEL E. MELGAR, EN SAN PEDRO L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMÁGENES EXISTEN TRABAJOS POR REALIZAR, POR LO QUE SE SOLICITO A LA EMPRESA CONTRATISTA TERMINALOS A AL BREVEDAD POSIBLE YA QUE



LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

- 2 OFICIAL ALBAÑIL
- 2 AYUDANTE DE ALBAÑIL
- 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FÍSICO: 98%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 96%

ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO, EN HEROE DE NACUZARI, L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA, COMITÉ DE OBRAS POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DESPUÉS DE REALIZAR EL RECORRIDO SE PUDO CONSTATAR QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD DE ACUERDO A ALAS ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS Y AL NO HABER INCONFORMIDAD POR LOS PRESENTES SE LLEVÓ A CABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, DEJÁNDOLE COPIA EN ORIGINAL A LA DIRECTORA DEL PLANTE Y AL PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRAS.

SE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO VERIFIQUE EL MOBILIARIO CONTRATADO PARA QUE SEA ENTREGADO A LA BREVEDAD.

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 90%

ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, EN SAN FRANCISCO L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LA EMPRESA CUENTA CON MATERIAL SUFICIENTE PARA AVANZAR CON LOS TRABAJOS, SIN EMBRAGO DEVIDO A AQUE LA FECH COMPROMISO YA FENECIÓ SE SOLITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO APLIQUE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES DEBIDAMENTE SUSTENTADO Y SOLICITE A LA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTE LA FUERZA DE TRABAJO CON L FINALIDAD DE NO PRESENTAR MAS ATRAZOS EN UN FUTURO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

- 4 OFICIAL ALBAÑIL, 5 AYUDANTE DE ALBAÑIL, 1 ELECTRICO, 1 AYUDANTE ELECTRICO Y 1 RESIDENTE DE OBRA.

AVANCE FÍSICO: 75%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 95%

ESCUELA SEC. TIERRA LIBERTAD, EN KANTUNILKIN, L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE



VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS :

ÚNICAMENTE LES QUEDA COLOCAR LA PUNTA DE POSTE Y REALIZAR LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTES PARA QUE FUNCIONE LA LÁMPARA, SE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO APLIQUE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES YA QUE EL PLAZO CONTRATADO YA FENECIÓ Y NO HAY TRABAJADORES EN OBRA.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 98%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 85%

ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, EN HOLBOX L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DESPUÉS DE REALIZAR EL RECORRIDO SE PUDO VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y OPERANDO, POR LO QUE SE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO PROGRAME EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN SOLICITANDO ESTE EL COMITÉ DE OBRAS POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ.

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FISICO DE SISTEMA: 90%

ESCUELA PREESCOLAR MEXICO, EN HOLBOX L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DESPUÉS DE VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD Y OPERANDO, SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO PROGRAME EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN HACIENDO LA INVITACIÓN AL COMITÉ DE OBRA POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA QUE LO CONFORMAN.

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FISICO DE SISTEMA: 90%

ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO HERNÁNDEZ CÓRDOBA, EN HOLBOX L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

A LA FECHA A UN SIGUEN TRABAJANDO EN LOS PROTECTORES DE HERRERÍA, NICHOS PARA TANQUES DE GAS, E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.

SE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO INICIAR CON EL PROCESO DE ENTREGA



RECEPCIÓN PARA QUE UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS SE PUEDA LLEVAR A CABO LA FIRMA CORRESPONDIENTE EN PRESENCIA DEL COMITÉ DE OBRA POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

- 4 OFICIALES ALBAÑILES
- 4 AYUDANTES DE ALBAÑIL
- 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FÍSICO: 95%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: NO ESTA EN SISTEMA

ESCUELA PRIMARIA AVILA CAMACHO, EN SAN ANGEL, L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS :

NO SE ENCONTRÓ PERSONAL LABORANDO EN OBRA, POR LO QUE SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE APLIQUEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES YA QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 80%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 95%

ESCUELA BACHILLERATO CBETA No. 186, EN KANTUNILKIN, L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO UN RECORRIDO DE OBRA A LOS TRABAJOS QUE ENCUENTRAN EJECUTANDO, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LA EMPRESA CONTRATISTA CUENTA CON EL PERSONAL SUFICIENTE PARA AVANZAR CON LOS TRABAJOS; ASÍ MISMO INFORMA EL REPRESENTANTE POR LA EMPRESA QUE YA SE ENCUENTRA EN PROCESO EL CONVENIO MODIFICATORIO POR DIFERIMIENTO DE PAGO DE ANTICIPO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

- 6 OFICIALES ALBAÑILES
- 5 AYUDANTES DE ALBAÑIL
- 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FÍSICO: 45%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: NO ESTA EN SISTEMA

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA BENITO JUÁREZ, EN ISLA MUJERES

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE ENCUENTRAN DANDO ACABADOS EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR (RICHEADO,



APLANADO Y ESTUCO), ASÍ MISMO SE ENCUENTRAN REALIZANDO LOS ARMADOS DE CADENAS Y CASTILLOS PARA EL FALTANTE DE MUROS POR EJECUTAR.

SE SOLICITO AL RESIDENTE DE OBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA AGILIZAR LOS TRABAJOS YA QUE LA FECHA COMPROMISO FENECE EN ESTE DÍA DE VISITA; POR LO QUE DEBERÁN PRESENTAR EL CONVENIO POR AMPLIACIÓN DE PLAZO DEBIDAMENTE SUSTENTADO EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

- 9 OFICIALES ALBAÑILES
- 8 AYUDANTES DE ALBAÑIL
- 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA
- 1 CHOFER DE CAMIÓN DE CARGA

AVANCE FÍSICO: 75%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 85%



FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



QROO.gob.mx

RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

enero

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE LÁZARO CÁRDENAS E ISLA MUJERES

Motivo del encargo o comisión

RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BÁSICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018.

Fecha de salida

2019-01-29

Fecha de regreso

2019-01-31

Datos de la partida

Viáticos comprobados

2986.01

Viáticos sin comprobar

2.99

Importe ejercido por partida

2986.01

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2986.01

Importe total no erogado

2.99

Fecha de entrega del informe

2019-02-05

Reportes

Actividades realizadas

DANDO CUMPLIMIENTO A LA ENCOMIENDA DEL OFICIO DE COMISIÓN, EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A DIVERSAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE LÁZARO CÁRDENAS ISLA MUJERES, RESPECTIVAMENTE.


Resultados obtenidos

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVÓ UN RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS CONTRATISTAS, OBTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, EN TRES REYES L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA, COMITÉ DE OBRA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN DICHA ESCUELA OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DESPUÉS DEL RECORRIDO SU PUDO VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS Y OPERANDO, POR LO QUE AL NO HABER NI UNA INCONFORMIDAD POR PARTE DE LOS PRESENTES, SE LLEVÓ A CABO LA FIRMA DEL DOCUMENTO DE ENTREGA RECEPCIÓN, DEJÁNDOLE COPIA EN ORIGINAL AL DIRECTOR DEL PLANTE Y AL PRESIDENTE



DEL COMITÉ DE OBRA.

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FÍSICO DEL SISTEMA: 95%

ESCUELA PRIMARIA RAFAEL E. MELGAR, EN SAN PEDRO L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMÁGENES EXISTEN TRABAJOS POR REALIZAR, POR LO QUE SE SOLICITO A LA EMPRESA CONTRATISTA TERMÍNALOS A AL BREVEDAD POSIBLE YA QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

2 OFICIAL ALBAÑIL

2 AYUDANTE DE ALBAÑIL

1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FÍSICO: 98%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 96%

ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO, EN HEROE DE NACUZARI, L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA, COMITÉ DE OBRAS POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DESPUÉS DE REALIZAR EL RECORRIDO SE PUDO CONSTATAR QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD DE ACUERDO A ALAS ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS Y AL NO HABER INCONFORMIDAD POR LOS PRESENTES SE LLEVÓ A CABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, DEJÁNDOLE COPIA EN ORIGINAL A LA DIRECTORA DEL PLANTE Y AL PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRAS.

SE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO VERIFIQUE EL MOBILIARIO CONTRATADO PARA QUE SEA ENTREGADO A LA BREVEDAD.

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 90%

ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA, EN SAN FRANCISCO L.C.


EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LA EMPRESA CUENTA CON MATERIAL SUFICIENTE PARA AVANZAR CON LOS TRABAJOS, SIN EMBRAGO DEVIDO A AQUE LA FECH COMPROMISO YA FENECIÓ SE SOLITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO APLIQUE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES DEBIDAMENTE SUSTENTADO Y SOLICITE A LA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTE LA FUERZA DE TRABAJO CON L FINALIDAD DE NO PRESENTAR MAS ATRAZOS EN UN FUTURO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

4 OFICIAL ALBAÑIL, 5 AYUDANTE DE ALBAÑIL, 1 ELECTRICO, 1 AYUDANTE ELECTRICO Y 1 RESIDENTE DE OBRA.

AVANCE FÍSICO: 75%



AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 95%

ESCUELA SEC. TIERRA LIBERTAD, EN KANTUNILKIN, L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS :

ÚNICAMENTE LES QUEDA COLOCAR LA PUNTA DE POSTE Y REALIZAR LAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTES PARA QUE FUNCIONE LA LÁMPARA, SE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO APLIQUE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES YA QUE EL PLAZO CONTRATADO YA FENECIÓ Y NO HAY TRABAJADORES EN OBRA.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 98%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 85%

ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, EN HOLBOX L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DESPUÉS DE REALIZAR EL RECORRIDO SE PUDO VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y OPERANDO, POR LO QUE SE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO PROGRAME EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN SOLICITANDO ESTE EL COMITÉ DE OBRAS POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ.

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 90%

ESCUELA PREESCOLAR MEXICO, EN HOLBOX L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DESPUÉS DE VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD Y OPERANDO, SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO PROGRAME EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN HACIENDO LA INVITACIÓN AL COMITÉ DE OBRA POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA QUE LO CONFORMAN.


AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 90%

ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO HERNÁNDEZ CÓRDOBA, EN HOLBOX L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

A LA FECHA A UN SIGUEN TRABAJANDO EN LOS PROTECTORES DE HERRERÍA, NICHOS PARA TANQUES DE GAS, E INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.



SE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO INICIAR CON EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN PARA QUE UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS SE PUEDA LLEVAR A CABO LA FIRMA CORRESPONDIENTE EN PRESENCIA DEL COMITÉ DE OBRA POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

- 4 OFICIALES ALBAÑILES
- 4 AYUDANTES DE ALBAÑIL
- 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FÍSICO: 95%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: NO ESTA EN SISTEMA

ESCUELA PRIMARIA AVILA CAMACHO, EN SAN ANGEL, L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS :

NO SE ENCONTRÓ PERSONAL LABORANDO EN OBRA, POR LO QUE SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE APLIQUEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES YA QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 80%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 95%

ESCUELA BACHILLERATO CBETA No. 186, EN KANTUNILKIN, L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO UN RECORRIDO DE OBRA A LOS TRABAJOS QUE ENCUENTRAN EJECUTANDO, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LA EMPRESA CONTRATISTA CUENTA CON EL PERSONAL SUFICIENTE PARA AVANZAR CON LOS TRABAJOS; ASÍ MISMO INFORMA EL REPRESENTANTE POR LA EMPRESA QUE YA SE ENCUENTRA EN PROCESO EL CONVENIO MODIFICATORIO POR DIFERIMIENTO DE PAGO DE ANTICIPO.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

- 6 OFICIALES ALBAÑILES
- 5 AYUDANTES DE ALBAÑIL
- 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA


AVANCE FÍSICO: 45%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: NO ESTA EN SISTEMA

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA BENITO JUÁREZ, EN ISLA MUJERES

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE ENCUENTRAN DANDO ACABADOS EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR (RICHEADO, APLANADO Y ESTUCO), ASÍ MISMO SE ENCUENTRAN REALIZANDO LOS ARMADOS DE CADENAS Y CASTILLOS PARA EL FALTANTE DE MUROS POR EJECUTAR.



SE SOLICITO AL RESIDENTE DE OBRAS POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA AGILIZAR LOS TRABAJOS YA QUE LA FECHA COMPROMISO FENECE EN ESTE DÍA DE VISITA; POR LO QUE DEBERÁN PRESENTAR EL CONVENIO POR AMPLIACIÓN DE PLAZO DEBIDAMENTE SUSTENTADO EN BASE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

- 9 OFICIALES ALBAÑILES
- 8 AYUDANTES DE ALBAÑIL
- 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA
- 1 CHOFER DE CAMIÓN DE CARGA

AVANCE FÍSICO: 75%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 85%

Contribuciones

VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.

Conclusiones

DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARÁ EL SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de actualización de la información

2019-02-05

Fecha de validación de la información

2019-02-06

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

2989.00


COMISIONADO

(Nombre y firma)

Arg. José Osvaldo Tur Domínguez.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN
LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCIÓN


Juan Miguel A. Padilla

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y
PASAJES: 095


Maria Karina Ku Muxul



ESCUELA PRIMARIA
GENERAL RAFAEL E. MELGA
CLAVE: 23DPR0084F
ZONA ESCOLAR 011
EDPO QUINTANA ROO

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA
CUAL SE DESARROLLA LA COMISIÓN.

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE
"45 DE MAYO"
C.C.T. 23DPR0129K
Héroes de Nacozari, Lázaro Cárdenas

HAGO CONSTAR QUE EL C. JOSÉ OSWALDO TUZ DOMÍNGUEZ, LABORÓ EN DIVERSAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LÁZARO CÁRDENAS,
EL DÍA 29 DE ENERO DE 2019.

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
DE TIEMPO COMPLETO
"JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ"
C.C.T. 23DPR0214I
ZONA ESCOLAR 008
TRES REYES. L. CÁRDENAS. Q. ROO


Victor Manuel Mazon Valencia
NOMBRE Y FIRMA


SELLO

Arq. MONSERRAT SARAI VAZQUEZ VAZQUEZ
EVIDENTE EMPRESA ARTEL GIOVANNI
-PUVAS ABOGATES

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS EN COMENDADOS
EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


ARQ. HUGO HERIBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ
NOMBRE Y FIRMA

SELLO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN
LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCIÓN

S.E.Q.
ESCUELA PRIMARIA
"GREGORIO TORRES QUINTERO"
C.T. 23DPR0349X Z.E. 011
ISLA HOLBOX
MPIO. LAZARO CARDENAS

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN PASAJES: 095

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
Escuela Secundaria Técnica No. 3
"FRANCISCO HERNANDEZ DE CORDOBA"
Clave 23DST0095K
HOLBOX Q. ROO.

José Manuel Salazar Pérez

Prof. José Ramon Melendez Fernandez

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA
CUAL SE DESARROLLA LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C. JOSÉ OSWALDO TUZ DOMÍNGUEZ, LABORÓ EN DIVERSAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LÁZARO CÁRDENAS,
EL DÍA 30 DE ENERO DE 2019.

OSCAR G. HERREIRA VALLE.
NOMBRE Y FIRMA

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
ESC. SEC. TEC. # 4
"TIERRA Y LIBERTAD"
KANTUNILKIN, Q. R.
CLAVE: 23DST0004P

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS EN COMENDADOS
EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. HUGO HERIBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ
NOMBRE Y FIRMA

SELLO

SEP
SEMS
UEMSTA y CM
C.B.T.A. No. 186
H.T. I.: 23DTA0186P
KANTUNILKIN
QUINTANA ROO


YANIRA CASTILLO BIANCHI
SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL
"MANUEL AVILA CAMACHO"
C.C.T. 23DPR0290B. Z.E. 011
San Ángel, Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN
LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCIÓN

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y
PASAJES: 095

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA
CUAL SE DESARROLLA LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C. JOSÉ OSWALDO TUZ DOMÍNGUEZ, LABORÓ EN LA LOCALIDAD
DE ISLA MUJERES, DEL MUNICIPIO ISLA MUJERES,
EL DÍA 31 DE ENERO DE 2019.


NOMBRE Y FIRMA


SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TÉCNICAS
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 1
"BENITO JUÁREZ"
CLAVE: 23DST0001S
ISLA MUJERES, Q. ROO.

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS EN COMENDADOS
EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


ARQ. HUGO HERIBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ
NOMBRE Y FIRMA

SELLO