



Dirección de Obras y
Equipamiento



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Oficio No.: IFEQROO.DOYE.1395.24

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN

11-11-24

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. JOEL MEX HERRERA
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 07/11/2024 AL 08/11/2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIO COZUMEL Y SOLIDARIDAD
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$4,034.82

07 DE NOVIEMBRE DEL 2024

EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024, LLEGAMOS A LAS OFICINAS A LAS 6:00AM PARA BUSCAR EL VEHÍCULO ASIGNADO, SE REALIZÓ LA REVISIÓN DEL VEHÍCULO CON EL VELADOR, SE NOS ENTREGÓ LAS LLAVES, POR LO QUE POSTERIORMENTE SALIMOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, PARA INICIAR CON LA VISITA DE LOS PLANTELES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 4.5 HORAS, AL LLEGAR A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, NOS DIRIGIMOS A LA OBRA, E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.

MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 10:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, NOS ENTREVISTAMOS CON EL DIRECTOR, SE REALIZO LA REVISION DEL MUEBLE, Y SE OBSERVA QUE NO ESTA COMPLETAMENTE ACAABDO, POR LO QUE VIA TELEFONICA SE LE INDICIO AL PRESENTE EL ING. NICOLAS LLORENTE JUAREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA RMG WELDING SERVICES S.A. DE C.V., TAMBIEN SE LE INFORMO DE LA NECESIDAD DE CERRAR LA TABLA, PARA PODER SABER QUE NECESIDADES DE LA OBRA SE PODRAN REALIZAR. SE DETERMINÓ UN 99% DE AVANCE.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO DONDE SE VAN HA REALIZAR LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIM JOSE G. LOPEZ ESQUIVEL
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 12:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ARQ. ULISES MARQUEZ PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ARQUITECTURA MARQUEZ S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:
OBRA ATRASADA SEGÚN PROGRAMA DE OBRA.

SE CONCLUYO LA COLOCACION DE PISO DE LOSETA EN AULAS, SE CONCLUYO LA PINTURA, SE CONCLUYO LA COLOCACION DE CANCELERIA DE MADERA, SE COLOCO LA PUERTA DE MADERA Y CERRADURA. SE CONCLUYO LAS INSTALACIONES LECTRICAS, SE COLOCARON LAMPARAS Y VENTILADORES, SE COLOCO PITARRON. SE ELEBORARON LOS LOGOTIPOS. SE CONCLUYO LA PLAZA CIVICA. SE DETERMINÓ UN 97% DE AVANCE

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIM EVARISTO MONTEJO PEREZ
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 14:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, NOS ENTRVISTAMOS CON LA MAESTRA, Y SE HIZO UN RECORRIDO, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE REALIZO LA LIMPIEZA DEL AREA DONDE SE TRABAJO, Y FALTO UNA PEQUEÑA AREA, SE COLOCO EL CONTACTO FALTANTE, Y SE REVISO EN LOS EDIFICIOS EXISTENTES LA CUASA POR LA QUE SE FILTRA EL AGUA, CUANDO LA LLUVIA ES EXCESIVA, SE LE DIO LA POSIBLE SOLUCION. EL AVANCE ACTUAL ES DEL 99%.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO INDICANDO LOS TRABAJOS A EJECUTAR, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

CAM JEAN PEAGET
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 16:00 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ARQ. JORGE JONATHAN SALAZAR BRAVO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA GRUPO COMERCIAL EMIFRAM S. DE R.L. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE CONCLUYO EL CIMBRADO DE LAS COLUMNAS CON SONOTUBO Y SE CONCLUYO EL COLADO. SE TRABAJA EN LA ELEBORACION DE LA TRABE CON TUBO DE ACERO, SE TRABAJA EN FALDONES. SE APLICA CEMENTO GRAUP EN PLACAS PARA ASENTAR LAS VIGAS.

SE LE RECOMIENDA AUMENTO DE FUERZA DE TRABAJO Y SUMINISTRO DE MATERIAL.

SE DETERMINÓ UN 58% DE AVANCE.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A NUESTRO DESCANSO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, PERNOTANDO EN ESTA CIUDAD, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN.

08 DE NOVIEMBRE DEL 2024

EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024, SE INICIAN NUESTRAS LABORES SALIENDO DE LAS 8:15 HRS DEL HOTEL DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, NOS DIRIGIMOS AL MUELLE PARA PASAR A COZUMEL, SE HIZO UN RECORRIDO DE 15 MINUTOS, PASAMOS EN HORARIO DE 9:00 HORAS, LLEGAMOS COMO LAS 9:50 HORAS, NOS DIRIGIMOS A LA OBRA, E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

SEC. CARLOS MONSIVAIS

LOCALIDAD: COZUMEL.

MUNICIPIO: COZUMEL.

SIENDO LAS 10:00 HORAS LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL SR. DAVID CASTILLO PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PERSONA FÍSICA, SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE TRABAJA EN LOS APLANDOS EN MUROS Y PLAFONES, SE REALIZA LIMPIEZA PARA NIVELAR LOSA. SE TRABAJA EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS. SE CONCLUYO LA PINTURA Y LOS LOGOTIPOS EN LOS EDIFICIOS EXISTENTES.

SE LE INDICA QUE SUMINISTRE LOS MATERIALES FALTANTES, PARA EVITAR EL ATRASO COMO LOSETA, CANCELERIA, HERRERIA, LAMPARAS, VENTILADORES.

SE CALCULA UN AVANCE DE OBRA 75%, FALTA MATERIAL Y MANO DE OBRA, LO QUE HAY NO SON SUFICIENTES, SE LE RECOMIENDO A EMPRESA A INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRO DE LOS MATERIALES.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIM. VELIO VIVAZ VALDEZ

LOCALIDAD: COZUMEL.

MUNICIPIO: COZUMEL.

SIENDO LAS 12:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, SE PRESENTÓ INC. ROUSSELL JAFET OLIVERA GONGORA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EJE CONSTRUCCIÓN DE PARAÍSO, S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE CONCLUYO LA COLOCACION DEL PISO DE LOSETA, SE CONCLUYE EL COLADO DEL PISO DE CONCRETO. SE CONCLUYO AL PINTURA EN MUROS, TRABES Y PLAFONES.

SE INICIAN LOS TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS. SE LE INDICA AL

CONTRATISTA INCREMENTAR EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS Y HACER TODAS LAS INSTALACIONES ELECTRICAS. SE LE INDICA AL CONTRATISTA INCREMENTAR EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS. SE CALCULA UN AVANCE DE OBRA 70.00%, SE LE INDICA AL CONTRATISTA INCREMENTAR MANO DE OBRA Y SUMINISTRAR LOS MATERIALES NECESARIOS.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

CAM GREGORIA E. FRANCO VIVAS

LOCALIDAD: COZUMEL.

MUNICIPIO: COZUMEL.

SIENDO LAS 16:00 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ARQ. WILIAN ROMERO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA TECNICOS DIAZOSO S. DE R.L. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE CONCLUYO EL TRAZO DEL EDIFICIO. SIGUEN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION. SE HABILITA ACERO PARA ZAPATAS Y DADOS. SE INDICA AL SUPERINTENDENTE QUE DEBERA INCREMENTAR FUERZA DE TRABAJO, ASI COMO SUMINISTRAR EL MATERIAL NECESARIO YA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ATRAZADA LA OBRA. EN ESPERA DE SU MATERIAL. SE DETERMINÓ UN 3% DE AVANCE.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS EN ESTE MUNICIPIO, CRUZAMOS VÍA BARCO, LLEGANDO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, ABORDAMOS NUESTRO VEHICULO DEL ESTACIONAMIENTO Y NOS DIRIGIMOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN. SE REALIZÓ UN RECORRIDO DE 4.5 HORAS APROXIMADAMENTE.



FIRMA DEL COMISIONADO
ING. JOEL MEX HERRERA
SUPERVISOR DE OBRA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DoyE.1395.24** DE LA ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0942**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: ING. JOEL MEX HERRERA

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE: SOLIDARIDAD

EL DÍA: 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024

Carlos Enrique Xoor Eli

NOMBRE Y FIRMA

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
PORF: JOSE GONZALO LOPEZ ESQUIVEL
C.C.T. 230PROT08T
ZONA ESCOLAR 065
PLAYA DEL CARMEN, SOL, Q.ROO

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Eduardo Alor Figueroa
EDUARDO ALOR FIGUEROA
NOMBRE Y FIRMA



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SELLO

07 NOV 2024

RECIBIDO

DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DoyE.1395.24** DE LA ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0942**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: ING. JOEL MEX HERRERA

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE: COZUMEL

EL DÍA: 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024


DANIEL AUGUSTO FIGUEROA SOLIS
NOMBRE Y FIRMA

SEQ

Servicios Educativos de Quintana Roo
Esc. Prim. Velio Vivas Valdez TM
CCT 23DPR0148Z
Cozumel, Quintana Roo.

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO


EDUARDO ALOR FIGUEROA

NOMBRE Y FIRMA



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

08 NOV 2024
SELLO

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO