



INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN

25-11-24

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. JOEL MEX HERRERA
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 21/11/2024 AL 22/11/2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIO COZUMEL Y SOLIDARIDAD
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$4,034.82

21 DE NOVIEMBRE DEL 2024

EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, LLEGAMOS A LAS OFICINAS A LAS 6:00AM PARA BUSCAR EL VEHÍCULO ASIGNADO, SE REALIZÓ LA REVISIÓN DEL VEHÍCULO CON EL VELADOR, SE NOS ENTREGÓ LAS LLAVES, POR LO QUE POSTERIORMENTE SALIMOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, PARA INICIAR CON LA VISITA DE LOS PLANTELES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 4.5 HORAS, AL LLEGAR A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, NOS DIRIGIMOS A LA OBRA, E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

PRIM JOSE G. LOPEZ ESQUIVEL
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 12:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, NOS DIRIGIMOS CON EL DIRECTOR EL PROF. CARLOS E. XOOC CHI, SE REALIZÓ UN RECORRIDO EN LAS INSTALACIONES, SIENDO LAS OBSERVACIONES LAS SIGUIENTES:
ACTUALMENTE YA SE OCUPARON LAS DOS AULAS, YA SE ENTREGÓ MOBILIARIO, Y SE COLOCÓ EL PIZARRÓN.
SE LE INDICO DE LOS AHORROS EN EL PRESUPUESTO, Y SOLICITA EL DIRECTOR QUE, EN LA PARTE POSTERIOR DE LAS AULAS, COLOCAR 2 LUMINARIAS, ASÍ COMO PONER EN LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN PASILLO COLOCAR LAS LUMINARIAS QUE ALCANCEN, ASÍ COMO CAMBIAR EL SENTIDO DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL. Y EL COLADO DE 2 PLACAS EN LA PLAZA EXISTENTE.



SE TRABAJA EN LA REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA PUNTA DE POSTE. FALTA COLOCAR LOS PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS. SE DETERMINÓ UN 98% DE AVANCE

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIM EVARISTO MONTEJO PEREZ
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 14:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, NOS ENTREVISTAMOS CON LA MAESTRA, Y SE HIZO UN RECORRIDO, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:
FALTO COLOCAR UN CONTACTO EN EL AULA CONSTRUIDA, LIMPIAR UNA PEQUEÑA ÁREA A UN COSTADO DEL AULA. EL AVANCE ACTUAL ES DEL 99%.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO INDICANDO LOS TRABAJOS A EJECUTAR, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

CAM JEAN PEAGET
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 16:00 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ARQ. JORGE JONATHAN SALAZAR BRAVO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA GRUPO COMERCIAL EMIFRAM S. DE R.L. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

ACTUALMENTE POR MEDIO DE LA GRÚA SE COLOCAN LAS TRABES CON TUBO DE ACERO POR MEDIO DE LA GRÚA, SE COLOCAN TAMBIÉN LOS LARGUEROS CON PTR. ASÍ COMO LOS LA ESTRUCTURA EN FALDONES A BASE DE PTR 2"X2".

SE LE RECOMIENDA AUMENTO DE FUERZA DE TRABAJO Y SUMINISTRO DE MATERIAL. SE DETERMINÓ UN 70% DE AVANCE.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A NUESTRO DESCANSO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, PERNOTANDO EN ESTA CIUDAD, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN.

4 2



22 DE NOVIEMBRE DEL 2024

EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024, SE INICIAN NUESTRAS LABORES SALIENDO DE LAS 8:15 HRS DEL HOTEL DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, NOS DIRIGIMOS AL MUELLE PARA PASAR A COZUMEL, SE HIZO UN RECORRIDO DE 15 MINUTOS, PASAMOS EN HORARIO DE 07:30 HORAS, LLEGAMOS COMO LAS 8:15 HORAS, NOS DIRIGIMOS A LA OBRA, E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

SEC. CARLOS MONSIVAIS

LOCALIDAD: COZUMEL.

MUNICIPIO: COZUMEL.

SIENDO LAS 08:30 HORAS LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL SR. DAVID CASTILLO PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PERSONA FÍSICA, SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE CONCLUYÓ LA COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO EN VENTANAS, SE CONCLUYÓ EL CABLEADO EN SALIDAS ELÉCTRICAS, SE COLOCÓ LA LOSETA EN PISO, SE CONCLUYÓ EL APLANADO, SE APLICA PINTURA EN INTERIOR, SE ELABORA BARANDAL DE MURO DE BLOCK, ASÍ COMO SE REALIZA EL FINO Y CANALÓN EN PASILLO.

SE LE INDICA QUE SUMINISTRE LOS MATERIALES FALTANTES, PARA EVITAR EL ATRASO COMO HERRERÍA, LÁMPARAS, VENTILADORES.

SE CALCULA UN AVANCE DE OBRA 80%, FALTA MATERIAL Y MANO DE OBRA, LO QUE HAY NO SON SUFICIENTES, SE LE RECOMIENDO A EMPRESA A INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRO DE LOS MATERIALES.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIM. VELIO VIVAZ VALDEZ

LOCALIDAD: COZUMEL.

MUNICIPIO: COZUMEL.

SIENDO LAS 10:00 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, SE PRESENTÓ ING. ROUSSELL JAFET OLIVERA GONGORA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EJE CONSTRUCCIÓN DE PARAÍOS, S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE CONCLUYÓ LA COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO EN VENTANAS, SE CONCLUYÓ LA COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA, SE COLOCÓ LA PROTECCIÓN DE HERRERÍA EN PUERTAS Y VENTANAS, SE COLOCÓ CORTINAS ANTICLÓNICAS EN VENTANAS, SE REALIZAN EL CABLEADO EN SALIDAS ELÉCTRICAS.

SE LE INDICA AL CONTRATISTA INCREMENTAR EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS Y HACER TODAS LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. SE LE INDICA AL CONTRATISTA INCREMENTAR EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES NECESARIOS. SE CALCULA UN AVANCE DE OBRA 82.00%, SE LE INDICA AL CONTRATISTA INCREMENTAR MANO DE OBRA Y SUMINISTRAR LOS MATERIALES NECESARIOS.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS



RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

CAM GREGORIA E. FRANCO VIVAS
LOCALIDAD: COZUMEL.
MUNICIPIO: COZUMEL.

SIENDO LAS 11:00 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ARQ. WILIAN ROMERO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA TECNICOS DIAZOSO S. DE R.L. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SIGUEN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN. SE CONCLUYÓ EL HABILITO DE ACERO PARA ZAPATAS Y DADOS. SE TRABAJA EN LA ELABORACIÓN DE CIMBRA EN CONTRABES Y DADOS. NOS INDICA EL SUPERINTENDENTE QUE NO LE HA LLEGADO EL POLVO Y GRAVA, HAY ESCASES DE MATERIALES PÉTREOS, NO SE HAN PODIDO COLAR PLANTILLAS.

SE INDICA AL SUPERINTENDENTE QUE DEBERÁ INCREMENTAR FUERZA DE TRABAJO, ASÍ COMO SUMINISTRAR EL MATERIAL NECESARIO YA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ATRASADA LA OBRA. EN ESPERA DE SU MATERIAL. SE DETERMINÓ UN 5% DE AVANCE.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS EN ESTE MUNICIPIO, CRUZAMOS VÍA BARCO, LLEGANDO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, ABORDAMOS NUESTRO VEHICULO DEL ESTACIONAMIENTO Y NOS DIRIGIMOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN. SE REALIZÓ UN RECORRIDO DE 4.5 HORAS APROXIMADAMENTE.

FIRMA DEL COMISIONADO
ING. JOEL MEX HERRERA
SUPERVISOR DE OBRA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.D0yE.1472.24** DE LA ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0971**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: *ING. JOEL MEX HERRERA*

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE: *SOLIDARIDAD*

EL DÍA: *21 DE NOVIEMBRE DEL 2024*

Jan José Ibarra Domínguez
NOMBRE Y FIRMA

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE
T.V ZONA 05
CLAVE: 230ML0031J
PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, Q. ROO

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
NOMBRE Y FIRMA

SELLO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.D0yE.1472.24** DE LA ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0971**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: *ING. JOEL MEX HERRERA*

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE: *COZUMEL*

EL DÍA: *22 DE NOVIEMBRE DEL 2024*


Karla Guadalupe Fernandez Uicab
NOMBRE Y FIRMA

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
CAM LABORAL TM ZONZ 05
GREGORIA EULOGIA FRANCO VIVAS
C C T 23 DML0024Z
COZUMEL QUINTANA ROO

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
NOMBRE Y FIRMA

SELLO