



**SABGOB**  
**SECRETARÍA**  
**ANTICORRUPCIÓN**  
**Y BUEN GOBIERNO**

## **OFICIO IFEQROO DOYE.0200.24**

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

#### **Tipo de servidor publico**

No titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2024

#### **Periodo que se reporta**

febrero

#### **Tipo de viaje**

Nacional

#### **Número de personas acompañantes**

0

#### **Importe ejercido por el total de acompañantes**

0.00

### Datos de la comisión

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

## Estado de destino

Quintana Roo

## Ciudad de destino

BACALAR, FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MARÍA MORELOS

## Motivo del encargo o comisión

SUPERVISIÓN DE OBRA

## Fecha de salida

02/20/2024 - 08:00

## Fecha de regreso

02/21/2024 - 23:00

## Datos de la partida

### Hospedaje

829.92

### Viáticos ministrados

1089.27

### Viáticos comprobados

1089.27

### Viáticos no comprobables

0.00

### Importe ejercido por partida de viáticos

1919.19

### Partidas Adicionales

### Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

### Importe ejercido por partida

1100.00

### Recurso económico

Estatal

### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3019.19

### Importe total no erogado

0.00

## Reportes

### Actividades realizadas

REPORTE DE COMISIÓN

RECORRIDO DE LOS DÍAS DEL 20 DE FEBRERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2024, EN LOS MUNICIPIOS DE BACALAR, FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MARÍA MORELOS.

LA FINALIDAD DE ESTA COMISIÓN DE TRABAJO, FUÉ PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

20 DE FEBRERO DEL 2024

J. N. POPOL VUH; LOC. MAYA BALAM; MPIO.: BACALAR.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE SUMINISTRARON 3 ANAQUELES TIPO ESQUELETO, SE SUMINISTRÓ UN ARCHIVERO EN LA DIRECCIÓN, EN EL EDIFICIO A Y EDIFICIO B SE COLOCARON LOS PROTECTORES DE HERRERÍA EN LAS PUERTAS Y VENTANAS, EN OBRA EXTERIOR SE COLOCÓ LA CERCA A BASE DE REJACERO, LA EMPRESA NO ESTÁ TRABAJANDO EN EL PLANTEL, DE IGUAL

MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

PRIM. JAVIER ROJO GÓMEZ; LOC. LA BUENA FE; MPIO.: BACALAR.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TUVO RECORRIDO DE OBRA JUNTO CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL EN DONDE SE OBSERVÓ QUE SE PINTARON LAS AULAS, SE COLOCÓ Y REHABILITÓ PROTECCIÓN DE HERRERÍA, SE COLOCARON LAS BASES DE LAS LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y CERCA DE REJACERO, SE PINTÓ EL BAÑO, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

PRIM. ARTURO BOLIO YENRO; LOC. LIMONES; MPIO.: BACALAR.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

(SIN AVANCE) SE CAMBIÓ CANCELERÍA DE MADERA POR CANCELERÍA DE ALUMINIO Y SE CAMBIARON LOSETAS EN AULAS, SE SUMINISTRÓ MOBILIARIO (ESCRITORIOS PARA MAESTROS), SE CAMBIARON LÁMPARAS Y VENTILADORES. NO HAY PERSONAL LABORANDO. SE LE MANDÓ OFICIO DE ATRASO A LA EMPRESA, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

ETV. JOSÉ MARÍA DE LA VEGA; LOC. KOPCHEN; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE CUELA LA LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y SE REALIZA EL AFINE, SE TRABAJA EN APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES, SUMINISTRO Y RELLENO DE SASCAB, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

ETV. 10 DE ABRIL DE 1919; LOC. EMILIANO ZAPATA; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

EDIFICIO A: SE REHABILITÓ LA CANCELERÍA DE MADERA, SE CAMBIARON LÁMPARAS Y VENTILADORES, SE TRABAJA EN EL FIRME EN UN AULA, SE PINTÓ EL EDIFICIO; EDIFICIO B: SE REHABILITÓ LA CANCELERÍA DE MADERA, SE CAMBIARON LÁMPARAS Y VENTILADORES, SE PINTÓ EL EDIFICIO, SE CAMBIÓ EL IMPERMEABILIZANTE, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

21 DE FEBRERO DEL 2024

ETV. MOISÉS SÁENZ GARZA; LOC. DZULÁ; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

EDIFICIO B: SE EMPIEZA A COLOCAR EL IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, SE APLICÓ LA PINTURA VINÍLIA ACRÍLICA, SE TRABAJÓ EN OBRA EXTERIOR EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SE TRABAJA EN LA REHABILITACIÓN DE CERCA DE MALLA TIPO CICLÓN, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

UIMQROO; LOC. LA PRESUMIDA; MPIO.: JOSÉ MARÍA MORELOS.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TRABAJA EN LA NIVELACIÓN DEL TERRENO, ASÍ COMO EN EL SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO, POCO AVANCE DE OBRA, SE LE MANDA OFICIO DE ATRASO, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

UIMQROO; LOC. LA PRESUMIDA; MPIO.: JOSÉ MARÍA MORELOS.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

CASA DE SALUD Y TORRE B: SE TRABAJA CON LA APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, TORRE B: SE TRABAJA EN EL DESPRENDIMIENTO DEL IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

NOTA: ME TRASLADÉ EN VEHÍCULO OFICIAL: DODGE ATTITUDE, PLACAS: URW-584-L

### **Resultados obtenidos**

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

### **Contribuciones**

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN

### **Conclusiones**

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

## **Datos de la información**

**Periodo de actualización**

enero - marzo

**Fecha de validación de la información**

2024-02-22

**Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**Importe total de la comisión**

3019.19

**Nombre completo**

JOSE ANTONIO SAENZ BOCOS

**Cargo**

RESIDENTE DE OBRA

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.