



**SABGOB**  
SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO

## **SUPERVISION DE OBRA DOYE.1317.24**

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

#### **Tipo de servidor publico**

No titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2024

#### **Periodo que se reporta**

octubre

#### **Tipo de viaje**

Local

### Datos de la comisión

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

#### **Estado de destino**

Quintana Roo

#### **Ciudad de destino**

SOLIDARIDAD, BENITO JUAREZ

**Motivo del encargo o comisión**

SUPERVISION DE OBRA

**Fecha de salida**

10/17/2024 - 06:00

**Fecha de regreso**

10/18/2024 - 22:30

**Datos de la partida**

**Viáticos ministrados**

1089.27

**Viáticos comprobados**

1089.27

**Viáticos no comprobables**

0.00

**Importe ejercido por partida de viáticos**

2126.67

**Partidas Adicionales**

**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

26101 Combustible (UQROO)

**Importe ejercido por partida**

2052.46

**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

**Importe ejercido por partida**

1089.27

**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

**Importe ejercido por partida**

1037.40

**Recurso económico**

Estatal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

4179.13

**Importe total no erogado**

347.54

**Reportes**

**Actividades realizadas**

INFORME DE TRABAJO

17 DE OCTUBRE DEL 2024.

Prim. José Gonzalo López Esquivel, Playa del Carmen, Solidaridad. Se trabaja en los aplanados interiores , se pidió repellar las áreas que presentaron desnivelación, se estima que para la semana entrante se coloque piso, pintura y cancelería.

Prim. Territorio de Quintana Roo, Playa del Carmen Solidaridad. Se realizo visita de obra, aun no ha podido colar la losa, se trabaja en las instalaciones, se pidió reforzar entronques de viguetas ya que cortaron para poder pasar por

debajo de acero. Se trabaja en aplanados y muros interiores, se pidió incrementar fuerza de trabajo.

T.V. Tomas Garrigos B. Playa del Carmen Solidaridad. Se trabaja en al habilitado

Se realizo recorrido, se trabaja en aplanados de muros interiores, muros frontal y posterior de ventana, en aula planta baja se trabaja en colocación de cancelerías, protectores y cortinas ciclónicas. Se estima que para esta semana se culminen con estos trabajos.

Nota: Se pernocta en la localidad e Cancun.

18 DE OCTUBRE DEL 2024.

Nota: Se modifiko recorrido. Se pernocto con la localidad de Cancun.

Sec. Nueva Creación Sacbe, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:

Edificio A, aplanados en muro he instalaciones. Descimbrado de losa.

Edificio B, Armado de traves, y habilitado de aceros.

Edificio C, Preparado de losa para el colado. Se realizan instalaciones.

En obra exterior, se continúa rellenando áreas, y colando piso de concreto.

Se pidió al supervisor se inicien con los trabajos de media tensión y de instalaciones interiores del plantel. Se piido mandar oficios de atraso de obra.

Sec. Nueva Creación Kusamil, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:

Edificio A, Se continúa aplanando muros y plafones, salidas eléctricas e instalaciones varias, se inició con la colocación de pisos de loseta.

Edificio B, Se aplanan muros interiores y plafón. Se realizan instalaciones se coloca loseta en piso de aulas.

Edificio C, Se continúa habilitando cimbra de traves y se habilita aceros.

Obra exterior, Se trabaja en construcción de base de medidor y se continúa forjando placas de andadores.

Se pidió al supervisor se inicien con los trabajos de media tensión y de instalaciones interiores del plantel. Se piido mandar oficios de atraso de obra.

Sec. CAM, Cancún, Benito Juárez.

Edificio A: Se Aplanan muros, se forja muros posterior y frontal, cadenas y castillos.

Edificio B, se colo losa, se aplanan muros.

Obra Exterior. Se trabaja en colado de placas, Media tensión y Baja tensión. Se inicio con trabajos de trazo de barda.

### **Resultados obtenidos**

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

### **Contribuciones**

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

### **Conclusiones**

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

## **Datos de la información**

**Periodo de actualización**

octubre - diciembre

**Fecha de validación de la información**

2024-11-06

**Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

ADMINISTRATIVO

**Importe total de la comisión**

4526.67

**Nombre completo**

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

**Cargo**

JEFE DE SUPERVISION DE ZONA SUR Y CENTRO

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.