



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

SUPERVISION DE OBRA DOYE.1087.24

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

TULUM, SOLIDARIDAD, BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

09/19/2024 - 06:00

Fecha de regreso

09/20/2024 - 23:41

Datos de la partida

Viáticos ministrados

1089.27

Viáticos comprobados

1089.27

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2126.67

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

1089.27

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

1037.40

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

2301.25

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4701.40

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE TRABAJO

Nota: Se modifiko recorrido de obra.

19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

UT, Tulum, Tulum, Se realizo visita obra, aun no se inicia la caseta de medición, no se observó personal en la obra, se le pidió al supervisor enviar oficio para intervención de jurídico.

Secundaria de Nueva Creación Aldea Tulum, se traba en:

Edificio A: Se coló losa el fin de semana. Se aplanan muros y se realizan instalaciones varias. Se pidió al residente dejar bien marcados los zoclos con los aplanados e iniciar las bases de los aires acondicionados.

Edificio B: Se traba en aplanados, firmes y salidas de instalaciones de sanitarios, se pidió rectificar las pendientes. Se continúa relleno de áreas para colado de firme, se realizan las maestras para colado de calcreto, se pidió anclar varilla en gárgolas con adhesivo especial.

Edificio C: Se trabaja en los Armados de trabes, cimbrado, se coló firme.

En obra exterior, se pidió al supervisor indique a las empresas que inicie los trabajos obra exterior eléctrica y plaza cívica.

Nota: No se recabó sellos de estos dos planteles debido a que UT aún no está operando y la Sec. E de nueva creación. Se respalda con sellos de la localidad de Playa del Carmen.

Prim. Evaristo Segundo Montejo, Playa del Carmen Solidaridad, Se realizó la visita de obra, tienen los trabajos de aplanados y aplicación de pintura en muros y aplicación de impermeabilizante, se coló andador, se pidió corregir perfilación de zoclos y emplaste de trabes y columnas y perfilación de cadena de borde. Se pidió limpieza de obra. Se deberá aplicar segunda mano de pintura.

Prim. Clementina Batalla Torres, Playa del Carmen Solidaridad, se visitó la obra, no se tiene personal, ya se realizó limpieza de obra.

J.N. Felipe Carrillo Pto. Playa del Carmen Solidaridad, Se trabaja en los aplanados de aula interior y exterior, se coló afine de losa, se estima que para esta semana se cuele firme y se coloque loseta, se pidió suministro de cancelerías en puertas y ventanas y que deberá de terminar la obra para la semana entrante.

Prim. Gonzalo López Esquivel, Playa del Carmen, Solidaridad. Se realizó visita de obra se continúa con la demolición de losa de las dos aulas, se tiene parte de material de repuesto, se pidió al supervisor que marque las vigas dañadas y se procedan a retirar.

Prim. Territorio de Quintana Roo, Playa del Carmen Solidaridad. Se realizó visita de obra, se trabaja en armado de ménsulas y trabes principales, se pidió dejar los espacios de paso de viguetas, se pidió considerar pasos de instalaciones varias.

T.V. Tomas Garrigos B. Se realizó visita de obra, se trabaja en armado de trabes del eje de escalera y rampa para escalera, se habilita más acero de trabes y se habilita cimbra, se observa faltante de materiales de cimbra. Se pidió incrementar la fuerza de trabajo. Se corrigieron traslapes de aceros en trabes principales. Se pidió el anclaje de varillas de castillos para barandales con material de adhesivo especial.

20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

Nota: Se cambió recorrido de obra.

Prim. Francisco Hoil Torres, Cancún Benito Juárez, Se procedió al retiro de la empresa, y se dio acceso a otra para el término de los trabajos toda vez que no se tenía avance, y que los trabajos presentaban muchos detalles.

Secundaria 8 de Marzo, Cancún Benito Juárez, Se trabajan en Edificio E, Aplanados, se colocó impermeabilizante, y se forja nariz de pasillo, se aplanan muros exteriores.

En edificio de Laboratorio, se trabaja en habilitado de acero, cimbra viguetas y bovedillas para el colado integral de losa, se pidió dejar paso de instalaciones.

Sec. Nueva Creación Sacbe, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:

Edificio A, Se continua con las instalaciones varias, muros de block, cadenas y castillos, se forja rodapié de pasillo de aulas, se habilita acero para traveses y cimbrado.

Edificio B, Se continua con el Colado de columnas, muros de block, se rellenan áreas de trabajo, obra atrasada.

Edificio C, se cuelan columnas ultimas, se forja rodapié de pasillo, se realizan trabajos de instalaciones.

En obra exterior, se continúa relleno de áreas,

Se pidió al supervisor se inicien con los trabajos de media tensión y de instalaciones interiores del plantel. Se pidió mandar oficios de atraso de obra.

Sec. Nueva Creación Kusamil, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:

Edificio A, Se cuelan columnas y se rellena áreas, se pidió dejar disparos de instalaciones y se deberá de alinear el block

Edificio B, Se continua con el Colado de columnas, muros de block, se rellenan áreas de trabajo, obra atrasada.

Edificio C, se cuelan zapatas y se rellena áreas, se continua habilitando aceros y cimbrado de columnas.

En obra exterior, se cuelan placas de plaza cívica.

Se pidió al supervisor se inicien con los trabajos de media tensión y de instalaciones interiores del plantel. Se pidió mandar oficios de atraso de obra.

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2024-09-30

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ADMINISTRATIVO

Importe total de la comisión

4526.67

Nombre completo

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

Cargo

JEFE DE SUPERVISION DE ZONA SUR Y CENTRO

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.