



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

IFEQROO.DOYE.1362.24

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

octubre

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

BENITO JUAREZ - TULUM

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRAS DEL PROGRAMA FAM BASICO

Fecha de salida

10/28/2024 - 06:00

Fecha de regreso

10/30/2024 - 20:00

Datos de la partida

Hospedaje

2074.80

Viáticos ministrados

1815.45

Viáticos comprobados

1815.45

Importe ejercido por partida de viáticos

3890.25

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3890.25

Importe total no erogado

2600.00

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE COMISION DE TRABAJO

RECORRIDO DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2024

28 DE OCTUBRE DEL 2024

•SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. KUSAMIL EDIFICIO A, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE LA EMPRESA HA CONCLUIDO LOS PUENTES DE LAS TRABES DE LIGA , LA CIMBRA LATERAL DE LAS TRABES T-1, T-3 Y T-2 Y SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE VIGUETA Y BOVEDILLA PAR EL POSTERIOR COLADO DE LOSA DE AZOTEA

•SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. KUSAMIL EDIFICIO B, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE LA EMPRESA HA CONCLUIDO CON LOS APLANADOS CORRESPONDIENTES A LAS 2 AULAS Y SE HAN COLOCADO PROTECTORES DE HERRERIA EN PUERTAS Y VENTANAS, ASI MISMO EN SANITARIOS SE TRABAJA LA COLOCACION DE LOSETAS DE MUROS Y MAMPARAS SANITRIAS.

•SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. KUSAMIL EDIFICIO C, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE LA EMPRESA HA CONCLUIDO CON LOS APLANADOS DE MUROS Y PLAFONES, PISOS DE LOSETA Y SALIDAS ELECTRICAS DE LUMINARIAS , SE TRABAJA COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN VENTANAS Y PROTECTORES DE HERRERIA EN PUERTAS Y VENTANAS, TAMBIEN SE

TRABAJA LA COLOCACION DE LUMINARIAS DE SOBREPONER EN INTERIOR DE LOS TALLERES.

CONCLUIDO EL RECORRIDO SE REALIZO LA PERNOCTA CORRESPONDIENTE

29 DE OCTUBRE DEL 2024

•SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. KUSAMIL OBRA EXTERIOR, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE LA EMPRESA HA CONCLUIDO EL COLADO DE PISOS DEL ANDADOR DE CONEXIÓN DE PLAZA CIVICA PRINCIPAL AL EDIFICIO C , SE AUTORIZA A LA EMPRESA REALIZAR UNA FILA DE PLACAS FRENTE A EDIFICIO C PARA TENER MAS ESPACIO DE ESPARCIMIENTO PARA EL ALUMNADO, SE TRABAJA EN AREA DE PISOS DE CONCRETO EN AREA DE ESTACIONAMIENTO Y PORTICO.

•SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. KUSAMIL OBRA EXTERIOR ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE LA EMPRESA TRABAJA EL ENCOFRADO DE TUBERIA DE PVC PESADO DEL RAMALEO PRINCIPAL PARA ALIMENTAR EDIFICIOS, DE IGUAL MANERA SE TRABAJA EL COLADO DE BASES TRAPEZOIDALES PARA RECIBIR POSTES METALICOS DE LUMINARIAS EXTERIORES.

•SECUNDARIA 8 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE LA EMPRESA CONTRATISTA TRABAJA LOS ULTIMOS DETALLES DEL TALLER DE COMPUTO HA REALIZADO LA PINTURA DE MUROS Y PLAFONES, COLOCACION DE LUMINARIAS , COLOCACION DE CONTACTOS DE PISO , PISOS DE LOSETA Y SE TRABAJA LA COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO , MADERA Y PROTECTORES DE HERRERIA EN PUERTAS Y VENTANAS .

CONCLUIDO EL RECORRIDO SE REALIZO LA PERNOCTA CORRESPONDIENTE

30 DE OCTUBRE DEL 2024

•SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. ALDEA TULUM EDIFICIO A, EN LA LOCALIDAD DE TULUM DEL MUNICIPIO DE TULUM.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE ACTUALMENTE EL CONTRATISTA HA CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES, SE TRABAJA LA COLOCACION DE CANCELERIA DE MADERA, ALUMNIO Y PROTECTORES DE HERRERIA EN VENTANAS Y PUERTAS, IGUALMENTE SE HA CONCLUIDO EL IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE AZOTEA.

•SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. ALDEA TULUM EDIFICIO B, EN LA LOCALIDAD DE TULUM DEL MUNICIPIO DE TULUM.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE ACTUALMENTE EL CONTRATISTA HA CONCLUIDO LAS 2 AULAS DEL EDIFICIO Y TRABAJA EN LA TERMINACION DE SERVICIOS SANITARIOS CONSISTENTE EN LA COLOCACION DE MUEBLES DE BAÑO Y PINTURA.

•SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. ALDEA TULUM EDIFICIO C, EN LA LOCALIDAD DE TULUM DEL MUNICIPIO DE TULUM.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE ACTUALMENTE EL CONTRATISTA HA CONCLUIDO LOS APLANADOS DE MUROS Y PLAFONES, SE PREPARA PARA EL COLADO DE FIRMES AL INTERIOR DEL EDIFICIO, EN AZOTEA SE TRABAJA LA COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO

CONCLUIDO EL RECORRIDO SE REALIZO EL REGRESO AL MUNICIPIO DE PROCEDENCIA

NOTA: EL RECORRIDO SE REALIZO IDA Y VUELTA EN VEHICULO OFICIAL.

OBSERVACIONES: SE RECABAN LOS SELLOS CORRESPONDIENTES Y EN DONDE NO SE ENCONTRARON AUTORIDADES, AL MAS CERCAÑO DE LA COMISION.

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION.

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2024-11-08

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

6090.25

Nombre completo

OMAR GONZALO GOMEZ AGUILAR

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.