



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

SUPERVISION DE OBRA DOYE.1586.24

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2024

Periodo que se reporta

diciembre

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

SOLIDARIDAD, BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

12/11/2024 - 06:00

Fecha de regreso

12/12/2024 - 22:20

Datos de la partida

Viáticos ministrados

1089.27

Viáticos comprobados

1089.27

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2126.67

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

2626.90

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

1089.27

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

1037.40

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

5640.75

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE TRABAJO

NOTA: POR INSTRUCCIONES DE LA DIRECTORA EN CARGADA DE OBRA SE MODIFICÓ PARTE DEL RECORRIDO DE OBRA.

11 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CAM. GEAN PEAT, Playa del Carmen Solidaridad.

Se Realizó visita de obra, se trabaja en el montaje de lámina, se aplica pintura en estructura de faldón. Se estima que para esta semana se termine con el laminado.

Prim. José Gonzalo López Esquivel, Playa del Carmen, Solidaridad. Se realizó recorrido se observó detalles atendidos, y se realiza limpieza de obra, se procederá a programar entrega.

Prim. Territorio de Quintana Roo, Playa del Carmen Solidaridad. Se trabaja en los últimos aplanados exteriores del faldón y se enplastea columnas y estructura, se pidió realizar los detalles de acabados en pintura y los recortes, se pidió corrección de piso de concreto

T.V. Tomas Garrigos B, Playa del Carmen Solidaridad. Se trabaja en detalles de acabados de pintura, colocación de cancelerías, se suministraron paneles solares mismo que se instalarán en esta semana. Se pidió corregir gotero de losa azotea, y colocar perfil vertical en puerta de protectores para asegurarlas más. Se programa pruebas de paneles solares para el lunes próximo.

Sec. Luz María Zapata, Playa del Carmen Solidaridad. Se trabaja en el colado de complemento de piso de concreto, se pidió ya la colocación de lámina de faldón de domo. Se pidió limpieza de obra, se observó que la placa de mara Lizama en los intermedios son de una sola placa.

Se pernoctó en la localidad de Cancún.

12 DE DICIEMBRE DEL 2024

CBTIS 111, Cancún, Benito Juárez. Se terminó de colar columnas, se terminó de montar la estructura principal, se estima que para esta semana se coloque la estructura de faldones y se inicie con el montaje de las láminas.

CBTIS 272, Cancún, Benito Juárez. Se trabaja en la limpieza de cancha para aplicación de sellador y pintura.

Sec. Nueva Creación Sacbe, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:
Edificio A, se continúa trabajando en recortes de pintura y colocación de cancelerías.

Edificio B, se continúa trabajando en recortes de pintura y colocación de cancelerías.

Edificio C, se trabaja en detalles, falta colocación de muebles de balotarios y cablear salida de área de cómputo.

En obra exterior, placas terminadas, falta estacionamiento, se forja pórtico muros y castillos

En obra exterior. Plaza cívica se tiene el 99 %.

En trabajos de eléctricos interiores se tiene al 99%.

En trabajos de media tensión, se tiene 100 %.

Sec. Nueva Creación Kusamil, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:
Edificio A, se obra terminado, se trabaja en detalles.

Edificio B, se obra terminado, se trabaja en detalles.

Edificio C, se trabaja en aplanados y se aplica pintura.

Obra exterior.

Red eléctrica, terminado.

Plaza cívica, se cuele placas de acceso, falta pórtico se inicia esta semana.

Barda, se continúa con el tramo frontal.

Media tensión, se coló termino obra civil se trabaja en conexiones obra terminada.

CAM Secundaria de Nueva Creación Cielo Nuevo, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:
Edificio A, obra terminada, se continúa realizando detalles de acabados.

Edificio B, se terminó de colocar losetas, se inició con el montaje de muebles de dirección, se pidió la terminación de obra exterior, cisterna.

Obra exterior.

Red eléctrica, terminado.

Plaza cívica, Falta placas del área de zapatas de domo.

Barda, Se continua con el tramo frontal.

Media tensión, se coló termino obra civil se trabaja en conexiones obra terminada.

NOTA: SE LLEVO LA COMISION CON VEHICULO OFICIAL.

SE INICIO SUPERVISION CON VEHICULO TIPO FIGO. CON PLACAS URX-327-L (ESTE VEHICULO SE DAÑO EN LA CIUDAD DE CANCUN. POR LO QUE SE INDICACION DE BAJAR OTRO VEHICULO TIPO URW-098-L).

ATTITUDE

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2024-12-23

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ADMINISTRATIVO

Importe total de la comisión

3926.67

Nombre completo

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

Cargo

JEFE DE SUPERVISION DE ZONA SUR Y CENTRO

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.