



**SABGOB**  
**SECRETARÍA**  
**ANTICORRUPCIÓN**  
**Y BUEN GOBIERNO**

## **IFEQROO/DG/DOYE/1563/2024**

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

#### **Tipo de servidor publico**

No titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2024

#### **Periodo que se reporta**

diciembre

#### **Tipo de viaje**

Local

### Datos de la comisión

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

#### **Estado de destino**

Quintana Roo

#### **Ciudad de destino**

SOLIDARIDAD-BENITO JUAREZ

**Motivo del encargo o comisión**

SUPERVISION DE OBRA DEL PROGRAMA FAMBAS

**Fecha de salida**

12/04/2024 - 06:00

**Fecha de regreso**

12/06/2024 - 18:00

**Datos de la partida**

**Hospedaje**

2074.80

**Viáticos ministrados**

1815.45

**Viáticos comprobados**

1815.45

**Viáticos no comprobables**

0.00

**Importe ejercido por partida de viáticos**

3890.25

**Recurso económico**

Estatal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

3890.25

**Importe total no erogado**

0.00

**Reportes**

**Actividades realizadas**

04 DE DICIEMBRE DEL 2024.

CAM. Playa del Carmen Solidaridad.

Se Realizo visita de obra, se trabaja en la colocación de los riostas del domo, se pidió la alineación de los mismos, ya se tiene lamina, y se pidió aplicar corrosivos y pintura a toda la estructura debido a que se observó que se tiene áreas sin aplicación y se está oxidando.

Prim. José Gonzalo López Esquivel, Playa del Carmen, Solidaridad. Se realizo recorrido con el director el cual señalo unos detalles mismos que comento que ya se han reportado con el ing. Joel. El cual quedo que para esta semana se culminan y se entrega la obra.

Prim. Territorio de Quintana Roo, Playa del Carmen Solidaridad. Se trabaja en forjado de pretil de azotea, se colocan cancelerías y protectores de aulas faltantes, se pidió corregir acabados de escaleras. Se solicito tener los materiales que faltantes así como de los paneles solares.

**Resultados obtenidos**

T.V. Tomas Garrigos B, Playa del Carmen Solidaridad. Se trabaja en detalles de acabados de pintura, colocación de cancelerías, se suministraron paneles solares mismo que se instalaran en esta semana. Se pidió corregir gotero de losa azotea, y colocar perfil vertical en puerta de protectores para asegurarlas más.

Sec. Luz María Zapata, Playa del Carmen Solidaridad. Se trabaja en la colocación de los faldones laterales, se termina con la colocación de las láminas. Se trabaja de igual manera en la ampliación de los pisos de concreto. Aun no se

definido el tipo de lámina de los faldones, se está pidiendo como lo indica plano.

Se pernocto en la localidad de Cancún.

## **Contribuciones**

05 DE DICIEMBRE DEL 2024

CBTIS 111, Cancún, Benito Juárez. Se termino de colar columnas, se procederá ala colocación de la estructura principal, se pidió reforzar punto de conexión. Y pintara con anticorrosivo y esmalte toda la estructura.

CBTIS 272, Cancún, Benito Juárez. Se trabaja en la colocación de laminas de faldón, ya se tiene laminado todo el domo, falta la colocación de las placas frontales e intermedias, se pidió limpieza de general y pintura de cancha.

Sec. Nueva Creación Sacbe, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:

Edificio A, se trabaja en aplanados, pintura y colocación de protectores, se observaron detalles de pintura, y boquillas y zoclos mal ejecutados. Se pidió la colocación del cable de tierra física.

Edificio B, Se aplica pintura, instalaciones, colocación de protectores, en sanitarios se coloca recubrimientos.

Edificio C, Se coloca cancelería, protectores, puertas, se indicó detallar los perfiles y resanar muros, detallar impermeabilizante y se pidió colar piso de acceso principal.

En obra exterior, placas terminadas, falta estacionamiento, se forja barda y se inició pórtico de acceso.

En obra exterior. Plaza cívica se tiene el 95 %.

En trabajos de eléctricos interiores se tiene al 95%.

En trabajos de media tensión, se tiene 100 %.

Sec. Nueva Creación Kusamil, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:

Edificio A, se obra terminado, se trabaja en detalles.

Edificio B, se obra terminado, se trabaja en detalles.

Edificio C, se trabaja en aplanados y detalles de zoclos y perfiles.

Obra exterior.

Red eléctrica, terminado.

Plaza cívica, Se cuela placas de acceso, falta pórtico se inicia esta semana.

Barda, Se continua con el tramo frontal.

Media tensión, se coló termino obra civil se trabaja en conexiones obra terminada.

## **Conclusiones**

CAM Secundaria de Nueva Creación Cielo Nuevo, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:

Edificio A, se obra terminado, se trabaja en detalles.

Edificio B, se trabaja en colocación de losetas terminación, se tiene protectores, se estima que esta semana se concluya.

Obra exterior.

Red eléctrica, terminado.

Plaza cívica, Falta placas del área de zapatas de domo.

Barda, Se continua con el tramo frontal.

Media tensión, se coló termino obra civil se trabaja en conexiones obra terminada.

06 DE DICIEMBRE DEL 2024

UQROO, CANCUN BENITO JUAREZ.

Se realizo reunión de trabajo para determinar los trabajos que se realizaran en este ejercicio y ver observaciones de

otras obras pasadas

## Datos de la información

### **Periodo de actualización**

octubre - diciembre

### **Fecha de validación de la información**

2024-12-23

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

ADMINISTRACION

### **Importe total de la comisión**

3890.25

### **Nombre completo**

TANIA ESTEFANI WITZIL UH

### **Cargo**

JEFA DE DEPTO. DE SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE OBRA Y ENCARGADA DE LA DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.