



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

SUPERVISION DE OBRA DOYE.0032.2025

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2025

Periodo que se reporta

enero

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida

01/13/2025 - 03:30

Fecha de regreso

01/14/2025 - 17:40

Datos de la partida

Viáticos ministrados

1139.99

Viáticos comprobados

1139.99

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2189.99

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

1139.99

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida

1050.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2189.99

Importe total no erogado

35.70

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE TRABAJO

13 DE ENERO DEL 2025.

Prim. Nueva Creación Fraccionamiento Cielo Nuevo. Cancún, Benito Juárez. Se realizo visita de obra en la cual se llevó a cabo la inauguración del domo y dos aulas por parte de la Gobernadora, Se realizo el evento sin complicaciones.

CBTIS 272, Cancún, Benito Juárez. Se observo obra terminada, se pidió realizar algunos detalles y limpieza general de obra.

CBTIS 111, Cancún, Benito Juárez. Se observo trabajos de montaje de estructura de montenes, se indicó que las uniones de cada monten deberán de estar sobre la estructura principal. Se observo que el faldón no está como indica plano, se observó que la estructura principal no se realizó como debería según plano, puesto que son dos estructuras unidas como un niple, y no se realizó así, se pidió al residente de obra que verifique la estructura y que resuelva si es

necesario mediante de perito.

14 DE ENERO DEL 2025

Sec. Nueva Creación Sacbe, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:

Edificio A, Se trabaja en la colocación de aires acondicionados y colocación de regadera, se pidió que aún falta la colocación de extractor. Se pidió limpieza de obra.

Edificio B, se trabaja en detalles de obra exterior, no se pudo acceder al edificio.

Edificio C, se trabaja en detalles de obra exterior, no se pudo acceder al edificio.

En obra exterior, placas terminadas, falta estacionamiento, se forja pórtico muros y castillos

En obra exterior. Plaza cívica se tiene el 100 %.

En trabajos de eléctricos interiores se tiene al 100%.

En trabajos de media tensión, se tiene 100 %.

En general falta contrato de CFE, aguakan y limpieza general de la obra.

Sec. Nueva Creación Kusamil, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:

Edificio A, se trabaja en colocación de cancelerías, protectores, falta aires, detalles varios, muebles sanitarios, limpieza de obra.

Edificio B, se obra terminado, se trabaja en detalles.

Edificio C, se trabaja en aplanados y se aplica pintura.

Obra exterior.

Red eléctrica, terminado.

Plaza cívica, Se cuela placas de acceso, se trabaja en aplanados de pórtico.

Barda, Se esta cerrando los trabajos, se pidió la perfilación superior.

Media tensión, se coló termino obra civil se trabaja en conexiones obra terminada.

En general falta contrato de CFE, aguakan y limpieza general de la obra.

CAM Secundaria de Nueva Creación Cielo Nuevo, Cancún, Benito Juárez. Se visita la obra, se trabaja:

Edificio A, obra terminada, se continúa realizando limpieza de obra.

Edificio B, se terminó de colocar losetas, se trabaja en instalaciones de obra exterior de cisterna.

Obra exterior.

Red eléctrica, terminado.

Plaza cívica, Falta placas del área de zapatas de domo.

Barda, Se termina de aplanar y forja pórtico falta aplanados.

Media tensión, se coló termino obra civil se trabaja en conexiones obra terminada.

Domo: se cuelan zapatas faltantes de domo, arman columnas.

Universidad Tecnológica Tulum, Tulum. Se realizo recorrido de obra con el fin de verlos faltantes para poner en marcha el edificio. Se observa:

Media tensión falta conectar a CFE. Poner dispositivos en caseta, cableado de obra exterior de caseta-transformador-
I.line- tableros principales.

Cancelería de Puertas y ventanas.

Cambio de plafones dañados.

Colocación de tanque de gas.

Colocación de Hidroneumático e interconexión de edificio con sistema hidroneumático.

Sec. Nueva creación, Tulum, Tulum:

Edificio A, Obra Terminada, se trabaja en limpieza fina.

Edificio B, Obra Terminada, se trabaja en limpieza fina.

Edificio C, Obra Terminada, se trabaja en limpieza fina.

En obra exterior. Plaza cívica se tiene el 100% falta pasillo de intercomunicación de plaza cívica con portico.

En trabajos de eléctricos interiores se tiene al 100%.

En trabajos de media tensión, se tiene 100 %.

Barda: terminada y se trabaja en apanados en pórtico.

Domo: Se realiza bodega.

En general falta contrato de CFE, CAPA y limpieza general de la obra.

Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2025-01-23

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ADMINISTRATIVO

Importe total de la comisión

2225.69

Nombre completo

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

Cargo

JEFE DE SUPERVISION DE ZONA SUR Y CENTRO

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.