



**SABGOB**  
**SECRETARÍA**  
**ANTICORRUPCIÓN**  
**Y BUEN GOBIERNO**

**IFEQROO.DOYE.0458.25**

## Datos Generales

### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

### **Tipo de servidor publico**

No titular

### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeada por el sujeto obligado

### **Ejercicio**

2025

### **Periodo que se reporta**

mayo

### **Tipo de viaje**

Nacional

## Datos de la comisión

### **País de origen**

México

### **Estado de origen**

Quintana Roo

### **Ciudad de origen**

Chetumal

### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

### **País de destino**

México

### **Estado de destino**

Quintana Roo

### **Ciudad de destino**

TULUM-BENITO JUAREZ

**Motivo del encargo o comisión**

SUPERVISION DE OBRAS DEL PROGRAMA FAM BASICO

**Fecha de salida**

05/14/2025 - 06:00

**Fecha de regreso**

05/16/2025 - 23:00

**Datos de la partida**

**Viáticos ministrados**

1979.95

**Viáticos comprobados**

1979.95

**Importe ejercido por partida de viáticos**

1979.95

**Recurso económico**

Estatal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

1979.95

**Importe total no erogado**

0.00

**Reportes**

**Actividades realizadas**

INFORME DE COMISION DE TRABAJO

RECORRIDO DEL 14 AL 16 DE MAYO DEL 2025

14 DE ABRIL DE 2025

SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. KUSAMIL EDIFICIO A (PANELES SOLARES), EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION Y SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE PANELES SOLARES EN ESTRUCTURA SOPORTE SE ESPERA QUE AL FINAL DIA ESTE CONCLUIDO EL TRABAJO.

SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. KUSAMIL (DOMO), EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION Y SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA CONCLUSION DE REGISTROS PLUVIALES Y POZO DE ABSORCION, DE IGUAL MANERA SE TRABAJA LA COLOCACION DE PORTERIAS MULTIUSO. SE HA CONCLUIDO PISO DE CONCRETO QUE CONECTA PLAZA CIVICA A DOMO.

PRIMARIA JOSE CILIA TESCUM, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA QUE AUN HACE FALTA LA CONCLUSION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA, PROTECTORES DE HERRERIA, CONEXIÓN DE TUBO DE PVC SANITARIO HACIA

BANQUETA Y COLOCACION DE GARGOLAS EN PRETIL DE AZOTEA.

CONCLUIDO EL RECORRIDO SE REALIZO LA PERNOCTA EN BENITO JUAREZ

15 DE MAYO DE 2025

SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. KUSAMIL EDIFICIO A (PANELES SOLARES), EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION Y SE OBSERVA SE TRABAJA EL CABLEADO DE PANELES SOLARES PARA LLEVAR A LOS TABLEROS DE CONTROL

SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. KUSAMIL EDIFICIO C (PANELES SOLARES), EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION Y SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE PANELES SOLARES EN ESTRUCTURA SOPORTE SE ESPERA QUE AL FINAL DIA ESTE CONCLUIDO EL TRABAJO.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CANCUN, EN LA LOCALIDAD DE CANCUN DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA SE TRABAJA EL ULTIMO TRAMO DE COLADO DE PISOS , SE TRABAJAN APLANADOS EN MUROS DE PANEL W

CONCLUIDO EL RECORRIDO SE REALIZO LA PERNOCTA EN BENITO JUAREZ

16 DE MAYO DEL 2025

SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. ALDEA TULUM EDIFICIO A (PANELES SOLARES), EN LA LOCALIDAD DE TULUM DEL MUNICIPIO DE TULUM.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION Y SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE ESTRUCTURA SOPORTE DE PANELES SOLARES SE ESPERA QUE AL FINAL DIA ESTE CONCLUIDO EL TRABAJO.

SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. ALDEA TULUM EDIFICIO B (PANELES SOLARES), EN LA LOCALIDAD DE TULUM DEL MUNICIPIO DE TULUM.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION Y SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE ESTRUCTURA SOPORTE DE PANELES SOLARES SE ESPERA QUE AL FINAL DIA ESTE CONCLUIDO EL TRABAJO.

SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. ALDEA TULUM (DOMO), EN LA LOCALIDAD DE TULUM DEL MUNICIPIO DE TULUM.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION Y SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA CONCLUSION DE REGISTROS PLUVIALES Y POZO DE ABSORCION, DE IGUAL MANERA SE TRABAJA LA CONCLUSION DE PISOS DE CONCRETO

CONCLUIDO EL RECORRIDO SE REALIZO EL REGRESO AL MUNICIPIO DE PROCEDENCIA

NOTA: EL RECORRIDO SE REALIZO IDA Y VUELTA EN VEHICULO OFICIAL.

OBSERVACIONES: SE RECABAN LOS SELLOS CORRESPONDIENTES Y EN DONDE NO SE ENCONTRARON AUTORIDADES, AL MAS CERCAÑO DE LA COMISION.

**Resultados obtenidos**

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

**Contribuciones**

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION.

**Conclusiones**

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS.

**Datos de la información**

**Periodo de actualización**

abril - junio

**Fecha de validación de la información**

2025-05-21

**Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCION ADMINISTRATIVA

**Importe total de la comisión**

1979.95

**Nombre completo**

OMAR GONZALO GOMEZ AGUILAR

**Cargo**

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.