



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

IFEQROO.DOYE.0002.26

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

enero

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRAS DEL PROGRAMA FAM BASICO

Fecha de salida

01/07/2026 - 06:00

Fecha de regreso

01/09/2026 - 20:00

Datos de la partida

Viáticos ministrados

1979.95

Viáticos comprobados

1979.95

Importe ejercido por partida de viáticos

1979.95

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1979.95

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE COMISION DE TRABAJO

RECORRIDO DEL 07 AL 09 DE ENERO DEL 2026

07 DE ENERO DE 2026

PREESCOLAR DE NUEVA CREACION FRACC. EL EDEN (EDIFICIO A), EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA DE ACUERDO A TABLA COMPARATIVA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DONDE LOS CONCEPTOS PRINCIPALES Y PARTIDAS SON LA CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, CADENAS , CASTILLOS , MUROS DE BLOCK, APLANADOS, PISOS DE CONCRETO, FIRMES , LOSETA DE CERAMICA , PINTURA, CANCELERIA DE PUERTAS Y VENTANAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, MUEBLES DE BAÑO, IMPERMEABILIZANTE Y CUBO DE TINACOS. LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA EN UN 100%. EN CUANTO AL EXTERIOR SE OBSERVAN MONTICULOS DE ESCOMBRO LOS CUALES SE LE PIDE A LA EMPRESA RETIRAR.

PREESCOLAR DE NUEVA CREACION FRACC. EL EDEN (OBRA EXTERIOR), EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA SE HA CONCLUIDO EL AREA DE ESTACIONAMIENTO CON PISOS DE CONCRETO Y RAMPA VEHICULAR, ASI COMO LA PLAZA CIVICA Y ANDADORES, TAMBIEN LA TERMINACION DE ASTA

DE BANDERA Y RAMALEO SANITARIO PARA DESCARGA DE LOS MISMOS.

PREESCOLAR DE NUEVA CREACION FRACC. EL EDEN (SUBESTACION), EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE HA REALIZADO LA COLOCACION DE TRANSFORMADOR , LA BASE DEL MISMO, MUERETE DE MEDICION, TABLEROS Y RAMALEO ELECTRICO Y LUMINARIAS PUNTAS DE POSTE.

CONCLUIDO EL RECORRIDO SE REALIZO LA PERNOCTA EN PLAYA DEL CARMEN

08 DE ENERO DE 2026

SECUNDARIA TECNICA No 41 MARIA LUZ ZAPATA REJON (AULA) , EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA POR LO QUE SE LOGRARON LAS METAS OBJETO DEL CONTRATO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL NIVEL 2 DEL EDIFICIO EN CUESTION A BASES DE COLUMNAS TRABES MUROS DE BLOCK LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, APLANADOS PISOS DE LOSETA, PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y LUMINARIAS DE SOBREPONER.

PRIMARIA GERTRUDIS BOCANEGRA, EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA POR LO QUE SE LOGRARON LAS METAS OBJETO DEL CONTRATO REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN PLANTA BAJA DEL EDIFICIO EN CUESTION A BASE DE CIMENTACION DE ZAPATAS CORRIDAS Y AISLADAS, DADOS, COLUMNAS , TRABES , MUROS DE BLOCK LOSA ENTREPISO DE VIGUETA Y BOVEDILLA, APLANADOS PISOS DE LOSETA, PINTURA, IMPERMEABILIZANTE Y LUMINARIAS DE SOBREPONER.

SECUNDARIA TECNICA No 41 MARIA LUZ ZAPATA REJON (TALLER COMPUTO) , EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS DEL TALLER DE COMPUTO CONSISTENTES EN SALIDAS DE VOZ Y DATOS, SALIDAS DE CONTACTOS, REGISTROS ELECTRICOS , DE VOZ Y DATOS ASI COMO AIRES ACONDICIONADOS , LUMINARIAS, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, PISOS DE LOSETA Y ADHERIDOS.

CONCLUIDO EL RECORRIDO SE REALIZO LA PERNOCTA EN PLAYA DEL CARMEN

09 DE ENERO DEL 2026

SECUNDARIA DE NUEVA CREACION, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO AVENTURAS DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE HA CONCLUIDO LAS EXCAVACIONES DE LOS EDIFICIOS A Y B Y SE TRABAJA EL COLADO DE ZAPATAS Y DADOS DE CONCRETO, TAMBIEN SE HA TERRACEADO PLAZA CIVICA, SE ENCONTRARON OQUEDADES SIGNIFICATIVAS EN EDIFICIO B SE HA DADO LA INSTRUCCIÓN A LA EMPRESA

DE EMPLEAR CONCRETO CICLOPEO SOLO EN EL AREA DE LA ZAPATA.

CONCLUIDO EL RECORRIDO SE PROCEDIO A REGRESAR AL MUNICIPIO DE ORIGEN.

NOTA: EL RECORRIDO SE REALIZO IDA Y VUELTA EN VEHICULO OFICIAL.

OBSERVACIONES: SE RECABAN LOS SELLOS CORRESPONDIENTES Y EN DONDE NO SE ENCONTRARON AUTORIDADES, AL MAS CERCANO DE LA COMISION.

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION.

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2026-01-12

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

1979.95

Nombre completo

OMAR GONZALO GOMEZ AGUILAR

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.