



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

RECORRIDO DE SUPERVISION DEL PROGRAMA FAFEF 2026

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE DOMOS EN DIFERENTES PLANTELES DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

Fecha de salida

06/04/2026 - 07:30

Fecha de regreso

06/05/2026 - 20:25

Datos de la partida

Hospedaje

938.48

Viáticos ministrados

1642.34

Viáticos comprobados

1642.34

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1642.34

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2542.34

Importe total no erogado

38.48

Reportes

Actividades realizadas

POR ESTE MEDIO INFORMO A USTED QUE REALICE MI RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO POR LAS COMUNIDADES RURALES QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO:

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS DIAS DEL 05 AL 06 DE JUNIO DE 2026

1. JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026:

PRIMARIA MARIANO MATAMOROS (TUZIK, MPIO DE FELIPE CARRILLO P.):

LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE TUZIK, AL PLANTEL PRIMARIA INDIGENA MARIANO MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DONDE SE REALIZO LA VISITA PARA REALIZAR UNA REVISION DE LOS TRABAJOS DEL DOMO SE OBSERVO QUE SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN ROCA, SE OBSERVA QUE YA SE ENCUENTRAN REALIZADOS LOS ARMADOS DE ZAPATAS Y COLUMNAS DE VARILLA DE DIFERNTES CALIBRES, ASI MISMO SE OBSERVO

QUE YA CUENTA CON EL SONOTUBO QUE SERVIRA DE MOLDE PARA EL COLADO DE COLUMNAS, EL CONTRATISTA COMENTO QUE SE TRABAJA EN LA FABRICACION DE LAS VIGAS DE ALMA ABIERTA ASI COMO LOS ANCLAJES DE PLACA . UNA VEZ CONCLUIDA LA VISITA SE SOLICITO LA FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS.

PRIMARIA NIÑOS HEROES (CANZEPCHEN, MPIO DE FELIPE CARRILLO P.):

LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE CANZEPCHEN, AL PLANTEL PRIMARIA INDIGENA NIÑOS HEROES, EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DONDE SE REALIZO LA VISITA PARA REALIZAR UNA REVISION DE LOS TRABAJOS DEL DOMO SE OBSERVO QUE SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN MATERIAL TIPO B, SE OBSERVA QUE YA SE ENCUENTRAN REALIZANDO LOS ARMADOS DE ZAPATAS, ASI MISMO SE OBSERVO QUE YA CUENTA CON MATERIALES DE CONSTRUCCION COMO POLVO, GRAVA, CEMENTO GRIS, MADERA DE PINO, CIMBRAPLAY, POR OTRA PARTE SE OBSERVO QUE SE INSTALA EL TAPIAL A BASE DE POSTES DE MADERA, MALLA ELECTROSOLDADA Y PLASTICO NEGRO . UNA VEZ CONCLUIDA LA VISITA SE SOLICITO LA FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS.

TELESECUNDARIA MANUEL VAZQUEZ GIL (SAN RAMON, MPIO DE FELIPE CARRILLO P.):

LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE SAN RAMON, AL PLANTEL TELESECUNDARIA MANUEL VAZQUEZ GIL, EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DONDE SE REALIZO LA VISITA PARA REALIZAR UNA REVISION DE LOS TRABAJOS DEL DOMO SE OBSERVO QUE SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN ROCA, SE OBSERVA QUE YA SE ENCUENTRAN REALIZADOS LOS ARMADOS DE ZAPATAS Y COLUMNAS DE VARILLA DE DIFERNTES CALIBRES, ASI MISMO SE OBSERVO QUE YA CUENTA CON EL SONOTUBO QUE SERVIRA DE MOLDE PARA EL COLADO DE COLUMNAS, EL CONTRATISTA COMENTO QUE SE TRABAJA EN LA FABRICACION DE LAS VIGAS DE ALMA ABIERTA ASI COMO LOS ANCLAJES DE PLACA. SE OBSERVA QUE SE HAN COLOCADO 4 ARMADOS DE ZAPATAS CON DADO DE CONCRETO Y COLUMNA ARMADA , MISMAS QUE SE INICIAN A CIMBRAR. UNA VEZ CONCLUIDA LA VISITA SE SOLICITO LA FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS.

2.- VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026:

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (TAC-CHIVO, MPIO DE FELIPE CARRILLO P.):

LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE TAC-CHIVO, AL PLANTEL PRIMARIA INDIGENA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DONDE SE REALIZO LA VISITA PARA REALIZAR UNA REVISION DE LOS TRABAJOS DEL DOMO SE OBSERVO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO HA INICIADO LOS TRABAJOS. UNA VEZ CONCLUIDA LA VISITA SE SOLICITO LA FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS. NO SE ENCONTRO A LA DIRECTORA DEL PLANTEL.

TELESECUNDARIA JUAN BAUTISTA VEGA (CHUN-YAH, MPIO DE FELIPE CARRILLO P.):

LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE CHUN-YAH, AL PLANTEL TELESECUNDARIA JUAN BAUTISTA VEGA, EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DONDE SE REALIZO LA VISITA PARA REALIZAR UNA REVISION DE LOS TRABAJOS DEL DOMO SE OBSERVO QUE SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN ROCA, SE OBSERVA QUE YA SE ENCUENTRAN REALIZADOS LOS ARMADOS DE ZAPATAS Y COLUMNAS DE VARILLA DE DIFERNTES CALIBRES, ASI MISMO SE OBSERVO QUE YA CUENTA CON EL SONOTUBO QUE SERVIRA DE MOLDE PARA EL COLADO DE COLUMNAS, EL CONTRATISTA COMENTO QUE SE TRABAJA EN LA FABRICACION DE LAS VIGAS DE ALMA ABIERTA ASI COMO LOS ANCLAJES DE PLACA. SE OBSERVA QUE SE HAN COLADO 4 ARMADOS DE ZAPATAS CON DADO DE CONCRETO. MISMAS QUE SE INICIAN A RELLENAR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. UNA VEZ CONCLUIDA LA VISITA SE SOLICITO LA FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS.

Resultados obtenidos

SE REALIZO VISITA DE SUPERVISION A LOS TRABAJOS DE DOMOS EN LOS PLANTELES ANTES MENCIONADOS

Contribuciones

SE VERIFICARON NIVELES Y ARMADOS DE ACERO

Conclusiones

SOLO UNA EMPRESA CONTRATISTA NO HA INICIADO LOS TRABAJOS

Datos de la información**Periodo de actualización**

abril - junio

Fecha de validación de la información

2026-06-09

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Importe total de la comisión

2580.82

Nombre completo

JORGE EFRAIN CALDERON LLANES

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.