



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

RECORRIDO DE SUPERVISION DE DOMOS DEL PROGRAMA FAFEF 2026

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

DIFERENTES LOCALIDADES DEL MPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE DOMOS EN DIFERENTES PLANTELES DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO

Fecha de salida

06/16/2026 - 07:29

Fecha de regreso

06/17/2026 - 20:33

Datos de la partida

Hospedaje

938.48

Viáticos ministrados

1642.34

Viáticos comprobados

1642.34

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1642.34

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2131.75

Importe total no erogado

38.48

Reportes

Actividades realizadas

POR ESTE MEDIO INFORMO A USTED QUE REALICE MI RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO POR LAS COMUNIDADES RURALES QUE A CONTINUACION SE MENCIONAN:

MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO:

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS DIAS DEL 16 AL 17 DE JUNIO DE 2026

1. MARTES 16 DE JUNIO DE 2026:

PRIMARIA MARIANO MATAMOROS (TUZIK, MPIO DE FELIPE CARRILLO P.):

LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE TUZIK, AL PLANTEL PRIMARIA INDIGENA MARIANO MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DONDE SE REALIZO LA VISITA PARA REALIZAR UNA REVISION DE LOS TRABAJOS DEL DOMO SE OBSERVO QUE SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE COLADO DE ZAPATAS Y CIMBRANDO COLUMNAS A BASE DE SONOTUBO DE 50 CMS DE DIAMETRO, SE OBSERVA QUE YA SE ENCUENTRAN RELLENANDO LAS CEPAS CON MATERIAL

PRODUCTO DE EXCAVACION. UNA VEZ CONCLUIDA LA VISITA SE SOLICITO LA FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS.

PRIMARIA NIÑOS HEROES (CANZEPCHEN, MPIO DE FELIPE CARRILLO P.):

LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE CANZEPCHEN, AL PLANTEL PRIMARIA INDIGENA NIÑOS HEROES, EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DONDE SE REALIZO LA VISITA PARA REALIZAR UNA REVISION DE LOS TRABAJOS DEL DOMO SE OBSERVO QUE SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE ZAPATAS, SE HAN COLADO PLANTILLAS PARA ZAPATAS. ASI MISMO SE OBSERVO QUE SE ESTAN COLANDO ZAPATAS Y DADOS, ASI MISMO SE APLICA IMPERMEABILIZANTE EN ZAPATAS Y DADOS COMO BARRERA ANTIHUMEDAD . LA EMPRESA CUENTA CON UNA PLANTILLA LABORAL DE 5 OFICIALES ALBAÑILES Y 5 AYUDANTES GENERALES MAS 1 SUPERINTENDENTE . UNA VEZ CONCLUIDA LA VISITA SE SOLICITO LA FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS.

TELESECUNDARIA MANUEL VAZQUEZ GIL (SAN RAMON, MPIO DE FELIPE CARRILLO P.):

LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE SAN RAMON, AL PLANTEL TELESECUNDARIA MANUEL VAZQUEZ GIL, EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DONDE SE REALIZO LA VISITA PARA REALIZAR UNA REVISION DE LOS TRABAJOS DEL DOMO SE OBSERVO QUE SE CONCLUYERON LOS COLADOS DE ZAPATAS Y DADOS POSTERIORMENTE SE CIMBRAN Y CUELAN LAS COLUMNAS DE 6 MTS DE ALTURA CIMBRADAS A BASE DE SONOTUBO DE 50 CM, SE OBSERVO QUE LA EMPRESA CUENTA CON LOS MUESTREOS DE CONCRETO A BASE DE CILINDROS. UNA VEZ CONCLUIDA LA VISITA SE SOLICITO LA FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS.

2.- MIERCOLES 17 DE JUNIO DE 2026:

PRIMARIA EMILIANO ZAPATA (TAC-CHIVO, MPIO DE FELIPE CARRILLO P.):

LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE TAC-CHIVO, AL PLANTEL PRIMARIA INDIGENA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DONDE SE REALIZO LA VISITA PARA REALIZAR UNA REVISION DE LOS TRABAJOS DEL DOMO SE OBSERVO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CIMBRADO Y COLADO DE ZAPATAS Y DADOS COLINDANTES ASI MISMO SE OBSERVA LA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE BARRERA DE VAPOR PARA PROTECCION CONTRA HUMEDAD DEL ELEMENTO. POR OTRA PARTE SE OBSERVA QUE SE HA SUMINISTRADO UNA PARTE DE LA ESTRUCTURA METALICA DEL DOMO. UNA VEZ CONCLUIDA LA VISITA SE SOLICITO LA FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS.

TELESECUNDARIA JUAN BAUTISTA VEGA (CHUN-YAH, MPIO DE FELIPE CARRILLO P.):

LLEGAMOS A LA LOCALIDAD DE CHUN-YAH, AL PLANTEL TELESECUNDARIA JUAN BAUTISTA VEGA, EN EL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO DONDE SE REALIZO LA VISITA PARA REALIZAR UNA REVISION DE LOS TRABAJOS DEL DOMO SE OBSERVO QUE SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE COLADO DE ZAPATAS Y DADOS ASI COMO LA APLICACIÓN DE LA BARRERA DE VAPOR, RELLENO DE CEPAS A BASE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, SE CONTINUA CON EL CIMBRADO Y COLADO DE 2 COLUMNAS A BASE DE CONCRETO Y CIMBRA DE SONOTUBO DE 50 CMS DE DIAMETRO. UNA VEZ CONCLUIDA LA VISITA SE SOLICITO LA FIRMA Y SELLO DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE PARA LA COMPROBACION DE VIATICOS.

Resultados obtenidos

LOS AVANCES CORRESPONDEN A LO PROGRAMADO LAS EMPRESAS CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Contribuciones

SE VERIFICAN NIVELES,TRAZO Y ALINEACION DE ELEMENTOS DE CONCRETO

Conclusiones

EXISTE BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS Y SE CUMPLE CON LOS PROCEDIMIENTOS SOLICITADOS A LOS

CONTRATISTAS

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2026-06-26

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Importe total de la comisión

2580.82

Nombre completo

JORGE EFRAIN CALDERON LLANES

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.