



**SABGOB**

**SECRETARÍA  
ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**

## **SUPERVISION 0767.26**

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

#### **Tipo de servidor publico**

No titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2026

#### **Periodo que se reporta**

junio

#### **Tipo de viaje**

Local

### Datos de la comisión

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

#### **Estado de destino**

Quintana Roo

#### **Ciudad de destino**

PLAYA DEL CARMEN- BENITO JUAREZ

**Motivo del encargo o comisión**

SUPERVISION DE OBRA

**Fecha de salida**

06/10/2026 - 06:59

**Fecha de regreso**

06/12/2026 - 20:59

**Datos de la partida**

**Viáticos ministrados**

2463.51

**Viáticos comprobados**

2358.19

**Viáticos no comprobables**

105.32

**Importe ejercido por partida de viáticos**

2358.19

**Recurso económico**

Estatat

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

2358.19

**Importe total no erogado**

105.32

**Reportes**

**Actividades realizadas**

INFORME

10 DE JUNIO DEL 2026.

CONALEP PLAYA DEL CARMEN. Se realizo visita de obra para la verificación de los trabajos de construcción de biodigestor, el cual se encuentra suspendido debido a que se requiere la reubicación por que no quieren se corten árboles y existe fauna natural endémica. Se observo la propuesta de los nueva ubicación la cual requiere ampliación de monto, mismo que se gestionara para ver su aprobación, en mientras se continua suspendida la obra.

J.N. DE NUEVA CREACIÓN FRACC. EDEN, PLAYA DEL CARMEN.

Se realizo recorrido de supervisión en la cual, se observó trabajos de construcción de barda perimetral, se solicitó verificación y rectificación de perfiles en muros y borde del pórtico, así mismo se pidió que en los aplanados se estén realizando con cordel-hilo- y plomo. Se pidió ya prever los insumos como el portón, luminarias y pintura. Se pidió limpieza general de obra.

PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACC. EDEN, PLAYA DEL CARMEN

Se realizo recorrido de supervisión en la cual, se observó trabajos de construcción de barda perimetral, se solicitó verificación y rectificación de perfiles en muros y borde del pórtico, así mismo se pidió que en los aplanados se estén realizando con cordel-hilo- y plomo. Se pidió ya prever los insumos como el portón, luminarias y pintura. Se pidió limpieza general de obra.

SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACC. EDEN, PLAYA DEL CARMEN

Se realizo recorrido de supervisión en la cual, se observó trabajos de construcción de barda perimetral, se solicitó

verificación y rectificación de perfiles en muros y borde del pórtico, así mismo se pidió que en los aplanados se estén realizando con cordel-hilo- y plomo. Se pidió ya prever los insumos como el portón, luminarias y pintura. Se pidió limpieza general de obra.

UPQROO, CANCÚN, BENITO JUÁREZ.

Se realizo visita de supervisión respecto al programa de la gobernadora de primera piedra juntamente con la avanzada, se determinaron la logística del evento y el orden del día, así como los adecuaciones que se tiene que realizar para el evento del día viernes.

11 DE JUNIO DEL 2026.

UAQROO, CANCÚN, BENITO JUÁREZ.

Se realizo recorrido de supervisión de las obras, se observa maquinaria trabajando en la excavación de áreas de zapatas y contratraveses, se continúa habilitando aceros de zapatas, estructura y columnas. Se pidió. Únicamente se pidió cubrir los aceros, anticipar y programar sus colados.

CBTIS 301, CANCÚN. BENITO JUÁREZ. Realizo visita de obra con el director general, se continúa trabajando en instalaciones de equipos de aires acondicionados, cajillos, resanes, pintura, salida de datos, limpieza general de obra, se suministró parte de los mobiliarios de aulas. El titular volvió a realizar varias observaciones en los acabados del edificio, protectores, perfiles, boquillas, e instalaciones. Pido atender y no estar dejando detalles. Pidió ya definir y realizar los trabajos que contribuyen para a operación del edificio. Ya se coló el piso de pasillo acceso principal.

PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CANCÚN, DOMOS. Se realizo visita de obra, se iniciaron detalles de portería, arillos, filtraciones, limpieza de obra entre otros, se pidió atender de manera urgente para programación de entrega de los trabajos al plantel.

PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, CANCÚN, DOMOS. Se realizo visita de obra, se realizó levantamiento de plaza cívica con el fin de verificar el espacio para construcción de un domo. Se reporto al área de planeación que en ese espacio existen árboles y uno de ellos de del árbol de zapote de 45 cms de diámetro, el cual se deberá de sacar permiso para el corte. Es necesario completar 24 m2 de plaza y sustituir 7 placas que por la rices de los árboles se dañaron.

PRIMARIA HERMANAS HUCHITAS, CANCÚN, DOMOS. Se realizo recorrido de obra, la obra se encuentra terminada, únicamente se pidió sacar escombros y la canalización de la alimentación eléctrica correctamente que alimenta las luminarias del domo. Se pidió la terminación a la brevedad para programación de la entrega.

12 DE JUNIO DEL 2026.

UPQROO, CANCÚN, BENITO JUÁREZ. Con esta fecha se realizaron los requerimientos para el evento de primera piedra de la cancha de futbol. Se permaneció en el plantel como apoyo de las logísticas del evento. En el último momento se canceló, por lo que se retiraron los materiales y personal que participa en el mismo.

PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN, CANCÚN, DOMOS. Se realizo visita de obra por segunda ocasión debido a que se está optando por el área cercano a la cancha, el cual se verifico que tampoco es viable debido a que también se tiene árboles que requieren permiso para su corte, la otra área existente cuenta con un cancha de básquet, pero no cumple con las dimensiones mínimas.

Se realizo reunión de trabajo con personal de oficinas y supervisores de la zona norte para determinar y acordar la terminación de los domos y de los detalles que aun no se culminan en los mismos, se pidió cerrar los pendientes de obra 2023,02024 y 2025. En obra y de documentación.

## Resultados obtenidos

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

## Contribuciones

De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

## Conclusiones

Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con ello trabajos mal ejecutados.

## Datos de la información

### Periodo de actualización

abril - junio

### Fecha de validación de la información

2026-06-26

### Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ADMINISTRACION

### Importe total de la comisión

2463.51

### Nombre completo

MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

### Cargo

JEFE DE DEPARTAMENTO ZONA SUR

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.