



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

IFEQROO.DG.0129.2026

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

BENITO JUAREZ Y PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRAS

Fecha de salida

06/18/2026 - 06:00

Fecha de regreso

06/19/2026 - 19:00

Datos de la partida

Hospedaje

0.00

Viáticos ministrados

1876.96

Viáticos comprobados

1876.96

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

1876.96

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1876.96

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

18 DE JUNIO DEL 2026.

J.N. DE NUEVA CREACIÓN FRACC. EDEN, PLAYA DEL CARMEN.

Se realizo recorrido de supervisión con el encargado de la dirección de obras y equipamiento el ing. Gerardo Mendoza, para revisión de los avances de los trabajos respecto a la construcción de barda. Se observo que se tiene 8 obreros en las cuales se trabaja en aplanados de muros y acabados de pórticos, solicito que se suministren los portones para esta semana y se inicie los trabajos de limpieza de obra.

PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACC. EDEN, PLAYA DEL CARMEN

Se realizo recorrido de supervisión con el encargado de la dirección de obras y equipamiento el ing. Gerardo Mendoza, para revisión de los avances de los trabajos respecto a la construcción de barda. Se observo que se tiene 8 obreros en las cuales se trabaja en aplanados de muros y acabados de pórticos, solicito que se suministren los portones para esta semana y se inicie los trabajos de limpieza de obra.

Resultados obtenidos

SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN FRACC. EDEN, PLAYA DEL CARMEN

Se realizo recorrido de supervisión con el encargado de la dirección de obras y equipamiento el ing. Gerardo Mendoza, para revisión de los avances de los trabajos respecto a la construcción de barda. Se observo que se tiene 10 obreros en las cuales se trabaja en aplanados de muros y acabados de pórticos, solicito que se suministren los portones para esta semana y se inicie los trabajos de limpieza de obra.

UPQROO, CANCÚN, BENITO JUÁREZ.

Se realizo visita de supervisión se trabaja en el retiro de materiales de desmonte y se inicia con suministro de material para la formación del área de cancha. Esta obra aun no tenemos el proyecto definido.

Contribuciones

19 DE JUNIO DEL 2026.

UAQROO, CANCÚN, BENITO JUÁREZ.

Se realizo recorrido de supervisión con el encargado de la dirección de obras y equipamiento el ing. Gerardo Mendoza, se observaron trabajos de cimbrado y armado de trabes de planta baja, se determinó de para la semana del 30 de junio se realizaría los trabajos de colado de trabes y losa integral.

CBTIS 301, CANCÚN. BENITO JUÁREZ. Se realizo recorrido de supervisión con el encargado de la dirección de obras y equipamiento el ing. Gerardo Mendoza, se continúa trabajando en instalaciones de equipos de aires acondicionados, cajillos, resanes, pintura, salida de datos, limpieza general de obra, se suministró parte de los mobiliarios de aulas. Se pidió realizar varias observaciones en los acabados del edificio, protectores, perfiles, boquillas, e instalaciones. Pido atender y no estar dejando detalles. Pidió ya definir y realizar los trabajos que contribuyen para a operación del edificio.

Conclusiones

SECUNDARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, CANCÚN, DOMOS. Se realizo recorrido de supervisión con el encargado de la dirección de obras y equipamiento el ing. Gerardo Mendoza, se observó domo con demasiados detalles por lo que se procedió a realizar minuta de trabajo y se solicitó al residente la notificación por oficio.

PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CANCÚN, DOMOS. Se realizo recorrido de supervisión con el encargado de la dirección de obras y equipamiento el ing. Gerardo Mendoza, se iniciaron detalles de portería, arillos, filtraciones, limpieza de obra entre otros, se pidió atender de manera urgente para programación de entrega de los trabajos al plantel. Se levanto minuta de trabajo.

PRIMARIA HERMANAS HUCHITAS, CANCÚN, DOMOS. Se realizo recorrido de supervisión con el encargado de la dirección de obras y equipamiento el ing. Gerardo Mendoza, la obra se encuentra terminada, únicamente se pidió sacar escombros y la canalización de la alimentación eléctrica correctamente que alimenta las luminarias del domo. Se pidió la terminación a la brevedad para programación de la entrega.

PRIMARIA MARÍA DE LOURDES GARCÍA, CANCÚN, DOMOS. Se realizo recorrido de supervisión con el encargado de la dirección de obras y equipamiento el ing. Gerardo Mendoza, se levantó minuta de trabajos deficiencias técnicas, piso soplado, tubería rota, falta de riostra en estructura.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2026-07-10

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

ADMINISTRACION

Importe total de la comisión

1876.96

Nombre completo

GERARDO MENDOZA GARCIA

Cargo

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE OBRA SY EQUIPAMIENTO

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.