



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

IFEQROO.DOYE.1020.26

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2026

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

PLAYA DEL CARMEN

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRAS DEL PROGRAMA FAFEF

Fecha de salida

07/13/2026 - 07:00

Fecha de regreso

07/15/2026 - 19:00

Datos de la partida

Viáticos ministrados

2463.51

Viáticos comprobados

2463.51

Importe ejercido por partida de viáticos

2463.51

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2463.51

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE COMISION DE TRABAJO

RECORRIDO DEL 13 AL 15 DE JULIO DEL 2026

13 DE JULIO DE 2026

CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "KA'AMBES", EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA SE HAN CONCLUIDO LAS EXCAVACIONES DONDE SE DESPLANTARAN LAS ZAPATAS DADOS Y COLUMNAS, TAMBIEN SE HA CONCLUIDO LA NIVELACION CON CICLOPEO Y PLANTILLAS Y SE TRABAJA EL HABILITADO DE ACERO DE ZAPATAS, DADOS Y COLUMNAS, SE PIDE AL CONTRATISTA AUMENTAR SU FUERZA DE TRABAJO.

14 DE JULIO DE 2026

CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "KA'AMBES", EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA SE TRABAJA CIMBRA PAR EL COLADO DE LAS ZAPATAS Y

DADOS, TAMBIEN SE VERIFICA EL ACERO DE REFUERZO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A LOS PLANOS ASI COMO EL ACERO DE REFUERZO UTILIZADO PARA EL HABILITADO DE COLUMNAS, SE PIDE AL CONTRATISTA AUMENTAR SU FUERZA DE TRABAJO.

15 DE JULIO DE 2026

CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "KA'AMBES", EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PLAYA DEL CARMEN.

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA SE HAN CONCLUIDO EL COLADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 , SE OBSERVAN MUESTRAS TOMADAS POR EL LABORATORIO PARA MEDIR RESISTENCIAS A 7, 14 Y 21 DIAS, SE NOTIFICA QUE PREVIAMENTE SE VERIFICARON QUE LAS DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS COLADOS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL PROYECTO EJECUTIVO. SE REALIZAN LAS NOTAS DE BITACORA CORRESPONDIENTE.

CONCLUIDO EL RECORRIDO SE PROCEDIO A REGRESAR AL MUNICIPIO DE ORIGEN.

NOTA: EL RECORRIDO SE REALIZO IDA Y VUELTA EN VEHICULO OFICIAL

OBSERVACIONES: SE RECABAN LOS SELLOS CORRESPONDIENTES Y EN DONDE NO SE ENCONTRARON AUTORIDADES, AL MAS CERCANO DE LA COMISION.

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION.

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2026-07-31

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

2463.51

Nombre completo

OMAR GONZALO GOMEZ AGUILAR

Cargo

SUPERVISOR DE OBRA

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.