



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

COMISION DE TRABAJO No. IFEQROO.DCYSO.1974.18

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

CANCÚN

Motivo del encargo o comisión

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y VIGILANCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Fecha de salida

08/07/2018 - 12:45

Fecha de regreso

08/10/2018 - 21:47

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre

333.00

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

333.00

Viáticos comprobados

3045.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3878.00

Partidas Adicionales

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

500.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3878.00

Importe total no erogado

517.00

Reportes

Actividades realizadas

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO DE OBRA DEL PROGRAMA FAMSUPERIOR CEN DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO CAMPUS CANCÚN" EN SUS MODULOS B, C Y D.

ACTIVIDADES MODULO B

PLANTA BAJA

CANCELERIA EN COMEDOR

FORMACION DE TALUDES DE ARROPE

DRENAJE PLUVIAL

PRIMER PISO

LIMPIEZA

SEGUNDO PISO
LIMPIEZA

TERCER PISO
COLOCACION DE BARANDAL PASILLO
LIMPIEZA
COLOCACION DE CRISTAL EN VENTANAS PASILLO

CUARTO PISO
COLOCACION DE BARANDAL PASILLO
COLOCACION DE CRISTAL EN VENTANAS PASILLO
QUINTO PISO
COLOCACION DE CRISTALES/VIDRIOS EN VENTANAS AULAS
LIMPIEZA.

AZOTEA
TERMINACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE

FACHADA INTEGRAL
CONTINUAN CON LA COLOCACION DE CRISTAL

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN MODULO C
PLANTA BAJA
CANCELERIA GIMNASIO
PUERTAS LOUVER ZONA TABLEROS
PINTURA CUBOS DE LUZ
DETALLES PLAFON POR LAMPARAS
LIMPIEZA GENERAL
INSTALACION HIDRAULICA
SANITARIOS MUJERES (CRISTALERIA EN VENTANA; COLOCACION DE TARJA; PINTURA EN MUROS; LOSETA CERAMICA
DETALLES PISO)
SANITARIOS HOMBRES (DETALLES EN LOSETA Y LAMBRIN (CORRECCIÓN)

PRIMER PISO
JUNTA CONSTRUCTIVA/PISO CON MOD D
TERMINACIÓN DE CANCELERIA EN VENTANAS

SEGUNDO PISO
TERMINACION DE CANCELERIA EN VENTANAS (CRISTAL)
TERCER PISO
TERMINACIÓN DE LOSETA EN PISOS PASILLO
BARANAL EN TERRAZA
COLOCACION DE LOSETA EN TERRAZA
COLOCACION DE PUERTAS EN BODEGAS
TERMINACION DE VENTANAS AULAS (CRISTALERIA)

AZOTEA
APLANADO EN MUROS DE TERRAZA
TAPA JUNTA AREA COMPRESORES
FORJADO DE ESCALONES
CAPA DE NIVELACION TERRAZA
LOSETA CERAMICA EN TERRAZA
BARANDAL EN CUBOS DE LUZ TERRAZA

FACHADA INTEGRAL

TERMINACION FACHADA INTEGRAL

TALUDES

TERMINACION DE TALUDES

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN MODULO D

PLANTA BAJA

LIMPIEZA

CORRECCIÓN DE PLAZA DE ACCESO PIE DE ESCALERAS

PRIMER PISO

PUERTA LOUVER ACCESO COMPRESORES

COLOCACION DE CRISTAL EN UNA VENTANA DE JUICIOS ORALES.

AZOTEA

LIMPIEZA

PUERTA LOUVER ACCESO COMPRESORES

FACHADA INTEGRAL

TERMINACION DE COLOCACION DE CRISTAL

ACTIVIDADES INSTALACION ELECTRICA Y DE AIRE ACONDICIONADO

MOD B

QUINTO PISO: PRUEBAS EN VACIO DE CASETES DE AIRE ACONDICIONADO Y COLOCACION DE EQUIPOS DE COMPRESION EN TERRAZAS

MOD C

TERCER PISO: COLOCACION DE LUMINARIAS EN ESCALERAS Y TERRAZAS

MOD D

SIN ACTIVIDAD

PRUEBAS DE ILUMINACIÓN EN LOS MODULOS B, C Y D

PENDIENTES EN INSTALACION ELECTRICA Y DE AIRE ACONDICIONADO

MOD C

COLOCACION DE EQUIPOS DE COMPRESION EN TERRAZAS

MOD D

COLOCACION DE EQUIPOS DE COMPRESION EN TERRAZAS

ACTIVIDADES

ESTACIONAMIENTO

SE REALIZARON PRUEBAS DE COMPACTACION; EN ESPERA DE RESULTADOS PARA LIBERACIÓN DE AREA PARA IMPREGNACIÓN.

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION DE CONCRETO 100 ML

CONSTRUCCION DE ARRIATES DE MAMPOSTERIA CON CAMBIO DE ESPECIFICACION 27 M3 (5 ARRIATES)

JUICIOS ORALES

INICIO COLOCACION DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO.

COLOCACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS,

COLOCACIÓN DE ESTRADO.

COLOCACIÓN DE CAMARAS DE VIDEO

SUMINISTRO DE RACK
PENDIENTES
ESTACIONAMIENTO
TERMINACIÓN DE SUMINISTRO DE BASE HIDRAULICA.
GUARNICIONES
BANQUETAS
ANDADORES
PAVIMENTACION
SEÑALAMIENTO
RAMPAS

JUICIOS ORALES

COLOCACION DE EQUIPOS DE MICROFONIA Y MOBILIARIO.

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN CON ESPACIOS DIGNOS, SEGUROS Y CON EL EQUIPAMIENTO ADECUADO A SUS REALES NECESIDADES EN UN EJERCICIO CON TRANSPARENCIA ABSOLUTA

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS PARA UN CONTROL TRANSPARENTE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2018-09-02

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Importe total de la comisión

4395.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.