



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cozumel, Puerto Morelos y Can Cun

Motivo del encargo o comisión

RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Fecha de salida

08/29/2018 - 06:10

Fecha de regreso

08/31/2018 - 21:25

Datos de la partida

Viáticos comprobados

4910.33

Viáticos no comprobables

339.67

Importe ejercido por partida de viáticos

4910.33

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4910.33

Importe total no erogado

339.67

Reportes

Actividades realizadas

DANDO CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO REALIZADO EN VISTA ANTERIOR A ESTA, EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR DE OBRAS EL ING. MIGUEL ANGEL COLLI BALAM, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE OBRAS QUE LE TIENEN ASIGNADAS EN LOS MUNICIPIOS DE BENITO JUAREZ, COZUMEL Y PUERTO MORELOS, MISMAS QUE FUERON VERIFICADAS FÍSICAMENTE

Resultados obtenidos

EN LAS OBRAS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL, SE DETECTO LO SIGUIENTE:

ESCUELA PREESCOLAR PABLO NERUDA:

- EN LOS BAÑOS DE NIÑAS Y NIÑOS, QUEDA PENDIENTE POR REALIZAR DETALLES EN LOS MUROS DONDE FUERON COLADAS LAS PUERTAS DE MADERA CON PROTECTORES, ASI MISMO SE OBSERVÒ QUE NO CIERRA CORRECTAMENTE DICHO PROTECTOR.
- EN 4 SALONES, BODEGA Y DIRECCIÒN ESTAN COLOCANDO VENTILADORES Y LAMPARAS.
- LA PINTURA AMARILLA COLOCADA EN LAS RAMPAS PARA DISCAPASITADOS ES DE MALA CALIDAD DEBIDO A QUE SE ESTA DESPRENDIENDO.

ESCUELA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA:

- A LA FECHA DE VISITA ESTA PENDIENTE POR COLOCAR EL IMPERMEABILZANTE EN LOSA, ACCESORIOS DE BAÑOS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN RAMPAS.

ESCUELA PREESCOLAR INDEPENDENCIA:

- SE PUDO OBSERVAR QUE LA EMPRESA CUENTA CON PERSONAL TRABAJANDO EN OBRA, COLOCANDO LAMPARAS EN LOS PASILLOS.

- LA DIRECTORA DEL PLANTEL ACORDO CON EL SUPERVISOR DE ESTA IFEQROO Y LA EMPRESA CONTRATISTA DEFINIR LOS CONCEPTOS A EJECUTAR POR CAMBIOS EN EL PROYECTO.

ESCUELA PREESCOLAR LA PRIMAVERA:

- DEBIDO A QUE DURANTE LA MAÑANA HAY CLASES LA EMPRESA SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR LAS TARDES YA QUE SE ESTA CONSTRUYENDO LA ESTRUCTURA DE LA TECHUMBRE.

ESCUELA PREESCOLAR MARIANO AZUELA:

- SE OBSERVA QUE AL DOMO LE FALTA COLOCAR SUS BAJANTES DE AGUA PLUVIAL.
- ASÍ MISMO COMENTA LA DIRECTORA DEL PLANTEL QUE EXISTEN CONCEPTOS REALIZADOS POR PADRES DE FAMILIA, POR LO CUAL SERÁN SUSTITUIDOS POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MISMOS QUE YA FUERON CORROBORADOS CON EL SUPERVISOR DE LA OBRA POR PARTE DE LA IFEQROO Y LA EMPRESA CONTRATISTA.

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ:

ESCUELA PRIMARIA 24 DE NOVIEMBRE

- SE ENCUENTRAN REALIZANDO TRABAJOS DE HERRERIA EN LO QUE CORRESPONDE A PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS, ASI COMO LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS DETALLES DONDE ESTAN TRABAJANDO LA HERRERIA.

ESCUELA PREESCOLAR 21 DE ABRIL

- LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, SIN EMBARGO SE LE SOLICITO AL SUPERVISOR DEL IFEQROO CONTACTAR A LA EMPRESA CONTRATISTA PARA QUE CORRIJA LA PINTURA COLOCADA EN LAS RAMPAS YA QUE SE ESTA DESPRENDIENDO.

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA CARMEN SERDAN

- A LA FECHA QUEDA PENDIENTE EL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS.
- EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA ESTA PENDIENTE COLOCAR EL IMPERMEABILIZANTE, YA QUE COMENTA EL CONTRATISTA QUE POR LAS CONDICIONES DEL CLIMA NO LES HA PERMITIDO APLICARLO.
- LA EMPRESA CONTRATISTA SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA GENERAL.

MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESCUELA SECUNDARIA PRIMERO DE JUNIO

- SE PUDO OBSERVAR QUE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO LA EMPRESA CONTRATISTA CORRESPONDE AL COLADO DE PLACAS DE CONCRETO EN EL AREA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES.

Contribuciones

VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.

Conclusiones

DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARÁ SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2018-09-04

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

5250.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.