



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018.

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

septiembre

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

ISLA MUJERES Y CAN CUN

Motivo del encargo o comisión

RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018.

Fecha de salida

09/12/2018 - 05:52

Fecha de regreso

09/14/2018 - 22:11

Datos de la partida

Viáticos comprobados

3850.56

Viáticos no comprobables

1327.44

Importe ejercido por partida de viáticos

3850.56

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3850.56

Importe total no erogado

1329.44

Reportes

Actividades realizadas

EN VISITA REALIZADA A LAS OFICINAS DE ESTA IFEQROO EN LA ZONA NORTE DEL ESTADO CANCUN, SE LLEVO EN FORMA CONJUNTA CON EL SUPERVISOR DE OBRAS EL ARQ. FABIAN LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS INFORMES REPORTADOS EN EL SISTEMA DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018, VERIFICANDO QUE A LA FECHA TIENE OBRAS PENDIENTES POR ACTUALIZAR CONFORME A LO EJECUTADO A LA FECHA, POR LO QUE SE LE SOLICITÓ REALIZAR A LA BREVEDAD LO CORRESPONDIENTE CON LA FINALIDAD DE MANTENER AL DIA DICHO SISTEMA. (SE PROGRAMARÁ VISITA FÍSICA DE OBRAS QUE SE LE TIENEN ASIGNADAS A LA FECHA)

DE IGUAL FORMA EN COORDINACIÓN CON LA SUPERVISORA DE OBRAS LA ING. WILEMA SE ACUDIÓ A LAS OBRAS QUE LE TIENEN ASIGNADO EN CD. DE CANCUN E ISLA MUJERES

Resultados obtenidos

EL SUPERVISOR DE OBRAS ARQ. FABIAN ACTUALIZÓ EL SISTEMA DE INVERSIÓN DE ACUERDO A SUS INFORMES DE SUPERVISIÓN LEVANTADAS A LA FECHA.

OBSERVACIONES OBTENIDAS EN EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LAS OBRAS QUE CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

ESCUELA PREESCOLAR TUMBEN EK BENITO JUÁREZ

- SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN LA APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS DE AULAS.
- APLICACIÓN DE PINTURA ACRÍLICA EN REJAS DE ACCESO AL PLANTEL
- YA SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA REHABILITACIÓN DE VENTANAS Y PROTECTORES DE HERRERÍA.
- SE LE REALIZO LA RECOMENDACIÓN A LA EMPRESA CONTRATISTA QUE CUALQUIER MODIFICACIÓN EN CUESTIÓN DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS SE CONCILIE CON LA SUPERVISORA DE LA IFEQROO.

ESCUELA PREESCOLAR IXTACCIHATL

- SE ENCUENTRAN REALIZANDO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA DE MADERA (PUERTAS Y VENTANAS)
 - REHABILITACIÓN DE PROTECTORES DE HERRERÍA
 - SE OBSERVA QUE YA SE DESMANTELO EL IMPERMEABILIZANTE, POR LO QUE SE LE RECOMENDÓ A LA EMPRESA CONTRATISTA AGILIZAR LA COLOCACIÓN DEL NUEVO IMPERMEABILIZANTE CON LA FINALIDAD DE EVITAR FILTRACIONES DE AGUA PLUVIAL.
 - ASÍ MISMO SE ENCONTRARON TRABAJANDO DOS PERSONAS EN EL ÁREA DE LOS BAÑOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS, PIDIÉNDOLES AL PERSONAL MANTENGAN LA SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES YA QUE SE OBSERVA QUE LOS BAÑOS EXISTENTES SON UTILIZADOS POR LOS NIÑOS Y NO SE TIENE DELIMITADA EL ÁREA DE TRABAJO.
- POR LO ANTERIOR LA SUPERVISORA POR PARTE DE LA IFEQROO PIDIÓ SE SUSPENDAN LOS TRABAJOS YA QUE ELLA NO HABÍA AUTORIZADO EL INICIO DE ESA MODIFICACIÓN DEL BAÑO.
- ## ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL EN ISLA MUJERES

- INFORMA LA SUPERVISORA DE LA IFEQROO EN CANCUN QUE LA OBRA A UN NO INICIA CON LOS TRABAJOS DEBIDO A QUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO RECIBE EL ANTICIPO.
- ## ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUÁREZ EN ISLA MUJERES
- LA EMPRESA CONTRATISTA SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR LAS TARDES YA QUE LA DIRECTORA DEL PLANTEL SE LO SOLICITO.
- POR LO QUE SE LE PIDIÓ AL CONTRATISTA PRESENTE A LA SUPERVISORA DE OBRAS UNA COPIA DONDE LA DIRECTORA LE SOLICITA DICHA ACCIÓN, Y ASÍ DE IGUAL FORMA ASENTARLO EN LA BITÁCORA DE OBRA PARA LA JUSTIFICACIÓN DE POSIBLES ATRASOS.
- EN LO QUE RESPECTA A LOS TRABAJOS LA EMPRESA CONTRATISTA ESTA CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS TANTO EN CANTIDAD COMO EN CALIDAD.

Contribuciones

VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES , SE REALICEN EN APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.

Conclusiones

EN RELACIÓN AL SISTEMA DE INVERSIÓN EL SUPERVISOR SE APEGÓ A LAS INSTRUCCIONES ENCOMENDADAS DE ACTUALIZAR DICHO SISTEMA Y CON RESPECTO A LAS OBRAS VERIFICADAS FÍSICAMENTE, SE LES DARÁ EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EN SU TOTALIDAD.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2018-09-18

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

5180.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.