



**SABGOB**  
**SECRETARÍA**  
**ANTICORRUPCIÓN**  
**Y BUEN GOBIERNO**

## **IFEQROO.DCYSO.2503.18**

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

#### **Tipo de servidor publico**

No titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2018

#### **Periodo que se reporta**

septiembre

#### **Tipo de viaje**

Nacional

#### **Número de personas acompañantes**

0

#### **Importe ejercido por el total de acompañantes**

0.00

### Datos de la comisión

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

## Estado de destino

Quintana Roo

### Ciudad de destino

BACALAR-FELIPE C. PUERTO

### Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRAS DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN

### Fecha de salida

09/19/2018 - 06:00

### Fecha de regreso

09/20/2018 - 23:00

## Datos de la partida

### Viáticos comprobados

3315.25

### Viáticos no comprobables

0.00

### Importe ejercido por partida de viáticos

3305.00

### Recurso económico

Federal

### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3315.25

### Importe total no erogado

0.00

## Reportes

### Actividades realizadas

INFORME DE COMISION DE TRABAJO

RECORRIDO DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

A CONTINUACION SE DESCRIBEN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DESEMPEÑO DEL RECORRIDO POR EL INSTITUTO ASIGNADA A ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CON MOTIVO DE SUPERVISION DE OBRA A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN

19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

CON ESTA FECHA SE INICIO EL RECORRIDO EN VEHICULO OFICIAL MARCA FORD RANGER CON NUMERO ECONOMICO DZC-01 PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

• UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BACALAR, LOCALIDAD BACALAR MPIO. BACALAR  
SE REALIZO VISITA DE SUPERVISION AL PLANTEL SE OBSERVA SE TRABAJA EN SALIDAS DE FUERZA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN PLANTA ALTA, SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE ALUMINIO SERIE 50 EN FACHADA POSTERIOR Y FRONTAL, TAMBIEN SE TRABAJA EN LA CONCLUSION DE RED SANITARIA PARA DESCARGA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL EDIFICIO, COLOCANDO SUS TAPAS Y RESANANDO LOS PISOS DE CONCRETO RANURADOS. A LA FECHA LA EMPRESA PRESENTA ATRASO DE OBRA POR LO CUAL SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SE PALICARAN RETENCIONES Y SANCIONES EN SU CASO, AUN NO LLEGAN LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA SU INSTALACION.

- TELESECUNDARIA FELIPE ALFREDO NUÑEZ MENA, LOCALIDAD IGNACIO M. ALTAMIRANO MPIO. FELIPE C. PUERTO SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE TRABAJA EN EL DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA APROXIMADAMENTE UN TRAMO DE 70 ML, PARA INICIAR TRABAJOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCA PERIMETRAL DE REJACERO, TAMBIEN SE TRABAJA EN EXCAVACION PARA DESPLANTE PARA CONSTRUCCION DE UN MODULO PARA DISCAPACITADOS, ASI COMO EN LA COLOCACION DE PISOS DE LOSETA EN UN AULA DIDACTICA DEL EDIFICIO B.

- PRIMARIA FRANCISCO MAY, LOCALIDAD IGNACIO M. ALTAMIRANO MPIO. FELIPE C. PUERTO

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA REHABILITACION DE CANCELERIA DE MADERA EN SERVICIOS SANITARIOS (PUERTA Y VENTANA PRINCIPAL) Y SE SUMINISTRA LAS PUERTAS DE MAMPARAS , ASI COMO TAMBIEN SE OBSERVA SE HA CONCLUIDO EL IMPERMEABILIZANTE TOTAL DEL EDIFICIO B. SE INDICA AL CONTRATISTA INICIAR INMEDIATAMENTE CON LA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

- TV SEC MANUEL JESUS TREJO TORRES, LOCALIDAD PETCACAB MPIO. FELIPE C. PUERTO

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EL CUAL ESTA EN ETAPA DE ALBAÑILERIA Y ACABADOS SE HA REALIZADO EL COLADO DE LOSA DE CONCRETO Y FORJADO CUBO DE TINACO A BASE DE MURO DE BLOCK, EN EL INTERIOR SE PREPARA PARA EL COLADO DE FIRME. SE ENCUENTRAN TRABAJANDO LOS APLANADOS DEL MISMO.

20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

- JN CECILIO CHI, LOCALIDAD SEÑOR MPIO. FELIPE C. PUERTO

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE TRABAJA EN LOS DETALLES DE LA REHABILITACION DE LA CANCELERIA DE MADERA, TAMBIEN SE LE OBSERVA EL CONTRATISTA LA MALA CALIDAD DE ACABADOS EN BAÑOS REHABILITADOS POR LO QUE SE LE INDICA SUBSANARLO A LA BREVEDAD, SE REALIZA LEVANTAMIENTO DEL PERIMETRO DEL PLANTEL CON EL FIN DE QUE LA EMPRESA INICIE A LA BREVEDAD POSIBLE LA COLOCACION DE CERCA PERIMETRAL DE REJACERO.

- TV SEC JUAN BAUTISTA VEGA, LOCALIDAD CHUN YAH MPIO. FELIPE C. PUERTO

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE TRABAJA EN EL RODAPIE DE PIEDRA DE LA REGION EN LADO ESTE DEL PLANTEL CON EL FIN DE CONCLUIR LA CERCA PERIMETRAL DE REJACERO, ASI MISMO SE OBSERVA EN LA RED SANITARIA UNA POSIBLE OBSTRUCCION POR LO QUE SE LE INDICA A LA EMPRESA ATENDERLO DE FORMA PRIORITARIA.

- PRIM EMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD CHUN YAH MPIO. FELIPE C. PUERTO

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE TRABAJA EN EL DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA PARA INICIAR TRABAJOS DE BARDA DE MURO DE BLOCK APROXIMADAMENTE 50 ML, TAMBIEN SE INDICA LA CONTRATISTA ATENDER DE MANERA PRIORITARIA RED SANITARIA EXTERIOR YA QUE PRESENTA FUGAS Y REGISTROS EN MAL ESTADO.

- JN MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, LOCALIDAD CHUMPON MPIO. FELIPE C. PUERTO

SE REALIZO RECORRIDO DE SUPERVISION DONDE SE OBSERVA SE HA CONCLUIDO LA MITAD DE LA COLOCACION DE CERCA DE REJACERO, AUN NO SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y TAMPOCO SE HA ATENDIDO AREA DE MESETA DE SERVICIOS SANITARIOS, POR LO CUAL SE LE INDICA INICIARLOS A LA

BREVEDAD POSIBLE.

OBSERVACIONES: SE RECABARON LOS SELLOS CORRESPONDIENTES.

NOTA: ME TRASLADE DE IDA Y DE VUELTA EN VEHICULO OFICIAL MARCA FORD RANGER NUMERO ECONOMICO DZC-01 PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**Resultados obtenidos**

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

**Contribuciones**

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION.

**Conclusiones**

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS.

**Datos de la información**

**Periodo de actualización**

julio - septiembre

**Fecha de validación de la información**

2018-10-01

**Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCION ADMINISTRATIVA

**Importe total de la comisión**

3315.25

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.