



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

diciembre

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE LÁZARO CÁRDENAS E ISLA MUJERES

Motivo del encargo o comisión

RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BÁSICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018.

Fecha de salida

12/18/2018 - 06:10

Fecha de regreso

12/20/2018 - 09:40

Datos de la partida

Viáticos comprobados

2049.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

2049.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2049.00

Importe total no erogado

309.00

Reportes

Actividades realizadas

DANDO CUMPLIMIENTO A LA ENCOMIENDA DEL OFICIO DE COMISIÓN, EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A DIVERSAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE LÁZARO CÁRDENAS E ISLA MUJERES, RESPECTIVAMENTE.

Resultados obtenidos

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVÓ UN RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS CONTRATISTA, OBTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESC. SEC. TECNICA BENITO JUÁREZ, EN ISLA MUJERES

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE LE SOLICITO AL SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA COLOCAR LA CINTA DE PRECAUCIÓN PARA DELIMITAR EL ÁREA DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE EVITAR ALGÚN ACCIDENTE.

SE ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA DEMOLICIÓN DE MURO EXISTENTE, HABILITADO DE

CADENAS DE DESPLANTE, EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN, COLADO DE CADENAS Y DESPLANTE DE MURO DE BLOCK.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

- 4 OFICIALES ALBAÑILES
- 4 AYUDANTES DE ALBAÑIL
- 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA
- 1 CHOFER DE CAMIÓN DE CARGA

AVANCE FÍSICO: 19%

ESC. PRIMARIA RAFAEL E. MELGAR, EN SAN PEDRO MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMÁGENES LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO SON ACABADOS EN MUROS (APLICACIÓN DE MASILLA Y SELLADOR); ASÍ MISMO SE SOLICITÓ AL SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO PARA TERMINAR A LA BREVEDAD LOS TRABAJOS Y SE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTA IFEQROO APLIQUE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES DEBIDO A QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

- 2 OFICIALES ALBAÑILES
- 2 AYUDANTES DE ALBAÑIL
- 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA
- 2 PINTORES

AVANCE FÍSICO: 95%

ESC. PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, EN HOLBOX EN LÁZARO CÁRDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO CORRESPONDEN AL ACABADO EN MUROS DEL ACCESO PRINCIPAL, PREPARACIÓN DE ARA DONDE IRA COLOCADA LA MALLA TIPO REJACERO Y CUENTAN CON MATERIAL PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS, SE LE SOLICITO AL EN CARGADO DE LA OBRA INCREMENTE LA FUERZA DE TRABAJO DEBIDO A QUE LA FECHA COMPROMISO ESTA POR CONCLUIR.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

- 3 OFICIALES ALBAÑILES
- 2 AYUDANTES DE ALBAÑIL
- 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FÍSICO: 25%

ESC. PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, EN HOLBOX EN LÁZARO CÁRDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR

DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

AL MOMENTO DE ENTREVISTARME CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL COMENTO QUE NO ESTA DE ACUERDO QUE SE REALICEN ALGUNOS TRABAJOS CONSIDERADOS EN EL CATALOGO DEBIDO A QUE LOS PADRES DE FAMILIA YA LO REALIZARON, POR LO QUE

SOLICITÓ REALIZAR EL AJUSTE DE DICHO CATÁLOGO CON TRABAJOS QUE REQUIERE EL PLANTEL PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO (INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CAMBIO DE WC... ETC.

POR LO QUE SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO ANALICE LAS MODIFICACIONES NECESARIAS, SIEMPRE Y CUANDO ESTEN DENTRO EL CATÁLOGO GENERAL.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 10%

Contribuciones

VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.

Conclusiones

DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARÁ EL SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de validación de la información

2018-12-19

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

1740.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.