



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

OFICIO IFEQROO DCYSO.0379.19

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

febrero

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MARÍA MORELOS

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISIÓN DE OBRA

Fecha de salida

02/20/2019 - 07:00

Fecha de regreso

02/22/2019 - 23:00

Datos de la partida

Viáticos comprobados

4210.19

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

4210.00

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4210.19

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

REPORTE DE COMISIÓN

RECORRIDO DE LOS DIAS DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DEL 2019, EN LOS MUNICIPIOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO Y JOSÉ MARÍA MORELOS.

LA FINALIDAD DE ESTA COMISIÓN DE TRABAJO, FUÉ PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

20 DE FEBRERO DEL 2019

J. N. JOHANN H. PESTALOZZI, LOC. POLYUC; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA PARA CISTERNA DE 0.75X0.75MTS. A BASE DE LAMINA PUNTA DE DIAMANTE, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO, PORTACANDADO, PINTURA DE ESMALTE, ANTICORROSIVO Y RESANES DE CONCRETO, ASÍ COMO CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE LLENADO ALTA PRESION DE BRONCE PARA CISTERNA DE 32 MM., INCLUYE: DESMANTELAR EL EXISTENTE, VALVULA Y FLOTADOR, CONEXIONES, MATERIALES, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

TELESECUNDARIA PEDRO BALAM KÚ; LOC. POLYUC; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TRABAJA EN EL DESAZOLVE DE SALIDAS SANITARIAS INCLUYE: REVISION Y REPARACION DE TUBERIAS DAÑADAS DE DIF. DIAMETROS, PRUEBAS, RESANES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO A POSTE DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE, INCLUYE: LIJADO, RASPADO, PINTURA DE ACRILICO,

PINTURA DE ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

TELESECUNDARIA RAFAEL E. MELGAR; LOC. X-PICHIL; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE CONTINÚA TRABAJANDO EN EL COLADO DEL PISO DE CONCRETO F'C=250KG/CM² DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYA CON BROCHA DE PELO, INCLUYE: JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR, SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, SUMINISTRO, ELEVACIÓN, MOVIMIENTOS HORIZONTALES, CARGAS, DESCARGAS Y ACARREOS DEL MATERIAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, HERRAMIENTA, CIMBRA DE FRONTERAS, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

21 DE FEBRERO DEL 2019

J. N. LEONA VICARIO, LOC. PRESIDENTE JUÁREZ; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TRABAJA EN LA APLICACIÓN DEL RÓTULO DE LOS "GLIFOS MAYAS" CON COLORES SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR LA SUPERVISION, APLICADO CON PINTURA VINILICA EN MUROS, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, TRAZO, PLANTILLA O MOLDE, PINTURA VINILICA SEGÚN COLORES INSTITUCIONALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

SECUNDARIA No. 5 EMILIANO ZAPATA; LOC. CHUNHUHUB; MPIO.: FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT INVERTER DE 24000 BTU/HR ALTA EFICIENCIA, REFRIGERANTE R410A, 220V/1F/60HZ (MARCA CARRIER, YORK Y/O TRANE). INCLUYE: MOD. YRHJZC024BAHJAFX , 220 VOLTS, 2 FASES, 60 HZ, ALTA EFICIENCIA, CON CONTROL INALAMBRICO TIPO REMOTO, INTERCONEXION ENTRE TUBERIAS DE COBRE, FORRO ALMAFLEX PARA PROTEGER TUBERIAS DE COBRE, TUBERIAS DE COBRE, INTERCONEXION ELECTRICA ENTRE CONDENSADORA Y EVAPORADORA, SELLO CON ESPUMA FOAM, PERNOS Y CARGA HILTY PARA FIJAR CONDENSADORA A LA BASE, JUNTAS DE NEOPRENO, CONEXION, PRUEBAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

J. N. COYOLXAUHQUI, LOC. EL NARANJAL; MPIO.: JOSÉ MARÍA MORELOS.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE CONTINÚAN LOS TRABAJOS EN EL SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO (SAS-CAB) COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS (PLANCHA VIBRATORIA) EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, COMPACTADA AL 90% DE LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, DE IGUAL MANERA SE CONTINÚA TRABAJANDO EN LA PERFORACIÓN DEL POZO PLUVIAL EN EL ÁREA DONDE SE NOS INDICÓ POR PARTE DE LA DIRECTORA DEL PLANTEL, SE METIÓ MAQUINARIA ESPECIAL PARA LA PERFORACIÓN DE LOS POZOS, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

SECUNDARIA No. 5 ANDRÉS QUINTANA ROO; LOC. JOSÉ MARÍA MORELOS; MPIO.: JOSÉ MARÍA MORELOS.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE ESTUVO REPARANDO DOS LUMINARIAS TIPO REFLECTOR DEBIDO A QUE UNA TORMENTA TIRÓ UNOS ÁRBOLES CERCANOS E HIZO CORTO CIRCUITO, POR LO QUE SE LE COMENTÓ A LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y SE REPARÓ, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

22 DE FEBRERO DEL 2019

TELESECUNDARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO; LOC. CANDELARIA; MPIO.: JOSÉ MARÍA MORELOS.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TRABAJA EN LA FABRICACIÓN DEL REGISTRO PLUVIAL DE 0.90X0.90X1.00 MTS DE MURO DE BLOCK, CON CASTILLOS DE 15X15 CMS Y CADENA DE 15X20 CMS CON ARMEX, CON ACABADO PULIDO EN INTERIOR Y EXTERIOR. INC. RELLENA DE GRAVILLA, PINTURA EXTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, ASÍ COMO LA FABRICACIÓN DE CAPTADOR PLUVIAL DE 0.90X1.85X1.30 M (ANCHO LARGO ALTO) MEDIDAS A PAÑOS EXTERIORES Y FONDO DE CAPTADOR, ELABORADO A BASE DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM JUNTEADO CON CEMENTO-POLVO, PLANTILLA DE NIVELACIÓN ELABORADA CON CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR, CADENA DE DESPLANTE, CASTILLOS ARMADOS Y CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X15 CM. REFORZADOS CON VARILLA DE 3/8" Y ESTRIBOS CON

ALAMBRÓN DE 1/4", CON LOSA DE FONDO DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS. APLANADOS EN MUROS A BASE DE RICH-EMPARCHÉ-ESTUCCO, 2 TAPAS DE FIERRO FUNDIDO DE 60X70 CM (TIPO LIGERO) CON DOBLE BISAGRA, SELLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM². INCLUYE: EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, RELLENO COMPACTO EN CAPAS DE 20 CM EN ÁREA DE CAPTADOR PLUVIAL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

UIMQROO; LOC. LA PRESUMIDA; MPIO.: JOSÉ MARÍA MORELOS.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE CONTINÚA TRABAJANDO EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL FIJO TIPO A BASE DE PERFIL HERCULITE PERFILETTO COLOR BLANCO SEGÚN SE MUESTRA EN PLANOS DE DESPIECE, FIJO A PLAFON REFORZADO MEDIANTE PIJA, VIDRIO PLANO TRANSPARENTE, INCLUYE: VINIL ESMERILADO, EMBUTIDO A ZOCLO A PRESIÓN Y RELLENO Y SELLADO CON YESO ROCA COLOR BLANCO, LAS JUNTAS ENTRE VIDRIOS SERÁN MEDIANTE SELLADOR ESTRUCTURAL COLOR TRANSPARENTE, ALINEADO, NIVELADO, ACARREOS, MANIOBRAS, FIJADO, SELLADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACION, LIMPIEZAS Y TRABAJO TERMINADO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA BATIENTE DE ALUMINIO COLOR BLANCO DIM. 1.00 m. x 2.50 m. A BASE DE PERFIL, CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM, BISAGRAS DE PIVOTE Y BISAGRA HIDRAULICO USO PESADO, INCLUYE: ALINEADO, NIVELADO, PLOMEADO, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, VINIL ESMERILADO SEGÚN PROYECTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, RANURA Y RESANE EN PISO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

NOTA:

DEBIDO A QUE NO HABÍA VEHÍCULO OFICIAL PARA MI COMISIÓN, ME TRASLADÉ EN MI VEHÍCULO PARTICULAR: VOLKSWAGEN POINTER, PLACAS: UTC-597-D

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2019-03-06

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

4210.19

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.