



**SABGOB**  
**SECRETARÍA**  
**ANTICORRUPCIÓN**  
**Y BUEN GOBIERNO**

## **OFICIO IFEQROO DCYSO.0526.19**

### Datos Generales

#### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

#### **Tipo de servidor publico**

No titular

#### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

#### **Ejercicio**

2019

#### **Periodo que se reporta**

marzo

#### **Tipo de viaje**

Nacional

#### **Número de personas acompañantes**

0

#### **Importe ejercido por el total de acompañantes**

0.00

### Datos de la comisión

#### **País de origen**

México

#### **Estado de origen**

Quintana Roo

#### **Ciudad de origen**

Chetumal

#### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

#### **País de destino**

México

## Estado de destino

Quintana Roo

### Ciudad de destino

PUERTO MORELOS Y JOSÉ MARÍA MORELOS

### Motivo del encargo o comisión

SUPERVISIÓN DE OBRA

### Fecha de salida

03/13/2019 - 07:00

### Fecha de regreso

03/14/2019 - 23:00

## Datos de la partida

### Viáticos comprobados

2940.00

### Viáticos no comprobables

0.00

### Importe ejercido por partida de viáticos

2940.00

### Recurso económico

Estatal

### Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2940.00

### Importe total no erogado

0.00

## Reportes

### Actividades realizadas

REPORTE DE COMISIÓN

RECORRIDO DE LOS DIAS DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2019, EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO MORELOS Y JOSÉ MARÍA MORELOS.

LA FINALIDAD DE ESTA COMISIÓN DE TRABAJO, FUÉ PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

13 DE MARZO DEL 2019

PRIM. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LOC. PUERTO MORELOS; MPIO.: PUERTO MORELOS.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TUVO RECORRIDO DE OBRA JUNTO CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL Y EL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA, EN DONDE SE PUDO VERIFICAR LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTARON DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN, POR LO QUE AL TERMINAR EL RECORRIDO DE OBRA SE ACORDÓ LA ENTREGA PARA LA SIGUIENTE SEMANA, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

SECUNDARIA TÉCNICA No. 7 PRIMERO DE JUNIO; LOC. PUERTO MORELOS; MPIO.: PUERTO MORELOS.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TUVO RECORRIDO DE OBRA JUNTO CON EL DIRECTOR DEL PLANTEL Y EL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA, EN DONDE SE PUDO VERIFICAR LOS TRABAJOS QUE SE EJECUTARON DEL PROGRAMA ESCUELAS AL CIEN, POR LO QUE AL TERMINAR EL RECORRIDO DE OBRA SE ACORDÓ LA ENTREGA PARA LA SIGUIENTE SEMANA, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

14 DE MARZO DEL 2019

TELESECUNDARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO; LOC. CANDELARIA; MPIO.: JOSÉ MARÍA MORELOS.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TRABAJA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL REGISTRO PLUVIAL DE 0.90X0.90X1.00 MTS DE MURO DE BLOCK, CON CASTILLOS DE 15X15 CMS Y CADENA DE 15X20 CMS, CON ACABADO PULIDO EN INTERIOR Y EXTERIOR. INC. RELLENO DE GRAVILLA, PINTURA EXTERIOR, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, ASÍ COMO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CAPTADOR PLUVIAL DE 0.90X1.85X1.30 M (ANCHO LARGO ALTO) MEDIDAS A PAÑOS EXTERIORES Y FONDO DE CAPTADOR, ELABORADO A BASE DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM, PLANTILLA DE NIVELACIÓN ELABORADA CON CONCRETO DE 5 CM DE ESPESOR, CADENA DE DESPLANTE, CASTILLOS ARMADOS Y CADENA DE CERRAMIENTO DE 15X15 CM. REFORZADOS CON VARILLA Y ESTRIBOS CON ALAMBRÓN A CADA 20 CM. CON CONCRETO, LOSA DE FONDO DE 10 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS, APLANADOS EN MUROS A BASE DE RICH-EMPARCHE-ESTUCO, TAPAS DE FIERRO FUNDIDO DE 60X70 CM (TIPO LIGERO) CON DOBLE BISAGRA, SELLADO CON CONCRETO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, RELLENO COMPACTO EN CAPAS DE 20 CM EN ÁREA DE CAPTADOR PLUVIAL, CIMBRADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

UIMQROO; LOC. LA PRESUMIDA; MPIO.: JOSÉ MARÍA MORELOS.

EN ESTA VISITA SE HIZO RECORRIDO DE OBRA Y SE OBSERVÓ LO SIGUIENTE:

SE TUVO RECORRIDO DE OBRA JUNTO CON PERSONAL DE LA UIMQROO, EMPRESA CONTRATISTA E IFEQROO, EN DONDE SE RECORRIERON LOS ESPACIOS EN DONDE SE EJECUTAN LOS TRABAJOS DE CANCELERÍA A BASE DE CRISTAL Y ALUMINIO, EL ÁREA DE CUBÍCULOS Y EL AUDITORIO, SE ESTUVO VEIRIFICANDO QUE SE CONTINÚA TRABAJANDO EN EL ÁREA DEL AUDITORIO, EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL FIJO TIPO A BASE DE PERFIL HERCULITE PERFILETTO COLOR BLANCO SEGÚN SE MUESTRA EN PLANOS DE DESPIECE, FIJO A PLAFON REFORZADO MEDIANTE PIJA, VIDRIO PLANO TRANSPARENTE, INCLUYE: VINIL ESMERILADO, EMBUTIDO A ZOCLO A PRESIÓN Y RELLENO Y SELLADO CON YESO ROCA COLOR BLANCO, LAS JUNTAS ENTRE VIDRIOS SERÁN MEDIANTE SELLADOR ESTRUCTURAL COLOR TRANSPARENTE, ALINEADO, NIVELADO, ACARREOS, MANIOBRAS, FIJADO, SELLADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACION, LIMPIEZAS Y TRABAJO TERMINADO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA BATIENTE DE ALUMINIO COLOR BLANCO DIM. 1.00 m. x 2.50 m. A BASE DE PERFIL, CRISTAL TRANSPARENTE DE 6 MM, BISAGRAS DE PIVOTE Y BISAGRA HIDRAULICO USO PESADO, INCLUYE: ALINEADO, NIVELADO, PLOMEADO, ELEVACIONES CUALQUIER ALTURA, VINIL ESMERILADO SEGÚN PROYECTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL TRABAJO, RANURA Y RESANE EN PISO, LIMPIEZAS, TRABAJO TERMINADO, DE IGUAL MANERA SE TOMARON MEDIDAS FÍSICAS Y FOTOGRAFÍAS PARA EL REPORTE FOTOGRÁFICO.

NOTA:

ME TRASLADÉ EN VEHICULO OFICIAL: DODGE ATTITUDE, PLACAS: UUH-690-E

### **Resultados obtenidos**

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

### **Contribuciones**

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN

### **Conclusiones**

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

## **Datos de la información**

### **Periodo de actualización**

enero - marzo

### **Fecha de validación de la información**

2019-03-15

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

### **Importe total de la comisión**

2940.00

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.