



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

LEVANTAMIENTO DE OBRA (DP.200.19)

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

marzo

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Playa del carmen

Motivo del encargo o comisión

LEVANTAMIENTO DE TRABAJOS DE LA CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA UNIDAD ACADÉMICA
PLAYA DEL CARMEN

Fecha de salida

03/08/2019 - 04:00

Fecha de regreso

03/08/2019 - 23:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

2470.00

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2470.23

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

LEVANTAMIENTO DE PERSONAL (2 MAESTROS ALBAÑILES Y 4 AYUDANTES EN ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO, EN PRIMER NIVEL 5 PLAFONEROS, DE IGUAL 5 COLOCADORES DE CANCELERÍA EN CUBÍCULOS Y DE VENTANAS CON ARAÑAS EN CUBÍCULO DEL ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA COMO EN TERRAZA ADEMÁS DE 3 FIERREROS EN PLANTA DE AZOTEA PARA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA SÁNDWICH).

IDENTIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LA CANCELERÍA EN MÓDULOS LATERALES, COMO EL CIERRE DE LA CANCELERÍA EN VENTANAS DEL CUBÍCULO DEL ENCARGADO DE LA BIBLIOTECA Y TERRAZA EN PRIMER NIVEL.

COMPROBACIÓN EN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS EN PLAFÓN RETICULAR Y LISO EN PRIMER NIVEL
VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LA INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE Y AJUSTE DE LA CONEXIÓN DEL BIODIGESTOR AL POZO DE ABSORCIÓN

RECTIFICACIÓN DE CONEXIÓN DE RED PLUVIAL EN PLANTA DE AZOTEA

TERMINACIÓN HASTA OBRA NEGRA DEL CUBO DEL ELEVADOR DE PLANTA BAJA A PRIMER NIVEL

EJECUCIÓN DE LA SEGUNDA PARTE EN ACCESO PRINCIPAL DE OBRA EXTERIOR DEL EDIFICIO.

Resultados obtenidos

CON ESTO SE OBTIENE QUE EL EDIFICIO ESTÁ AL 98 % DE LA CANCELERÍA PERIMETRAL, POR LO QUE EL EDIFICIO YA ESTÁ CERRADO, LO QUE EVITA SU DETERIOR EN ACABADOS.

LOS SERVICIOS SANITARIOS PARA DISCAPACITADOS EN PLANTA BAJA Y PRIMER NIVEL ADEMÁS COMO LOS BAÑOS PARA HOMBRES Y MUJERES ESTÁN TERMINADOS, QUEDANDO PENDIENTE EL SUMINISTRO DE AGUA DE POTABLE, PARA LLEVAR ACABO LAS PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, QUE PERMITE IDENTIFICAR LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN, Y SER CORREGIDAS, ESTO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN SERVICIOS SANITARIOS

EL BIODIGESTOR ESTA CORRECTAMENTE ENCOFRADO ADEMÁS DE REALIZAR LOS AJUSTES PERTINENTES EN LA CONEXIÓN CON EL POZO DE ABSORCIÓN.

LA RED DE AGUA POTABLE ES CON UNA TUBERÍA DE 2" APROXIMADAMENTE, QUE VIENE DESDE EL EDIFICIO ACTUAL DE LA UNIDAD ACADÉMICA HASTA LA BIBLIOTECA EN CONSTRUCCIÓN, POR EL MOMENTO ESTÁN TERMINANDO EL REGISTRO DE LA CAJA DE VÁLVULAS.

LO QUE EN SUMA INDICA SU PRONTA OPERACIÓN DEL EDIFICIO CON LOS SERVICIOS BÁSICOS.

Contribuciones

SE SUGIERE AL SUPERINTENDENTE DE OBRA DE LLEVAR ACABO LAS PRUEBAS HIDROSTÁTICAS EN LA RED DE AGUA POTABLE COMO EN LOS BAÑOS, ESTO PARA IDENTIFICAR POSIBLES FUGAS ADEMÁS RECTIFICAR EL NIVEL DEL BIODIGESTOR CON LA NUEVA LÍNEA AL POZO AL DE ABSORCIÓN, ESTE SENTIDO INDICA QUE LA CUENTA CON LA RECTIFICACIÓN DE PENDIENTE.

Conclusiones

EL EDIFICIO YA CUENTA CON LOS SERVICIOS BÁSICOS EN AGUA Y LUZ ADEMÁS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS, LO QUE PERMITE SU OPERACIÓN, ESTE SENTIDO YA EXISTE LA CANALIZACIÓN Y ENCOFRADO PARA LA RED DE VOS Y DATOS AL EDIFICIO, QUE PERMITE LA CONECTIVIDAD DEL USO DE DATOS INFORMÁTICOS.

CABE SEÑALAR QUE TODA LA CANCELERÍA PERIMETRAL ESTA COMPLETADA, LO QUE ASEGURA LA CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS COMO INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIONES DE AIRES, INSTALACIONES DE RED CONTRA INCENDIOS ETC.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de validación de la información

2019-03-19

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.