



**SABGOB**  
**SECRETARÍA**  
**ANTICORRUPCIÓN**  
**Y BUEN GOBIERNO**

**IFEQROO.DOYE.0604.19**

## Datos Generales

### **Instancia Gubernamental**

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

### **Tipo de servidor publico**

No titular

### **Tipo de responsable del gasto**

Comisión costeadada por el sujeto obligado

### **Ejercicio**

2019

### **Periodo que se reporta**

junio

### **Tipo de viaje**

Nacional

## Datos de la comisión

### **País de origen**

México

### **Estado de origen**

Quintana Roo

### **Ciudad de origen**

Chetumal

### **Municipio de origen**

Othón P. Blanco

### **País de destino**

México

### **Estado de destino**

Quintana Roo

### **Ciudad de destino**

BENITO JUAREZ

**Motivo del encargo o comisión**

SUPERVISION DE OBRA DEL PROGRAMA FAM BASICO

**Fecha de salida**

06/27/2019 - 06:05

**Fecha de regreso**

06/28/2019 - 23:05

**Datos de la partida**

**Viáticos comprobados**

2940.00

**Viáticos no comprobables**

100.00

**Importe ejercido por partida de viáticos**

3040.00

**Recurso económico**

Estatal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

2940.00

**Importe total no erogado**

100.00

**Reportes**

**Actividades realizadas**

INFORME DE COMISION DE TRABAJO

RECORRIDO DEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2019

A CONTINUACION SE DESCRIBEN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DESEMPEÑO DEL RECORRIDO POR EL INSTITUTO ASIGNADA A ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CON MOTIVO DE SUPERVISION DE OBRA A LA INFRAESTRUCTURA FISICA

27 DE JUNIO DEL 2019

CON ESTA FECHA SE INICIO EL RECORRIDO EN VEHICULO OFICIAL MARCA DODGE ATITUDDE PLACAS UUH-721-E PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

- PRIMARIA VICTOR HUGO BOLAÑOS MARTINEZ, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA SUPERVISION FINAL DE LA OBRA SE OBSERVA SE HA CONCLUIDO LA COLOCACION DE CANCELERIA DE MADERA Y CORTINAS ANTICICLONICAS, ADEMAS SE HA CONCLUIDO LA REHABILITACION MENOR EN EDIFICIO C CONSISTENTE EN PINTURA VINILACRILICA, REHABILITACION DE PROTECTORES, MANTENIMIENTO A CORTINAS ANTICICLONICAS, SE OBSERVA AUN NO SE COLOCAN PROTECTORES NUEVOS EN PUERTAS Y VENTANAS DE 3 AULAS INCLUIDA EL AULA NUEVA, LA EMPRESA COMENTA QUE AL FIN DE SEMANA QUEDAN INSTALADAS POR LO QUE SE TOMA LA DECISION JUBNTO CON LA DIRECTORA Y PRESIDENTA DE COMITÉ DE REALIZAR LA ENTREGA EL PROXIMO

MIERCOLES.

- PRIMARIA TRATADOS DE CORDOBA, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA LA EMPRESA SE ENCUENTRA RELIZANDO EL COLADO DEL FIRME PARA EL INTERIOR DE LAS AULAS, SE OBSRVA EL PROCESO CONSTRUCTIVO A TRAVES DE MAESTRAS Y TUBULAR DE ACERO PARA LA UNIFORMIDAD DEL COLADO, ADEMAS SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRAN COLANDO LOS PISOS DE CONCRETO DEL ANDADOR DE LAS AULAS, EN SITIO SE OBSERVA 8 PERSONAS TRABAJANDO Y MATERIALES COMO CEMENTO GRAVA Y POLVO. LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y CABLEADOS ESTAN CONCLUIDOS ASI COMO LOS ACABADOS DE LAS 2 AULAS.

- PRIM JOSE LUIS LOPEZ GIL, LOCALIDAD DE CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVA SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN LA CONSTRUCCION DE LA DIRECCION ESTRUCTURA U1-C DE 2 ENTREEJES DE 3.24 METROS, CABE EMNCIONAR SE HA CONCLUIDO LA CIMENTACION EN SU TOTALIDAD , ASI COMO LOS MUROS DE BLOCK DIVISORIOS Y FACHADAS DEL MISMO. EN REFERENCIA A LA TERMINACION DE 2 AULAS EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO B SE TRABAJA EN LA INSTALACION DE LUMINARIAS AHORRADORAS Y EN LA COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN VENTANAS, SE HA CONCLUIDO LA COLOCACION DE VENTILADORES, ACABADOS EN MUROS , TRABES Y COLUMNAS Y EN EL CALCRETO DE LA AZOTEA JUNTO CON LOS MUROS DOBLES EN FACHADA DE ULTIMO EJE.

- PRIM CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917 LOCALIDAD DE CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN VENTANAS DE LAS 2 AULAS NUEVAS, EN LAS MISMAS SE HA CONCLUIDO LA COLOCACION DE PROTECTORES DE HERRERIA Y LA INSTALACION DE LUMINARIAS Y VENTILADORES, EN REFERENCIA A LA REHABILITACION MENOR EN PLANTA BAJA DE 3 AULAS Y DIRECCION SE TRABAJA EN LA PINTURA VINILACRILICA Y LA COLOCACION DE LUMINARIAS Y VENTILADORES, SE OBSERVA AUN NO SE SUMINISTRA MUEBLE DE DIRECCION , EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A LLEVARLO EL FIN DE SEMANA. SE PROGRAMA ENTREGA DE OBRA PARA EL PROXIMO JUEVES.

28 DE JUNIO DEL 2019.

- JN CHILAM BALAM, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVA SE HA CONCLUIDO LOS TRABAJOS EN LA REHABILITACION DE SANITARIOS, AUN NO SE REHABILITAN LAS PUERTAS DE LOS MISMOS, NI SE REALIZA EL COLADO DE LA MESETA DE CONCRETO PARA 3 LAVABOS, EN LAS AULAS AUN NO SE REALIZA CAMBIO DE LUMINARIAS Y VENTILADORES, SE EXHORTA A CONTRATISTA A AUMENTAR FUERZA DE TRABAJO TODA VEZ QUE SU CONTRATO HA FENECIDO Y SERA ACREEDOR A LAS PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO EN VIGOR.

- JN MUNDO MAYA, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA REHABILITACION DE PROTECTORES DE VENTANAS Y TAMBIEN EN LA INSTALACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO, ADICIONAL SE TRABAJAN DETALLES EN PINTURA DE MUROS Y RESANE DE FISURAS Y DESPOSTILLAMIENTOS, SE INDICA A CONTRATISTA A TRABAJAR LA REHABILITACION

DE CANCELERIA DE MADERA DEL EDIFICIO C

• JN HUNAB KU, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVA AUN NO SE TRABAJA LA COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO A Y B POR LO SE EXHORTA A CONTRATISTA A AUMENTAR FUERZA DE TRABAJO TODA VEZ QUE SU CONTRATO HA FENECIDO Y SERA ACREEDOR A LAS PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO EN VIGOR.

• TV SEC ANTONIO MEDIZ BOLIO, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVA SE TRABAJA EN EL SUMINISTRO DE VIGUETA Y BOVEDILLA PARA LA LOSA DE AZOTEA SE PLANEA COLAR EN LOS PROXIMOS 3 DIAS, EN PLANTA BAJA SE TRABAJA LA COLOCACION DE LUMINARIAS, VENTILADORES Y CONTACTOS Y ASU VEZ EN LA COLOCACION DE PISOS DE LOSETA PARA EL AULA, SE OBSERVA QUE ESTA PREPARA EL AREA PARA COLAR DE PASILLOS DE CUBO DE ESCALERA Y AULA ASI COMO DE LOS PISOS DE CONCRETO DE OBRA EXTERIOR. SE INDICA A CONTRATISTA A AUMENTAR SU FUERZA DE TRABAJO YA QUE PUEDE SER ACREEDOR A SANCIONES.

OBSERVACIONES: SE RECABARON SELLOS CORRESPONDIENTES Y DONDE NO SE ENCONTRARON AUTORIDADES ME RESPALDO CON SELLO DE ESCUELAS CERCANAS.

NOTA: ME TRASLADE DE IDA Y DE VUELTA EN VEHICULO OFICIAL MARCA DODGE ATITUDDE PLACAS UUH-721-E PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

### **Resultados obtenidos**

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

### **Contribuciones**

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACION.

### **Conclusiones**

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS.

## Datos de la información

### **Periodo de actualización**

abril - junio

### **Fecha de validación de la información**

2019-07-02

### **Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCION ADMINISTRATIVA

### **Importe total de la comisión**

2940.00

COMISIONADO  
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.