



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

SEGUIMIENTO DE OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA FAMBAS

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

junio

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

OTHON P. BLANCO

Motivo del encargo o comisión

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y VIGILANCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Fecha de salida

06/25/2019 - 08:00

Fecha de regreso

06/27/2019 - 16:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

600.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

600.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

PREESCOLAR CARMEN OCHOA DE MERINO: SE REALIZÓ UN RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA JUNTO CON LA DIRECTORA CON EL FIN DE VERIFICAR LOS TRABAJOS REALIZADOS Y PROCEDER A LA PROGRAMACIÓN DEL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN; DURANTE EL RECORRIDO SE OBSERVÓ QUE EL MÓDULO DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS SE ENCUENTRA TERMINADO, LOS PRETILES PARA CONTENCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA PLUVIAL CORRESPONDIENTES A CADA NAVE DE AULAS YA SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE HABILITADOS. TODAS LAS AULAS CUENTAN CON VENTILADORES Y LUMINARIAS NUEVAS ASÍ COMO CANCELERÍA Y HERRERÍA REHABILITADA. SE REALIZÓ EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO CORRESPONDIENTE.

Resultados obtenidos

TELESECUNDARIA CARLOS HOY: SE REALIZÓ UN RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA JUNTO CON EL DIRECTOR CON EL FIN DE VERIFICAR LOS TRABAJOS REALIZADOS; DURANTE EL RECORRIDO SE OBSERVÓ QUE EN EL AULA QUE PREVIAMENTE ERA USADA COMO LABORATORIO AÚN HACE FALTA CANCELAR UNAS SALIDAS SANITARIAS, TAMBIÉN SE OBSERVA QUE ALGUNAS DE LA LUMINARIAS EN PASILLO SE ENCUENTRAN DESCOLGADAS. HACE FALTA LA INSTALACIÓN DE ALGUNAS LUMINARIAS Y VENTILADORES EN UNA DE LAS AULAS. LA PRESIDENTA DEL COMITÉ REPORTA QUE UNA DE LAS LUMINARIAS PUNTA DE POSTE A LA QUE SE LE DIÓ MANTENIMIENTO NO ENCIENDE Y QUE AÚN NO SE REALIZA EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS PORTONES DE ACCESO PRINCIPAL Y DE ACCESO A LA CANCHA LATERAL.

Contribuciones

PRIMARIA 14 DE SEPTIEMBRE: SE REALIZÓ UN RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA JUNTO CON EL SUPERINTENDENTE DE LA OBRA YA QUE EL DIRECTOR SE ENCONTRABA FUERA DE LA COMUNIDAD AL MOMENTO DE LA VISITA; DURANTE EL RECORRIDO SE OBSERVÓ QUE TANTO EN EL AULA COMO EN LOS BAÑOS YA SE ENCUENTRAN LOS MUROS ERGUIDOS Y LA LOSA COLADA, EN AMBOS CASOS SE TRABAJA EN LOS APLANADOS DE MUROS Y PLAFONES ASÍ COMO EL COLADO DE PISO DE CONCRETO.

PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ: SE REALIZÓ UN RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA JUNTO CON EL DIRECTOR CON EL FIN DE VERIFICAR LOS TRABAJOS REALIZADOS; DURANTE EL RECORRIDO SE OBSERVÓ QUE

EL EDIFICIO DE AULAS YA SE ENCUENTRA REHABILITADO EN SU TOTALIDAD ASÍ COMO LOS SERVICIOS SANITARIOS, ACTUALMENTE SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA COLOCACIÓN DE LA CERCA PERIMETRAL DE REJACERO, UNAS VEZ TERMINADA LO ÚNICO QUE QUEDARÍA PENDIENTE SERÍA EL COLADO DE LA PLAZA CÍVICA QUE ABARCARÁ EL ÁREA ENTRE EL ANDADOR QUE CONDUCE AL COMEDOR Y EL ANDADOR QUE CONDUCE A LOS SERVICIOS SANITARIOS.

Conclusiones

PREESCOLAR MARIA JESUS MALDONADO LUGO: SE REALIZÓ UN RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA JUNTO CON LA DIRECTORA CON EL FIN DE VERIFICAR LOS TRABAJOS REALIZADOS Y PROCEDER A LA PROGRAMACIÓN DEL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN; DURANTE EL RECORRIDO SE OBSERVÓ QUE EL MÓDULO DE BAÑO PARA DISCAPACITADOS YA SE ENCUENTRA TERMINADO, SE LE INSTRUYE A LA EMPRESA HACER LIMPIEZA DEL MISMO. DE IGUAL MANERA SE OBSERVA QUE SE REHABILITÓ EL ÁREA DE LAMBRÍN QUE SE ENCONTRABA DESPRENDIDA EN UNO DE LOS BAÑOS EXISTENTES, SE TERMINARON DE COLOCAR LAS LUMINARIAS Y VENTILADORES QUE HACÍAN FALTA Y SE REALIZÓ EL SUMINISTRO DEL MOBILIARIO CORRESPONDIENTE, LO ÚNICO QUE QUEDA PENDIENTE ES LA DEMOLICIÓN DEL CONCRETO RESIDUAL PRODUCTO DEL COLADO DE PASILLOS QUE SE ACUMULÓ EN LOS CANALES DE CONDUCCIÓN DE AGUA PLUVIAL YA QUE EL AGUA SE ESTANCA EN ELLOS Y DEJAN DE CUMPLIR SU FUNCIÓN.

Datos de la información

Periodo de actualización

abril - junio

Fecha de validación de la información

2019-07-12

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Importe total de la comisión

600.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.