



SABGOB
SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO

IFEQROO.DOYE.0719.19

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comisión

SUPERVISION DE OBRA DEL PROGRAMA FAM BASICO

Fecha de salida

07/10/2019 - 06:50

Fecha de regreso

07/11/2019 - 23:50

Datos de la partida

Viáticos comprobados

3040.00

Viáticos no comprobables

0.00

Importe ejercido por partida de viáticos

3040.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3040.00

Importe total no erogado

0.00

Reportes

Actividades realizadas

INFORME DE COMISION DE TRABAJO

RECORRIDO DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2019

A CONTINUACION SE DESCRIBEN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL DESEMPEÑO DEL RECORRIDO POR EL INSTITUTO ASIGNADA A ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ CON MOTIVO DE SUPERVISION DE OBRA A LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA.

10 DE JULIO DEL 2019

CON ESTA FECHA SE INICIO EL RECORRIDO EN VEHICULO OFICIAL MARCA DODGE ATITUDDE PLACAS UUH-721-E PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

- PRIMARIA TRATADOS DE CORDOBA, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA RECORRIDO DE SUPERVISION SE OBSERVA SE TRABAJA EN CALCRETO DE AZOTEA CON DESNIVEL HACIA LA PARTE POSTERIOR DEL EDIFICIO DONDE SE CAPTARAN 2 BAJANTES PLUVIALES DE PVC, ASI MISMO SE OBSERVA AL INTERIOR DE LAS AULAS YA CONCLUIDA LA PINTURA, PROTECTORES, ANTICICLONICAS Y CANCELERIA DE ALUMINIO /MADERA, ASI COMO INSTALACIONES ELECTRICAS, LOS PISOS DE LOSETA AUN NO ESTAN COLOCADOS COMENTA TENER ATRASO POR EL PROVEEDOR. EN OBRA EXTERIOR ESTA CONCLUIDO LOS ANDADORES, EN EL CUAL EN EL PERIMETRO SE AUTORIZO RELLENO PARA REALIZAR UN TALUD.

- PRIM JOSE LUIS LOPEZ GIL, LOCALIDAD DE CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVA QUE EN LA CONSTRUCCION DE LA DIRECCION AUN SE TRABAJA EN APLANADOS DE MUROS Y PLAFONES, SALIDAS ELECTRICAS DEL EDIFICIO, ALBAÑILERIA EN MUROS DE SANITARIOS E INSTALACIONES, CONSTRUCCION DE CUBO DE TINACOS; CON RESPECTO A LA TERMINACION DE LAS 2 AULAS SE HA CONCLUIDO LA IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA, COLOCACION DE PISOS DE LOSETA, Y LA COLOCACION DE

CANCELERIA DE ALUMINIO EN VENTANAS, ADICIONAL SE HAN INSTALADO LAS LUMINARIAS Y VENTILADORES EN LAS AULAS.

- TV SEC ANTONIO MEDIZ BOLIO, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVA SE TRABAJA EN PLANTA ALTA LOS APLANADOS DE BARANDAL A BASE DE MURO DE BLOCK, NIVELACION DE PISOS AL INTERIOR DE LAS 2 AULAS PARA POSTERIOR REALIZAR LA COLOCACION DE LOSETA DE CERAMICA, DE LA MISMA FORMA SE OBSERVA SE HAN CABLEADO TODAS LAS SALIDAS ELECTRICAS, EN AZOTEA SE CONCLUYO AFINE DE LA MISMA; EN PLANTA BAJA SE HA CONCLUIDO LA COLOCACION DE PISOS DE LOSETA E INSTALACION DE LUMINARIAS Y VENTILADORES ASI COMO LA PINTURA VINILICA INTERIOR. SE EXHORTA A CONTRATISTA A COLOCAR LA CANCELERIA DE ALUMINIO EN VENTANAS DE LAS 3 AULAS.

- JN TZOLKIN, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVA SE HAN REALIZADO LA COLOCACION DE VENTILADORES EN LOS EDIFICIOS "A" Y "B", ASI COMO SE TRABAJA LA COLOCACION DE TINACOS EN CUBO. SE REvisa CHECK LIST DE TRABAJOS FALTANTES PARA PRIORIZAR LA CONCLUSION DE LA OBRA.

11 DE JULIO DEL 2019.

- PRIM CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917 LOCALIDAD DE CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA, CON LA PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DEL AREA DE PLANEACION DE LA SEQ, COMITÉ DE OBRA Y DIRECTOR DEL PLANTEL SE REALIZO RECORRIDO DE LA OBRA DONDE SE OBSERVO QUE LA OBRA ESTA CONCLUIDA Y COMO META FUE LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA U2-C EN LA PLANTA ALTA YA CON TODOS LOS SERVICIOS Y PROTECCIONES CONCLUIDAS. SE REALIZO LA FIRMA CORRESPONDIENTE.

- JN SIHO PAL, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVA SE TRABAJA EN LA ESTRUCTURA Y FALDONES DE TECHUMBRE TIPO ARCOTECHO, LA OBRA DEBE ESTAR CONCLUIDA PARA EL DIA MIERCOLES DE LA PROXIMA SEMANA.

- JN CINCO DE JUNIO, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVA SE HA REALIZADO LA IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO A Y B , SE HAN INSTALADO LOS VENTILADORES DE LOS MISMOS Y EN SITIO SE OBSERVAN LA LUMINARIAS FLUORECENTES A COLOCAR, ASI COMO 3 TINACOS ROTOPLAS.

- JN RAFAEL EUSTACIO MELGAR, LOCALIDAD CANCUN MPIO. BENITO JUAREZ

SE REALIZA VISITA AL PLANTEL SE OBSERVA AUN NO HAY PERSONAL DE LA EMPRESA REALIZANDO TRABAJOS , POR LO SE EXHORTA A CONTRATISTA A AUMENTAR FUERZA DE TRABAJO TODA VEZ QUE SU CONTRATO HA FENECIDO Y SERA

ACREEDOR A LAS PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO EN VIGOR.

OBSERVACIONES: POR PERIODO VACACIONAL NO SE RECABARON LOS SELLOS CORRESPONDIENTES, ME RESPALDO CON SELLO DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO.

NOTA: ME TRASLADE DE IDA Y DE VUELTA EN VEHICULO OFICIAL MARCA DODGE ATITUDDE PLACAS UUH-721-E PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN.

Conclusiones

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2019-07-15

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

3040.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.