



SABGOB

**SECRETARÍA
ANTICORRUPCIÓN
Y BUEN GOBIERNO**

IFEQROO.DOYE.768.19

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

julio

Tipo de viaje

Local

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

BENITO JUAREZ Y SOLIDARIDAD

Motivo del encargo o comisión

SUPERVICION DE OBRA DE PLANTELES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA FAM

Fecha de salida

07/16/2019 - 06:00

Fecha de regreso

07/19/2019 - 19:00

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de viáticos

870.00

Recurso económico

Estatat

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

3680.00

Importe total no erogado

1800.00

Reportes

Actividades realizadas

16 DE JULIO DEL 2019

ME TRASLADE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL QUINTANA ROO, EN ATTITUDE 692-E

A LAS 6:00AM DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2019, LLEGANDO AL FRACCIONAMIENTO PESCADORES DE PLAYA DEL CARMEN.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO PESCADORES, PLAYA DEL CARMEN. (1)

11:00-1:00PM

EN EL PREDIO DE PESCADORES, DEL CONTRATO DE OMI, OBSERVE QUE SE TIENEN LOS AVANCES EN APLANADOS EN CASI TODOS LOS MUROS Y PLAFONES, FABRICACION DE LA CISTERNA COMPLETA, COLOCACION DE LUMUNARIAS Y VENTILADORES EN PLANTA BAJA. EN LOS BAÑOS SE ESTA PONIENDO LAMBRIN, SEGÚN DISEÑO.

REPORTAN BUEN AVANCE.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO PESCADORES, PLAYA DEL CARMEN. (2)

12:00-2:00PM

EN EL MISMO PREDIO, PERO DEL EDIFICIO B, DEL CONTRATO DE RAUL ARIEL HERNANDEZ CEBALLOS, OBSERVE QUE SE CONTIUNA HABILITANDO LA LOSA DE AZOTEA CON VIGUETA Y BOBEDILLA. SE PRETENDE COLAR EN BREVEZ DIAS. CONTINUAN EN ESTATUS DE ATRASO, SIN EMBARGO, PUEDEN NIVELARSE SI AUMENTAN EL NUMERO DE JORNADAS O DE PERSONAL.

SECUNDARIA DE NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO PESCADORES, PLAYA DEL CARMEN. (1)

2:00-4:00PM

EN EL MISMO PREDIO, PERO DEL LADO DE LA SECUNDARIA, SE COLO EL PASILLO DEL AULA, ASI COMO SE ESTA APLICANDO PINTURA EN LOS MUROS TERMINADOS. SE SUMINISTRA YA LOS ACCESORIOS Y MUEBLES DE LOS BAÑOS. REPORTAN UN BUEN AVANCE, LO QUE CONLLEVA A ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA.

SECUNDARIA DE NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO PESCADORES, PLAYA DEL CARMEN. (2)

4:00-6:00PM

EN LA MISMA AREA, PERO DEL CONTRATO DE HECTOR MANUEL VILLANUEVA OJEDA, SE REPORTA QUE ESTAN TRABAJANDO EN EL COLADO DE LA LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE AZOTEA, Y LA EXCAVACION DEL AREA DONDE SE HARA LA CISTERNA.

SE REPORTA BUEN AVANCE.

ME TRASLADE A LA CIUDAD DE CANCUN, DONDE PRECNOTE.

17 DE JULIO DEL 2019

PRIMARIA DE NUEVA CREACION, PASEOS KUSAMIL, CANCUN.

8:00-11:00AM

ME TRASLADÉ AL FRACC. PASEOS KUSAMIL, DONDE OBSERVE LOS AVANCES DE BIOARC, QUE CONSISTEN EN COLADO DE LOSA DE AZOTEA, ASÍ COMO APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES DE EDIFICIO A Y EDIFICIO B.

SE REPORTA UN BUEN AVANCE, LO QUE CONLLEVA A QUE SE ENTREGUEN LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA.

Resultados obtenidos

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, PASEOS KUSAMIL, CANCUN.

11:00-01:00PM

EN EL MISMO SITIO, PERO DEL AREA DEL JARDIN DE NIÑOS, OBSERVE QUE YA SE TIENE TODA LA ESTRUCTURA TERMINADA, CALCRETO EN LOSA ASÍ COMO LOS APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES.

SE ESTA HABILITANDO EL CUBRETINACOS EN LOSA DE AZOTEA.

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, PRIVADA SAC-BE, CANCUN.

1:00-3:00PM

ME TRASLADÉ AL FRACC. PRIVADA SAC-BE, DONDE OBSERVE QUE YA SE COLARON TODAS LAS LOSAS Y EN GENERAL TODA LA ESTRUCTURA. SE ESTA APLICANDO EL CALCRETO EN LA LOSA DE AZOTEA, SE ESTAN APLANANDO LOS MUROS Y PLAFONES Y SE ESTA CONSTRUYENDO LA CISTERNA DE CONCRETO.

REPORTAN BUEN AVANCE.

PRIMARIA DE NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO SACBE, CANCUN.

3:00-5:00PM

EN EL MISMO PREDIO, PERO DEL LADO DE LA PRIMARIA, OBSERVE QUE SE ESTA HABILITANDO LA LOSA DE AZOTEA CON VIGUETA Y BOVEDILLA, ASÍ COMO ALGUNOS MUROS DE AMBAS PLANTAS.

EN EL EDIFICIO B, SE CONSTRUYERON LOS MUROS CABECEROS Y SE ESTA RELLENANDO PARA PONER LOSETA.

SE REPORTAN ATRASOS.

PERCNOTE EN CANCUN.

18 DE JULIO DEL 2019

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO ARCOS PARAISO.

8:00-11:00

SE REALIZÓ SUPERVISION EN ESTA FECHA, DONDE SE OBSERVO QUE SE ESTA COLANDO LA LOSA DE VIGUETA Y BOBEDILLA, APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES ASÍ COMO RELLENOS EN AULAS PARA RECIBIR FIRME DE CONCRETO. SE REPORTA BUEN AVANCE.

Contribuciones

PRIMARIA DE NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO ARCOS PARAISO.

11:00-3:00PM

ME TRASLADÉ A LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION DEL FRACC. ARCOS PARAISO, DONDE OBSERVE QUE YA SE COLO LA LOSA DE AZOTEA DE EDIFICIO A Y LOSA DE ENTREPISO DE EDIFICIO B (SOLO ESO CONLLEVA EL CONTRATO, AUNQUE ES DE 2 NIVELES). TAMBEIN OBSERVE QUE SE ESTAN APLANANDO MUROS Y PLAFONES, ASÍ COMO APLICACIÓN DE CALCRETO EN AZOTEA.

SE REPORTA BUEN AVANCE

JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO PUNTA IKAL.

3:00-6:00PM

ME TRASLADÉ AL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION, DONDE OBSERVE QUE SE ESTA TRABAJANDO EN EL RECUBRIMIENTO EN PISOS Y EN LAS MOCHETAS DE FACHADA. SE ESTAN COLOCANDO LUMINARIAS Y VENTILADORES EN AULAS. Y PINTURA

EN OBRA EXTERIOR, SE ESTA EXRENDIENDO LA MALLA ELECTROSOLDADA PARA COLAR LAS PLACAS DE PLAZA CIVICA.

PERCNOTE EN CANCUN.

19 DE JULIO DEL 2019

PRIMARIA DE NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO PUNTA IKAL.

8:00-11:00AM

ME TRASLADÉ AL PREDIO DE PUNTA IKAL, AL ÁREA DE LA PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN, DONDE OBSERVE QUE SE ESTÁN APLANANDO LOS MUROS Y LOS PLAFONES, ASÍ COMO PINTURA Y COLOCACIÓN DE VENTILADORES Y LUMINARIAS EN PLANTA BAJA.

EL EDIFICIO B SE ESTÁ APLANANDO Y RELLENANDO PARA RECIBIR FIRME DE CONCRETO.

SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO PUNTA IKAL (1)

11:00-2:00PM

EN EL MISMO COMPLEJO DE PUNTA IKAL, PERO EN EL ÁREA DE LA SECUNDARIA DEL CONTRATISTA, DALBAH, S.A. DE C.V. OBSERVANDO QUE SE APLANA TODO EL EDIFICIO, TANTO MUROS COMO PLAFONES. TAMBIÉN SE ESTÁ PINTANDO ÁREAS, SE ESTÁ COLOCANDO PROTECTORES DE HERRERÍA EN PLANTA BAJA.

REPORTAN UN BUEN AVANCE.

SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO PUNTA IKAL (2)

2:00-6:00PM

EN LA MISMA ÁREA, PERO DEL EDIFICIO B, DEL CONTRATISTA EVO HD, CONSTATO LOS AVANCES EN LOS APLANADOS DE MUROS Y PLAFONES, RODAPIE PARA PLAZA CÍVICA, RELLENOS EN LAS AULAS PARA RECIBIR FIRME DE CONCRETO.

SE REPORTA BUEN AVANCE.

PERCNOTE EN CANCÚN

Conclusiones

20 DE JULIO DEL 2019

PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO PESCADORES, PLAYA DEL CARMEN. (1)

11:00-1:00PM

EN EL PREDIO DE PESCADORES, DEL CONTRATO DE OMI, OBSERVE QUE SE TIENEN LOS AVANCES EN APLANADOS EN CASI TODOS LOS MUROS Y PLAFONES, FABRICACIÓN DE LA CISTERNA COMPLETA, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS Y VENTILADORES EN PLANTA BAJA. EN LOS BAÑOS SE ESTÁ PONIENDO LAMBRÍN, SEGÚN DISEÑO.

REPORTAN BUEN AVANCE.

PRIMARIA DE NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO PESCADORES, PLAYA DEL CARMEN. (2)

12:00-2:00PM

EN EL MISMO PREDIO, PERO DEL EDIFICIO B, DEL CONTRATO DE RAÚL ARIEL HERNÁNDEZ CEBALLOS, OBSERVE QUE SE CONTINÚA HABILITANDO LA LOSA DE AZOTEA CON VIGUETA Y BOVEDILLA. SE PRETENDE COLAR EN BREVEZ DÍAS. CONTINÚAN EN ESTATUS DE ATRASO, SIN EMBARGO, PUEDEN NIVELARSE SI AUMENTAN EL NÚMERO DE JORNADAS O DE PERSONAL.

SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO PESCADORES, PLAYA DEL CARMEN. (1)

2:00-4:00PM

EN EL MISMO PREDIO, PERO DEL LADO DE LA SECUNDARIA, SE COLO EL PASILLO DEL AULA, ASÍ COMO SE ESTÁ APLICANDO PINTURA EN LOS MUROS TERMINADOS. SE SUMINISTRA YA LOS ACCESORIOS Y MUEBLES DE LOS BAÑOS. REPORTAN UN BUEN AVANCE, LO QUE CONLLEVA A ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA.

SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN, FRACCIONAMIENTO PESCADORES, PLAYA DEL CARMEN. (2)

4:00-6:00PM

EN LA MISMA ÁREA, PERO DEL CONTRATO DE HÉCTOR MANUEL VILLANUEVA OJEDA, SE REPORTA QUE ESTÁN TRABAJANDO EN EL COLADO DE LA LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA DE AZOTEA, Y LA EXCAVACIÓN DEL ÁREA DONDE SE HARÁ LA CISTERNA.

SE REPORTA BUEN AVANCE.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de validación de la información

2019-07-22

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Importe total de la comisión

5480.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.