



INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

FECHA DE ELABORACIÓN

28 DE AGOSTO DEL 2018

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 29/AGO/2018 AL 31/AGO/2018
LUGAR DE LA COMISIÓN	CAN CÚN, Q.ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 5,250.00

DANDO CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO REALIZADO EN VISTA ANTERIOR A ESTA, EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR DE OBRAS EL ING. MIGUEL ANGEL COLLI BALAM, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE OBRAS QUE LE TIENEN ASIGNADAS EN LOS MUNICIPIOS DE BENITO JUAREZ, COZUMEL Y PUERTO MORELOS, MISMAS QUE FUERON VERIFICADAS FÍSICAMENTE OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

EN LAS OBRAS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL, SE DETECTO LO SIGUIENTE:

ESCUELA PREESCOLAR PABLO NERUDA:

- EN LOS BAÑOS DE NIÑAS Y NIÑOS, QUEDA PENDIENTE POR REALIZAR DETALLES EN LOS MUROS DONDE FUERON COLADAS LAS PUERTAS DE MADERA CON PROTECTORES, ASI MISMO SE OBSERVÓ QUE NO CIERRA CORRECTAMENTE DICHO PROTECTOR.
- EN 4 SALONES, BODEGA Y DIRECCIÓN ESTAN COLOCANDO VENTILADORES Y LAMPARAS.
- LA PINTURA AMARILLA COLOCADA EN LAS RAMPAS PARA DISCAPASITADOS ES DE MALA CALIDAD DEBIDO A QUE SE ESTA DESPRENDIENDO.

ESCUELA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA:

- A LA FECHA DE VISITA ESTA PENDIENTE POR COLOCAR EL IMPERMEABILIZANTE EN LOSA, ACCESORIOS DE BAÑOS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN RAMPAS.

ESCUELA PREESCOLAR INDEPENDENCIA:

- SE PUDO OBSERVAR QUE LA EMPRESA CUENTA CON PERSONAL TRABAJANDO EN OBRA, COLOCANDO LAMPARAS EN LOS PASILLOS.
- LA DIRECTORA DEL PLANTEL ACORDO CON EL SUPERVISOR DE ESTA IFEQROO Y LA EMPRESA CONTRATISTA DEFINIR LOS CONCEPTOS A EJECUTAR POR CAMBIOS EN EL PROYECTO.



ESCUELA PREESCOLAR LA PRIMAVERA:

- DEBIDO A QUE DURANTE LA MAÑANA HAY CLASES LA EMPRESA SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR LAS TARDES YA QUE SE ESTA CONSTRUYENDO LA ESTRUCTURA DE LA TECHUMBRE.

ESCUELA PREESCOLAR MARIANO AZUELA:

- SE OBSERVA QUE AL DOMO LE FALTA COLOCAR SUS BAJANTES DE AGUA PLUVIAL.
- ASI MISMO COMENTA LA DIRECTORA DEL PLANTEL QUE EXISTEN CONCEPTOS REALIZADOS POR PADRES DE FAMILIA, POR LO CUAL SERAN SUSTITUIDOS POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MISMOS QUE YA FUERON CORROBORADOS CON EL SUPERVISOR DE LA OBRA POR PARTE DE LA IFEQROO Y LA EMPRESA CONTRATISTA.

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ:

ESCUELA PRIMARIA 24 DE NOVIEMBRE

- SE ENCUENTRAN REALIZANDO TRABAJOS DE HERRERIA EN LO QUE CORRESPONDE A PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS, ASI COMO LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS DETALLES DONDE ESTAN TRABAJANDO LA HERRERIA.

ESCUELA PREESCOLAR 21 DE ABRIL

- LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, SIN EMBARGO SE LE SOLICITO AL SUPERVISOR DEL IFEQROO CONTACTAR A LA EMPRESA CONTRATISTA PARA QUE CORRIJA LA PINTURA COLOCADA EN LAS RAMPAS YA QUE SE ESTA DESPRENDIENDO.

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA CARMEN SERDAN

- A LA FECHA QUEDA PENDIENTE EL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS.
- EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA ESTA PENDIENTE COLOCAR EL IMPERMEABILIZANTE, YA QUE COMENTA EL CONTRATISTA QUE POR LAS CONDICIONES DEL CLIMA NO LES HA PERMITIDO APLICARLO.
- LA EMPRESA CONTRATISTA
- SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA GENERAL.

MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESCUELA SECUNDARIA PRIMERO DE JUNIO

- SE PUDO OBSERVAR QUE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO LA EMPRESA CONTRATISTA CORRESPONDE AL COLADO DE PLACAS DE CONCRETO EN EL AREA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES.

FIRMA DEL COMISIONADO



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



QROO.gob.mx

RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Cozumel, Puerto Morelos y Can Cun

Motivo del encargo o comisión

RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Fecha de salida

2018-08-29

Fecha de regreso

2018-08-31

Datos de la partida

Viáticos comprobados

4910.33

Viáticos sin comprobar

339.67

Importe ejercido por partida

4910.33

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

4910.33

Importe total no erogado

339.67

Fecha de entrega del informe

2018-09-03

Reportes

Actividades realizadas

DANDO CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO REALIZADO EN VISTA ANTERIOR A ESTA, EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR DE OBRAS EL ING. MIGUEL ANGEL COLLI BALAM, SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE OBRAS QUE LE TIENEN ASIGNADAS EN LOS MUNICIPIOS DE BENITO JUAREZ, COZUMEL Y PUERTO MORELOS, MISMAS QUE FUERON VERIFICADAS FÍSICAMENTE

Resultados obtenidos

EN LAS OBRAS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN EL MUNICIPIO DE COZUMEL, SE DETECTO LO SIGUIENTE:

ESCUELA PREESCOLAR PABLO NERUDA:

- EN LOS BAÑOS DE NIÑAS Y NIÑOS, QUEDA PENDIENTE POR REALIZAR DETALLES EN LOS MUROS DONDE FUERON COLADAS LAS PUERTAS DE MADERA CON PROTECTORES, ASI MISMO SE OBSERVÒ QUE NO CIERRA CORRECTAMENTE DICHO PROTECTOR.
- EN 4 SALONES, BODEGA Y DIRECCIÓN ESTAN COLOCANDO VENTILADORES Y LAMPARAS.
- LA PINTURA AMARILLA COLOCADA EN LAS RAMPAS PARA DISCAPASITADOS ES DE MALA CALIDAD DEBIDO A QUE SE ESTA DESPRENDIENDO.

ESCUELA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA:

- A LA FECHA DE VISITA ESTA PENDIENTE POR COLOCAR EL IMPERMEABILIZANTE EN LOSA, ACCESORIOS DE BAÑOS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN RAMPAS.

ESCUELA PREESCOLAR INDEPENDENCIA:

- SE PUDO OBSERVAR QUE LA EMPRESA CUENTA CON PERSONAL TRABAJANDO EN OBRA, COLOCANDO LAMPARAS EN LOS PASILLOS.

- LA DIRECTORA DEL PLANTEL ACORDO CON EL SUPERVISOR DE ESTA IFEQROO Y LA EMPRESA CONTRATISTA DEFINIR LOS CONCEPTOS A EJECUTAR POR CAMBIOS EN EL PROYECTO.

ESCUELA PREESCOLAR LA PRIMAVERA:

- DEBIDO A QUE DURANTE LA MAÑANA HAY CLASES LA EMPRESA SE ENCUENTRA TRABAJANDO POR LAS TARDES YA QUE SE ESTA CONSTRUYENDO LA ESTRUCTURA DE LA TECHUMBRE.

ESCUELA PREESCOLAR MARIANO AZUELA:

- SE OBSERVA QUE AL DOMO LE FALTA COLOCAR SUS BAJANTES DE AGUA PLUVIAL.
- ASÍ MISMO COMENTA LA DIRECTORA DEL PLANTEL QUE EXISTEN CONCEPTOS REALIZADOS POR PADRES DE FAMILIA, POR LO CUAL SERÁN SUSTITUIDOS POR CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, MISMOS QUE YA FUERON CORROBORADOS CON EL SUPERVISOR DE LA OBRA POR PARTE DE LA IFEQROO Y LA EMPRESA CONTRATISTA.

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ:

ESCUELA PRIMARIA 24 DE NOVIEMBRE

- SE ENCUENTRAN REALIZANDO TRABAJOS DE HERRERIA EN LO QUE CORRESPONDE A PROTECTORES DE PUERTAS Y VENTANAS, ASI COMO LA APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS DETALLES DONDE ESTAN TRABAJANDO LA HERRERIA.

ESCUELA PREESCOLAR 21 DE ABRIL

- LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, SIN EMBARGO SE LE SOLICITO AL SUPERVISOR DEL IFEQROO CONTACTAR A LA EMPRESA CONTRATISTA PARA QUE CORRIJA LA PINTURA COLOCADA EN LAS RAMPAS YA QUE SE ESTA DESPRENDIENDO.

ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA CARMEN SERDAN

- A LA FECHA QUEDA PENDIENTE EL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS.
- EN EL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA ESTA PENDIENTE COLOCAR EL IMPERMEABILIZANTE, YA QUE COMENTA EL CONTRATISTA QUE POR LAS CONDICIONES DEL CLIMA NO LES HA PERMITIDO APLICARLO.
- LA EMPRESA CONTRATISTA SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA GENERAL.

MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS

ESCUELA SECUNDARIA PRIMERO DE JUNIO

- SE PUDO OBSERVAR QUE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO LA EMPRESA CONTRATISTA CORRESPONDE AL COLADO DE PLACAS DE CONCRETO EN EL AREA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES.

Contribuciones

VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.

Conclusiones

DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARÁ SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%.

Datos de la información

Periodo de actualización

julio - septiembre

Fecha de actualización de la información

2018-09-03

Fecha de validación de la información

2018-09-04

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

5250.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)


Arq. José Oswaldo Cruz Domínguez.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: 1011

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA
CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C. JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ
LABORO EN ESTA CIUDAD DE COZUMEL DEL MUNICIPIO DE COZUMEL
EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2018

Adriana C. Andueenda V.
NOMBRE Y FIRMA

SEO
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
JARDÍN DE NIÑOS
"PABLO NERUDA"
CLAVE: 23DJN0251W
COZUMEL, Q. ROO
SELLO

SEO
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
JARDIN DE NIÑOS
"MARIANO AZUELA"
CLAVE: 23DJN0265Z
ZONA ESCOLAR 033
COZUMEL, Q. ROO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION
EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

C. CARLOS ERNESTO LOZANO CUELLAR

NOMBRE Y FIRMA

SELLO

SEO
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
JARDIN DE NIÑOS
"INDEPENDENCIA"
23DJN0053W
COZUMEL, Q. ROO

Irene del S. Noh Mukul

Irene del S. Noh Mukul



C. Carlos Ernesto Lozano Cuellar
Director de Control y Seguimiento de Obra

Anexo IV

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

SEQ

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA GUERRA DE CASTAS
C.C.T. 23DPR00571
TURNO MATUTINO ZE 050
CANCUN BENITO JUAREZ, Q. ROO

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: 1011

DECLARO QUE EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UUNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISION.

HAGO CONSTAR QUE EL C. JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ

LABORO EN EST. CIUDAD DE CANCUN DEL M UNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
EL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2018

Jose Cesar Canto Ruc
NOMBRE Y FIRMA

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARIANO ABASOLO" T.C.
C.C.T. 23DPR0763M
ZONA ESCOLAR 051
CANCUN, B.J. Q. ROO

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA "24 DE NOVIEMBRE DE 1912" T.M.
C.C.T. 23DPR07780
ZONA ESCOLAR 441
CANCUN, B.J. Q.ROO
SELLO

Telesecundaria Carlos Monsiváis
C.C.T. 23DTV0172Z
Col. El Milagro, Cancun, Q.ROO

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
JARDIN DE NIÑOS "21 DE ABRIL"
CLAVE: 23DJN0410U
ZONA ESCOLAR 029
CANCUN, B. JUAREZ, Q. ROO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

C. CARLOS ERNESTO LOZANO CUELLAR

NOMBRE Y FIRMA

SELLO



C. Carlos Ernesto Lozano Cuellar
Director de Control y Seguimiento de Obra

Anexo IV

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: 1011

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C. JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ
LABORO EN ESTA CIUDAD DE PUERTO MORELOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO
MORELOS.

EL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018

Freddy A. Ruiz Yona
NOMBRE Y FIRMA

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
E.S.T. N° 7
PRIMERO DE JUNIO
PTO. MORELOS Q. ROO
CLAVE 23DST0007M

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

C. CARLOS ERNESTO LOZANO CUELLAR

NOMBRE Y FIRMA

SELLO