



INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	17 DE DICIEMBRE DEL 2018

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 12/DIC/2018 AL 13/DIC/2018
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIOS DE LÁZARO CÁRDENAS E ISLA MUJERES , Q.ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,740.00

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVÓ UN RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS CONTRATISTA, OBTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESC. SEC. TECNICA BENITO JUÁREZ, EN ISLA MUJERES

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE LE SOLICITO AL SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA COLOCAR LA CINTA DE PRECAUCIÓN PARA DELIMITAR EL ÁREA DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE EVITAR ALGÚN ACCIDENTE.

SE ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA DEMOLICIÓN DE MURO EXISTENTE, HABILITADO DE CADENAS DE DESPLANTE, EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN, COLADO DE CADENAS Y DESPLANTE DE MURO DE BLOCK.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

- 4 OFICIALES ALBAÑILES
- 4 AYUDANTES DE ALBAÑIL
- 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA
- 1 CHOFER DE CAMIÓN DE CARGA
-

AVANCE FÍSICO: 19%



ESC. PRIMARIA RAFAEL E. MELGAR, EN SAN PEDRO MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMÁGENES LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO SON ACABADOS EN MUROS (APLICACIÓN DE MASILLA Y SELLADOR); ASÍ MISMO SE SOLICITÓ AL SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO PARA TERMINAR A LA BREVEDAD LOS TRABAJOS Y SE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTA IFEQROO APLIQUE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES DEBIDO A QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

- 2 OFICIALES ALBAÑILES
- 2 AYUDANTES DE ALBAÑIL
- 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA
- 2 PINTORES

AVANCE FÍSICO: 95%

ESC. PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, EN HOLBOX EN LÁZARO CÁRDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO CORRESPONDEN AL ACABADO EN MUROS DEL ACCESO PRINCIPAL, PREPARACIÓN DE ARA DONDE IRA COLOCADA LA MALLA TIPO REJACERO Y CUENTAN CON MATERIAL PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS, SE LE SOLICITO AL EN CARGADO DE LA OBRA INCREMENTE LA FUERZA DE TRABAJO DEBIDO A QUE LA FECHA COMPROMISO ESTA POR CONCLUIR.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

- 3 OFICIALES ALBAÑILES
- 2 AYUDANTES DE ALBAÑIL
- 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FÍSICO: 25%

ESC. PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, EN HOLBOX EN LÁZARO CÁRDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

AL MOMENTO DE ENTREVISTARME CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL COMENTO QUE NO ESTA DE ACUERDO QUE SE REALICEN ALGUNOS TRABAJOS CONSIDERADOS EN EL CATALOGO DEBIDO A QUE LOS PADRES DE FAMILIA YA LO REALIZARON, POR LO QUE



SOLICITÓ REALIZAR EL AJUSTE DE DICHO CATÁLOGO CON TRABAJOS QUE REQUIERE EL PLANTEL PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO (INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CAMBIO DE WC... ETC.

POR LO QUE SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO ANALICE LAS MODIFICACIONES NECESARIAS, SIEMPRE Y CUANDO ESTEN DENTRO EL CATÁLOGO GENERAL.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 10%


FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



QROO.gob.mx

RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

diciembre

Tipo de viaje

Nacional

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE LÁZARO CÁRDENAS E ISLA MUJERES

Motivo del encargo o comisión

RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BÁSICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018.

Fecha de salida

2018-12-18

Fecha de regreso

2018-12-20

Datos de la partida**Viáticos comprobados**

2049.00

Viáticos sin comprobar

0.00

Importe ejercido por partida

2049.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2049.00

Importe total no erogado

309.00

Fecha de entrega del informe

2018-12-17

Reportes**Actividades realizadas**

DANDO CUMPLIMIENTO A LA ENCOMIENDA DEL OFICIO DE COMISIÓN, EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A DIVERSAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE LÁZARO CÁRDENAS E ISLA MUJERES, RESPECTIVAMENTE.

Resultados obtenidos

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVÓ UN RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS CONTRATISTA, OBTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESC. SEC. TECNICA BENITO JUÁREZ, EN ISLA MUJERES

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE LE SOLICITO AL SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA COLOCAR LA CINTA DE PRECAUCIÓN PARA DELIMITAR EL ÁREA DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE EVITAR ALGÚN ACCIDENTE.

SE ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA DEMOLICIÓN DE MURO EXISTENTE, HABILITADO DE CADENAS DE DESPLANTE, EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN, COLADO DE CADENAS Y DESPLANTE DE MURO DE BLOCK.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

- 4 OFICIALES ALBAÑILES
 - 4 AYUDANTES DE ALBAÑIL
 - 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 - 1 CHOFER DE CAMIÓN DE CARGA
 -
- AVANCE FÍSICO: 19%

ESC. PRIMARIA RAFAEL E. MELGAR, EN SAN PEDRO MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

COMO SE PUEDE VER EN LAS IMÁGENES LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO SON ACABADOS EN MUROS (APLICACIÓN DE MASILLA Y SELLADOR); ASÍ MISMO SE SOLICITÓ AL SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO PARA TERMINAR A LA BREVEDAD LOS TRABAJOS Y SE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTA IFEQROO APLIQUE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES DEBIDO A QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

- 2 OFICIALES ALBAÑILES
- 2 AYUDANTES DE ALBAÑIL
- 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA
- 2 PINTORES

AVANCE FÍSICO: 95%

ESC. PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, EN HOLBOX EN LÁZARO CÁRDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO CORRESPONDEN AL ACABADO EN MUROS DEL ACCESO PRINCIPAL, PREPARACIÓN DE ARA DONDE IRA COLOCADA LA MALLA TIPO REJACERO Y CUENTAN CON MATERIAL PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS, SE LE SOLICITO AL EN CARGADO DE LA OBRA INCREMENTE LA FUERZA DE TRABAJO DEBIDO A QUE LA FECHA COMPROMISO ESTA POR CONCLUIR.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

- 3 OFICIALES ALBAÑILES
- 2 AYUDANTES DE ALBAÑIL
- 1 SUPERINTENDENTE DE OBRA

AVANCE FÍSICO: 25%

ESC. PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, EN HOLBOX EN LÁZARO CÁRDENAS.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

AL MOMENTO DE ENTREVISTARME CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL COMENTO QUE NO ESTA DE ACUERDO QUE SE

REALICEN ALGUNOS TRABAJOS CONSIDERADOS EN EL CATALOGO DEBIDO A QUE LOS PADRES DE FAMILIA YA LO REALIZARON, POR LO QUE

SOLICITÓ REALIZAR EL AJUSTE DE DICHO CATÁLOGO CON TRABAJOS QUE REQUIERE EL PLANTEL PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO (INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CAMBIO DE WC... ETC.

POR LO QUE SE SOLICITO AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO ANALICE LAS MODIFICACIONES NECESARIAS, SIEMPRE Y CUANDO ESTEN DENTRO EL CATÁLOGO GENERAL.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 10%

Contribuciones

VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.

Conclusiones

DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARÁ EL SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2018-12-17

Fecha de validación de la información


2018-12-19

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión

1740.00


COMISIONADO

(Nombre y firma)

Arg. José Osvaldo Iuz Domínguez

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN
LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCIÓN

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
JARDIN DE NIÑOS "MÉXICO"
CLAVE: 23DJN0023B
I. HOLBOX, L.C., Q.R.




NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y
PASAJES: 1386

Selene Ehuán Ancona.

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA
CUAL SE DESARROLLA LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C. JOSÉ OSWALDO TUZ DOMÍNGUEZ
LABORÓ EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LÁZARO CÁRDENAS,
EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2018.


NOMBRE Y FIRMA


SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TÉCNICAS
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 1
"BENITO JUÁREZ"
CLAVE: 23DST0001S
ISLA MUJERES, Q. ROO.

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS EN COMENDADOS
EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


ARQ. HUGO HERBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ
NOMBRE Y FIRMA

SELLO

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
JARDIN DE NIÑOS "MÉXICO"
CLAVE: 23DJN0023B
I. HOLBOX, L.C., Q.R.

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN
LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCIÓN



Selene Ehuain A.

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y
PASAJES: 1386

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA
CUAL SE DESARROLLA LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C. JOSÉ OSWALDO TUZ DOMÍNGUEZ
LABORÓ EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ISLA MUJERES Y LAZARO
CÁRDENAS, EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2018.



José Manuel Salazar Pérez

NOMBRE Y FIRMA




SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS EN COMENDADOS
EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


ARQ. HUGO HERBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ

NOMBRE Y FIRMA

SELLO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN
LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCIÓN

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
JARDIN DE NIÑOS "MÉXICO"
CLAVE: 23DJN0023B
I. HOLBOX, L.C., Q.R.



NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
PASAJES: 1400


S.E.Q.
ESCUELA PRIMARIA
"GREGORIO TORRES QUINTERO"

Selene Ehuán Ancona



C.T. 23DPR0349X Z.E. 011
ISLA HOLBOX
MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA
CUAL SE DESARROLLA LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C. JOSÉ OSWALDO TUZ DOMÍNGUEZ
LABORÓ EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LÁZARO CÁRDENAS,
EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2018.


NOMBRE Y FIRMA


SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
DE TIEMPO COMPLETO
"JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ"
C.C.T. 23DPR0214I
ZONA ESCOLAR 008
TRES REYES. L. CÁRDENAS. Q. ROO

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS EN COMENDADOS
EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


ARQ. HUGO HERIBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ
NOMBRE Y FIRMA

SELLO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN
LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCIÓN

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y
PASAJES: 1400

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA
CUAL SE DESARROLLA LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C. JOSÉ OSWALDO TUZ DOMÍNGUEZ
LABORÓ EN LA LOCALIDAD DE ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES,
EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2018.


NORA DEL ROSARIO PEREZ SOSA
NOMBRE Y FIRMA


SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
JARDIN DE NIÑOS
"GABRIELA MISTRAL"
CLAVE: 23DJN0063C
ISLA MUJERES, Q. ROO

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS EN COMENDADOS
EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


ARQ. HUGO HERIBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ
NOMBRE Y FIRMA

SELLO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN
LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCIÓN

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y
PASAJES: 1400

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA
CUAL SE DESARROLLA LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C. JOSÉ OSWALDO TUZ DOMÍNGUEZ
LABORÓ EN LA ZONA CONTINENTAL DE ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES,
EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2018.


NORA DEL ROSARIO PEREZ SOSA
NOMBRE Y FIRMA


SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
JARDIN DE NIÑOS
"GABRIELA MISTRAL"
CLAVE: 23DJN0063C
ISLA MUJERES, Q. ROO

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS EN COMENDADOS
EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE



ARQ. HUGO HERIBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ
NOMBRE Y FIRMA

SELLO