

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE
DIRECCION DE PLANEACION

FECHA DE ELABORACIÓN
17-DICIEMBRE-2018

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	LUIS FELIPE CEN POOT
CARGO DEL COMISIONADO	ANALISTA PROFESIONAL
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
PERIODO DE LA COMISIÓN	13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2018
LUGAR DE LA COMISIÓN	CANCUN MPIO. B. J..
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,805.00

POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR GENERAL DEL IFEQROO, Y CON OBJETIVO DE ATENDER LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTAN EN EL SECTOR EDUCATIVO Y EN LA INFRAESTRUTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO Y EN ESTA OCASIÓN EN LA TELE SECUNDARIA "ROSARIO SANORES SABIDO" EN LA LOCALIDAD DE CANCUN COLONIA TRES REYES PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y EL TRAZO DE LO QUE SERA LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, POR LO QUE SE INFORMAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

Jueves 13 de Diciembre de 2018

Se realizó el traslado a la ciudad de Cancún, hasta la colonia Tres Reyes, al llegar al plantel nos entrevistamos con el subdirector Nahim Borges Rosado, ya que el director no se encontraba presente, por lo que se le explico al subdirector el motivo de nuestra visita, por lo que se procedió al recorrido y verificación del área a trabajar en el levantamiento topográfico programado para este caso; realizando lo siguiente: a).- se delimito el área que ocupara la cancha de usos múltiples con una distancia de separación de 13 metros aproximadamente de manera paralela a uno de los edificios existentes. B).- se realizó el trazo de cuadrículas a cada 5.00 metros para posteriormente correr la nivelación.
Se pernoco en Cancún.



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016-2022

C. Aldo Andrés Castro Jiménez
Director de Planeación



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Viernes 14 de diciembre de 2018

Se continuó con las actividades en este caso; se inició y concluyó con el levantamiento el perfil del terreno (nivelación) en donde se tomó como banco de nivel el piso terminado del edificio antes mencionado con un valor de 10.00 metros en donde se pudo verificar que la parte mas baja fue de 8.20 y la parte más alta fue de 9.26 con respecto al banco de nivel establecido originalmente; determinando que para no efectuar ni un poco de corte por ser material de tipo "C" se tome como nivel base el valor de 9.26 a un nivel trancado, utilizando un total aproximado de material para rellenar un promedio de 352,476 m3.

NOTA: El traslado de ida se realizó en vehículo Oficial del ifeqroo tipo attitude con placas: UUH-692-E

Se informa que en la constancia de permanencia solo se recabo el nombre y la firma del subdirector sin sello ya que lo tenía en su poder el director del plantel; por lo que re tuvo que recabar el sello del ifeqroo de la delegación de la zona norte de Cancún.

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.