


Arg. Hugo Heriberto Gómez Martínez
Director de Control y Seguimiento de Obra.

Oficio de Comisión No. IFEQROO.DCVSO.215.19
Folio de ministración: 109.

INFORME DE LA COMISIÓN		
UNIDAD RESPONSABLE		
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		
FECHA DE ELABORACIÓN		05 DE FEBRERO 2019.
DATOS GENERALES		
NOMBRE DEL COMISIONADO		
ARQ. IMELDA SANTIAGO MONTER		
CARGO DEL COMISIONADO		
SUPERVISOR DE OBRA		
DESCRIPCION DEL COMISIONADO		
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA		
PERIODO DE LA COMISION		
DEL 01 DE FEBRERO DEL 2019.		
LUGAR DE LA COMISION		
PLAYA DEL CARMEN,		
IMPORTE DE VIATICOS OTORGADOS		
\$ 2,370.00		

En Cecyte playa del Carmen se concluyó en barda perimetral los acabados de detalles así como en caseta de entrada; acabado de rampas y pasamanos en la de acceso principal; se realizó verificación física con maestros y directivos del plantel para detectar zonas dañadas de la cancelerías colocadas en edificio "A" Y "B" en planta baja correspondiente al contrato de la empresa IEC; se realizó minuta de trabajo de las piezas dañadas por zona y elementos por sustituir, en un plazo no mayor de 72hrs. Así mismo la contratista deberá de apoyar con el líquido para nido de coméjen ubicado en el laboratorio de computo. Por instrucciones se revisa avances el día sábado en obra de los compromisos adquiridos de la contratista y se informa ya entraron a trabajar.

FIRMA DEL COMISIONADO





MINUTA DE TRABAJO

EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA
OPSA 61014 SIENDO LAS 5:50 PM HORAS DEL
DIA 01 DE
C/ IMELDA SANTIAGO MONTER, RESIDENTE DEL INSTITUTO
DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y
EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA: IFC. (Ido. Heriberto).
REPRESENTANTE DE
SEP - SEMS - COCYTE
PLANTEL PLANA DEL CARMEN II
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
CGT 238ETC00091

CON EL OBJETO DE ASENTAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- I.- En Edificio "A" (4 Aulas) Se describen los elementos duraderos de cada zona:**
- 1.- Cambio de la guía del fijo en Ventana de Biblioteca posterior
 - 2.- Cambio de la guía del fijo en Ventana de Biblioteca posterior
 - 3.- Cambio de Chambra de Ventana frontal de Biblioteca
 - 4.- Cambio de Chambra posterior de Vent. Aula 1.
 - 5.- Cambio de Periana completa (11 tab y 2 guas).
 - 6.- Cambio de Chambra Superior y lateral derecha en fach. Frontal.
 - 7.- Cambio de Guía completa del fijo de Vent. Posterior.
 - 8.- Cambio de la guía de la guía del fijo de Vent. Posterior.
 - 9.- Cambio de Computo y cambio de 3 Chabranas de Vent. Frontales
- II.- En Edificio "B" (Aulas + A-Computo). Se describen los elementos duraderos:**
- 1.- En Aulas: Cambio de Periana completa (11 tab y 2 guas).
 - 2.- Cambio de 2 postes uno lateral y uno completo en Vent. frontales.
 - 3.- Cambio de 2 guas del fijo en Vent. Posterior.
 - 4.- Cambio de Periana completa de Vent. Posterior.

ENTRADOS LOS PARTICIPANTES DEL CONTENIDO DE LA PRESENTE FIRMANDO AL CALCE DE

CONFORMIDAD.

IMELDA SANTIAGO MONTER
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

III.- Se le solicita a la empresa Contratista que
Colaboración y Apoyo para el tratamiento de la obra
que se tiene en el Aula de Computo, con la
finalidad de Coordinar a que se garanticen los
trabajos de Canchales Colocados.
IV.- La empresa Informa que traen todos los elementos
de Canchales para cubrir los Alances mencionados.
Inicio el día 02/02/19 y concluyen el día 05/02/19.

Biol. Jose Guoh Pech
Director Planteles