

Anexo III
Oficio No: IFEQROO.DP.0198.2019

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE PLANEACIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

19 DE MARZO DEL 2019

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	MARTÍN BENJAMÍN OLIVARES MEDINA
CARGO DEL COMISIONADO	JEFE DE OFICINA DE NORMATIVIDAD Y LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 13/MAR/2019 AL 15/MAR/2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	ISLA MUJERES, CANCÚN, Y PUERTO MORELOS, Q.ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,760.00

Por este medio informo, que la verificación se realizó de manera conjunta y coordinada con personal del Instituto de Infraestructura Física Educativa, responsables de la supervisión y seguimiento de las obras que a continuación se enuncian:

Escuela Secundaria Técnica no. 1, en Isla Mujeres, Municipio de Isla Mujeres (trabajos correspondientes a obra en barda perimetral y acceso principal)

En forma coordinada con el personal de la empresa contratista, director de la escuela, representantes del comité de obras por parte de los padres de familia y supervisor del IFEQROO, se llevó a cabo el recorrido de verificación física a los trabajos que fueron realizados en dicha escuela, observando lo siguiente:

Se pudo constatar que la obra aún se encuentra en proceso de construcción realizando trabajos en la caseta de vigilancia en el acceso principal del plantel por lo que se llegó a un acuerdo de que el día 20 de marzo del presente año se llevará a cabo el acto de entrega recepción correspondiente.

Escuela Secundaria Técnica no. 1, en Isla Mujeres, Municipio de Isla Mujeres (trabajos correspondientes a la instalación eléctrica en el plantel)

En forma coordinada con el personal de la empresa contratista, director de la escuela y supervisor del IFEQROO, se llevó a cabo el recorrido de verificación física a los trabajos que fueron realizados en dicha escuela, observando lo siguiente:

Existen detalles eléctricos los cuales la empresa contratista se comprometió a terminarlos en su totalidad y poder llevar a cabo el acta de entrega recepción de los mismos.

Escuela Preescolar Tlaloc, en Isla Mujeres, Municipio de Isla Mujeres.

En forma coordinada con el supervisor del IFEQROO, se llevó a cabo el recorrido de verificación física a los trabajos que se encuentran realizando en dicha escuela, observando lo siguiente:

A la fecha la empresa contratista tiene abandonada la obra por lo que se solicitó a la supervisora del IFEQROO contacte a la brevedad al responsable de la empresa contratista, con la finalidad de que se comprometan a terminar los trabajos encomendados ya que la fecha compromiso ha fenecido.

Escuela Preescolar Isla Mujeres, en Isla Mujeres, Municipio de Isla Mujeres.

En forma coordinada con el director de la escuela y supervisor del IFEQROO, se llevó a cabo el recorrido de verificación física a los trabajos que se encuentran realizando en dicha escuela, observando lo siguiente:

A la fecha la empresa contratista tiene abandonada la obra por lo que se solicitó a la supervisora del IFEQROO contacte a la brevedad al responsable de la empresa contratista, con la finalidad de que se comprometan a terminar los trabajos encomendados ya que la fecha compromiso ha fenecido.

Escuela Primaria Florencio Chan, en Francisco May del Municipio de Isla Mujeres.

En forma coordinada con el personal de la empresa contratista, director de la escuela y supervisor del IFEQROO, se llevó a cabo una reunión en la que se presentaron los trabajos a realizar en dicha escuela, así como el recorrido de los trabajos que ya dieron inicio:

Debido a situaciones de delimitación del terreno del plantel los padres de familia de la comunidad determinaron suspender los trabajos ya que podrían tomar otras acciones que pudieran afectar al personal de la empresa contratista, sin embargo al dialogar con el director del plantel comentó que el problema ya estaba resuelto.

Por lo que se solicitó a la supervisora del IFEQROO se retomen los trabajos a la brevedad con la finalidad de que se concluyan ya que el tiempo programado ya feneció.

Escuela Preescolar, 5 de mayo en Puerto Morelos, Municipio de Puerto Morelos.

En forma coordinada con la directora de la escuela y supervisor del IFEQROO, se llevó a cabo el recorrido de verificación física a los trabajos que se encuentran realizando en dicha escuela, observando lo siguiente:

Comenta la directora del plantel que a la fecha únicamente le han comentado por el supervisor del IFEQROO que derivado a los cambios del titular del programa escuelas al 100 no le han podido dar respuesta de cuando se continuarán con los trabajos ya que surgieron modificaciones al catálogo inicial, por lo que se solicitó al supervisor dar el seguimiento correspondiente a este caso y evitar sigan surgiendo más atrasos a los trabajos.

no se omite manifestar que la fecha compromiso de la ejecución de dichos trabajos ya feneció.

En seguimiento y como parte de la **Revisión de Obra y Equipamiento No. SECOES/DS/SACI/CGOIC/0780/II/2019** que actualmente lleva a cabo el Órgano Interno de Control del IFEQROO, se realizó el recorrido para la verificación física y supervisión de los trabajos de las obras y equipamientos que forman parte de la Revisión antes mencionada, los cuales se encuentran ubicados en los Municipios Benito Juárez, y Puerto Morelos.

De acuerdo al periodo considerado en la revisión, de fecha corte al 31 de diciembre del 2018, se llevaron a cabo los recorridos de obra y equipamiento observando lo siguiente:

Se pudo constatar que los trabajos estimados a la fecha de corte se encuentran concluidos en su totalidad, sin embargo, se detectaron conceptos de trabajos extraordinarios, por lo que se solicitó al IFEQROO presentar e integrar al Expediente Unitario toda la documentación del trámite para la autorización de dichos trabajos, esto con la finalidad de sustentar cada uno de los conceptos ejecutados y pagados.

Así mismo, se observó que parte del equipamiento presenta detalles en su operación, lo que genera un funcionamiento no óptimo; derivado de lo anterior se recomendó al IFEQROO notificar de esta situación a las empresas proveedoras para proceder a su atención.

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



QROO.gob.mx

Verificación física y supervisión de las obras y equipamientos de la Revisión No. SECOES/DS/SACI/CGOIC/0780/II/2019

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

marzo

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

Isla Mujeres, Cancún y Puerto Morelos

Motivo del encargo o comisión

Verificación física y supervisión de las obras y equipamientos de la Revisión No. SECOES/DS/SACI/CGOIC/0780/II/2019

Fecha de salida

2019-03-13

Fecha de regreso

2019-03-15

Datos de la partida**Viáticos comprobados**

2756.00

Viáticos sin comprobar

4.00

Importe ejercido por partida

2756.00

Recurso económico

Estatul

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2756.00

Importe total no erogado

4.00

Fecha de entrega del informe

2019-03-19

Reportes**Actividades realizadas**

En seguimiento y como parte de la Revisión de Obra y Equipamiento No. SECOES/DS/SACI/CGOIC/0780/II/2019 que actualmente lleva a cabo el Órgano Interno de Control del IFEQROO, se realizó el recorrido para la verificación física y supervisión de los trabajos de las obras y equipamientos que forman parte de la Revisión antes mencionada, los cuales se encuentran ubicados en los Municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, y Puerto Morelos.

Resultados obtenidos

De acuerdo al periodo considerado en la revisión, de fecha corte al 31 de diciembre del 2018, se llevaron a cabo los recorridos de obra y equipamiento observando lo siguiente:

Se pudo constatar que los trabajos estimados a la fecha de corte se encuentran concluidos en su totalidad, sin embargo, se detectaron conceptos de trabajos extraordinarios, por lo que se solicitó al IFEQROO presentar e integrar al Expediente Unitario toda la documentación del trámite para la autorización de dichos trabajos, esto con la finalidad de sustentar cada uno de los conceptos ejecutados y pagados.

Así mismo, se observó que parte del equipamiento presenta detalles en su operación, lo que genera un funcionamiento no óptimo; derivado de lo anterior se recomendó al IFEQROO notificar de esta situación a las empresas proveedoras para proceder a su atención.

Contribuciones

Verificar que las obras y los equipamientos llevados a cabo con recursos del programa FAM Media Superior 2018, se hayan realizado en apego a las disposiciones legales aplicables y en base a la normatividad vigente establecida, mediante el manejo eficaz y eficiente de los recursos públicos.

Conclusiones

De las observaciones realizadas durante la verificación física, se vigilará el proceso de solventación de las mismas, para así dar cumplimiento a los contratos establecidos por parte de las empresas encargadas de la ejecución de dichos trabajos y equipamientos.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de actualización de la información

2019-03-19

Fecha de validación de la información

2019-03-20

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

Dirección administrativa

Importe total de la comisión

2760.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

MARTIN BENJAMIN OLIVARES MEDINA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCIÓN**

NÚMERO DE FOLIO DE LA
ORDEN DE MINISTRACIÓN
DE VIÁTICOS: 242

DE FECHA: 07/MARZO/2019.

**POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE
LA CUAL SE DESARROLLÓ LA COMISIÓN**

HAGO CONSTAR QUE EL C. ARQ. MARTÍN BENJAMÍN OLIVARES MEDINA
LABORÓ EN LA LOCALIDAD DE: ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, DEL EDO. DE
QUINTANA ROO

EL DÍA: 13 DE MARZO DEL 2019

SEGÚN SU OFICIO DE COMISIÓN IFEQROO.DP.0198.2019


Carlos A. Cantú Salazar
NOMBRE Y FIRMA


SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS TÉCNICAS
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 1
"BENITO JUÁREZ"
CLAVE: 23DST0001S
ISLA MUJERES, Q. ROO.

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


ING. ALDO ANDRÉS CASTRO JIMÉNEZ
NOMBRE Y FIRMA

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCIÓN**

NÚMERO DE FOLIO DE LA
ORDEN DE MINISTRACIÓN
DE VIÁTICOS: 242

DE FECHA: 07/MARZO/2019.

**POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE
LA CUAL SE DESARROLLÓ LA COMISIÓN**

HAGO CONSTAR QUE EL C. ARQ. MARTÍN BENJAMÍN OLIVARES MEDINA
LABORÓ EN LA LOCALIDAD DE: CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, DEL EDO. DE
QUINTANA ROO

EL DÍA: 14 DE MARZO DEL 2019

SEGÚN SU OFICIO DE COMISIÓN IFEQROO.DP.0198/2019


ROMAN MIGUEL

NOMBRE Y FIRMA




POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


ING. ALDO ANDRÉS CASTRO JIMÉNEZ

NOMBRE Y FIRMA



**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCIÓN**

NÚMERO DE FOLIO DE LA
ORDEN DE MINISTRACIÓN
DE VIÁTICOS: 242

DE FECHA: 07/MARZO/2019.

**POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE
LA CUAL SE DESARROLLÓ LA COMISIÓN**

HAGO CONSTAR QUE EL C. ARQ. MARTÍN BENJAMÍN OLIVARES MEDINA
LABORÓ EN LA LOCALIDAD DE: FRANCISCO MAY, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES, DEL EDO.
DE QUINTANA ROO

EL DÍA: 14 DE MARZO DEL 2019

SEGÚN SU OFICIO DE COMISIÓN IFEQROO.DP-04198.2019


NOMBRE Y FIRMA

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE
FLORENCIO CHAN Z. E. 005
23DPB0019E
FRANCISCO MAY, I. M. Q. ROO

SELLO


POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


ING. ALDO ANDRÉS CASTRO JIMÉNEZ

NOMBRE Y FIRMA



**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCIÓN**

NÚMERO DE FOLIO DE LA
ORDEN DE MINISTRACIÓN
DE VIÁTICOS: 242

DE FECHA: 07/MARZO/2019.

**POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE
LA CUAL SE DESARROLLÓ LA COMISIÓN**

HAGO CONSTAR QUE EL C. ARQ. MARTÍN BENJAMÍN OLIVARES MEDINA
LABORÓ EN LA LOCALIDAD DE: CANCÚN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, DEL EDO. DE
QUINTANA ROO

EL DÍA: 15 DE MARZO DEL 2019

SEGÚN SU OFICIO DE COMISIÓN IFEQROO.DP.0198.2019


ROMAN MITZEL

NOMBRE Y FIRMA

COLEGIO

DE

BACHI

LLERES

DEL ESTADO DE

QUINTANA ROO

PLANTEL CANCÚN UNO

DIRECCIÓN

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN


EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


ING. ALDO ANDRÉS CASTRO JIMÉNEZ

NOMBRE Y FIRMA

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCIÓN**


SEO
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
JARDÍN DE NIÑOS
"5 DE MAYO"
CLAVE: 23DJN0174H
PUERTO MORELOS, Q. ROO

NÚMERO DE FOLIO DE LA
ORDEN DE MINISTRACIÓN
DE VIÁTICOS: **242**


DE FECHA: 07/MARZO/2019.

**POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE
LA CUAL SE DESARROLLÓ LA COMISIÓN**

HAGO CONSTAR QUE EL **C. ARQ. MARTÍN BENJAMÍN OLIVARES MEDINA**
LABORÓ EN LA LOCALIDAD DE: **PUERTO MORELOS, MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS, DEL
EDO. DE QUINTANA ROO**

EL DÍA: **15 DE MARZO DEL 2019**

SEGÚN SU OFICIO DE COMISIÓN IFEQROO.DP.0198.2019


Lc. Olga Lidia Gomez Novelo
NOMBRE Y FIRMA

SELLO


COLEGIO
DE
BACHI
LLERES
DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO
PLANTEL
PUERTO MORELOS
CLAVE: 23ECB0028H

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


ING. ALDO ANDRÉS CASTRO JIMÉNEZ

NOMBRE Y FIRMA

