

Anexo III
Oficio No: IFEQROO.DCYSO.0585.19

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA	25 DE MARZO DEL 2019

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 20/MAR/2019 AL 21/MAR/2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIOS DE ISLA MUJERES Y LAZARO CÁRDENAS, Q.ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,240.00

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVÓ UN RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS CONTRATISTAS, OBTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESC. SEC. TECNICA BENITO JUÁREZ, EN ISLA MUJERES

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA, COMITÉ DE OBRAS POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO QUE SE ENCUENTRAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD Y OPERANDO, POR LO QUE AL NO HABER NI UNA INCONFORMIDAD POR LOS PARTICIPANTES, SE LLEVO A CABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN.

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 100%

ESC. PRIMARIA FERNANDO XIMELLO, EN AGUA AZUL L.C.

EN FORMA COORDINADA CON LA DIRECTORA DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DEBIDO A QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ, SE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO CONTACTE AL RESPONSABLE POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA PARA QUE INCREMENTE LA FUERZA DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE TERMINAR Y ENTREGAR LO MAS PRONTO POSIBLE LA OBRA.



LOS TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR CORRESPONDEN AL TECHADO DE LA ESTRUCTURA QUE SE VE EN LA IMAGEN.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

1 OFICIAL HERRERO
2 AYUDANTES DE HERRERO

AVANCE FÍSICO: 85%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 98%

ESC. BACHILLERATO CBETA No. 186, EN KANTUNILKIN, L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO UN RECORRIDO DE OBRA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

EN LO QUE RESPECTA A LA MALLA DE REJA ACERO YA SE ENCUENTRA COLOCADA AL 100% SIN EMBARGO AL MOMENTO DE VERIFICAR LOS TRABAJOS EN RELACIÓN A LA COLOCACIÓN DE PROTECTORES CON HERRERIA SE PRESENTAN ALGUNAS DEFICIENCIAS TÉCNICAS LAS CUALES SE SOLICITÓ A RESPONSABLE DE LA OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA SE HAGAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE ENTREGAR LOS TRABAJOS EN BUENAS CONDICIONES.

ASÍ MISMO SE SOLICITÓ INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO YA QUE LA FECHA COMPROMISO HA FENECIDO, EVITANDO DE ESTA MANERA ATRAZOS QUE NO PUEDAN SER JUSTIFICADOS.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

- 2 OFICIALES ALBAÑILES
- 2 AYUDANTES DE ALBAÑIL

AVANCE FÍSICO: 80%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 75%

ESC. PRIMARIA AVILA CAMACHO, EN SAN ANGEL, L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS :

A LA FECHA LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN ABANDONADOS, POR LO QUE SE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO ATIENDA A LA BREVEDAD ESTA SITUACIÓN CON LA FINALIDAD DE EVITAR MAS ATRASOS, YA QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ.

ASÍ MISMO COMO S PUEDE VER EN LAS IMÁGENES LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN INCONCLUSOS Y CON DEFICIENCIAS TÉCNICAS.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 80%
AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 95%



ESC. PREESCOLAR MEXICO, EN HOLBOX, L.C.

EN FORMA COORDINADA CON LA DIRECTORA DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZANDOS EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE PUDO CONSTATAR QUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO HA TERMINADO LOS TRABAJOS ACORDADOS, POR LO QUE LA DIRECTORA DEL PLANTEL SE ENCUENTRA INCONFORME Y MENCIONÓ QUE AL VER UNA RESPUESTA NEGATIVA ANTE LA EMPRESA CONTRATISTA LEVANTARA UN DOCUMENTO CON EL COMITÉ DE OBRA POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA EXTERNANDO DICHA INCONFORMIDAD.

POR LO QUE SE LE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTA OBRA CONTACTE AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA PAR QUE ATIENDA A LA BREVEDAD ESTA SITUACIÓN.

AVANCE FÍSICO: 99%

AVANCE FISICO DE SISTEMA: 100%



FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



QROO.gob.mx

RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

marzo

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ISLA MUJERES Y LÁZARO CÁRDENAS.

Motivo del encargo o comisión

RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BÁSICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018.

Fecha de salida

2019-03-20

Fecha de regreso

2019-03-21

Datos de la partida

Viáticos comprobados

2186.00

Viáticos sin comprobar

54.00

Importe ejercido por partida

2186.00

Recurso económico

Estatul

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

0.00

Importe total no erogado

0.00

Fecha de entrega del informe

2019-03-25

Reportes

Actividades realizadas

DANDO CUMPLIMIENTO A LA ENCOMIENDA DEL OFICIO DE COMISIÓN, EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A DIVERSAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE ISLA MUJERES Y LÁZARO CÁRDENAS, RESPECTIVAMENTE.

Resultados obtenidos

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVÓ UN RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS CONTRATISTAS, OBTENIENDO LOS SIGUIENTE:

ESC. SEC. TECNICA BENITO JUÁREZ, EN ISLA MUJERES

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA, COMITÉ DE OBRAS POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON EJECUTADOS EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO QUE SE ENCUENTRAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD Y OPERANDO, POR LO QUE AL NO ABER NI UNA INCONFORMIDAD POR LOS PARTICIPANTES, SE LLEVO A ACABO LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN.



AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 100%

ESC. PRIMARIA FERNANDO XIMELLO, EN AGUA AZUL L.C.

EN FORMA COORDINADA CON LA DIRECTORA DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN REALIZANDO EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

DEBIDO A QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ, SE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO CONTACTE AL RESPONSABLE POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA PARA QUE INCREMENTE LA FUERZA DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE TERMINAR Y ENTREGAR LO MAS PRONTO POSIBLE LA OBRA.

LOS TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR CORRESPONDEN AL TECHADO DE LA ESTRUCTURA QUE SE VE EN LA IMAGEN.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

1 OFICIAL HERRERO

2 AYUDANTES DE HERRERO

AVANCE FÍSICO: 85%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 98%

ESC. BACHILLERATO CBETA No. 186, EN KANTUNILKIN, L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTOR DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO UN RECORRIDO DE OBRA A LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

EN LO QUE RESPECTA A LA MALLA DE REJA ACERO YA SE ENCUENTRA COLOCADA AL 100% SIN EMBARGO AL MOMENTO DE VERIFICAR LOS TRABAJOS EN RELACIÓN A LA COLOCACIÓN DE PROTECTORES CON HERRERIA SE PRESENTAN ALGUNAS DEFICIENCIAS TECNICAS LAS CUALES SE SOLICITÓ A RESPONSABLE DE LA OBRA POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA SE HAGAN LAS CORRECCIONES CORRESPONDIENTES A FIN DE ENTREGAR LOS TRABAJOS EN BUENAS CONDICIONES.

ASÍ MISMO SE SOLICITÓ INCREMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO YA QUE LA FECHA COMPROMISO HA FENECIDO, EVITANDO DE ESTA MANERA ATRAZOS QUE NO PUEDAN SER JUSTIFICADOS.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES:

□ 2 OFICIALES ALBAÑILES

□ 2 AYUDANTES DE ALBAÑIL

AVANCE FÍSICO: 80%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 75%

ESC. PRIMARIA AVILA CAMACHO, EN SAN ANGEL, L.C.

EN FORMA COORDINADA CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA, DIRECTORA DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS :

A LA FECHA LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN ABANDONADOS, POR LO QUE SE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO ATIENDA A LA BREVEDAD ESTA SITUACIÓN CON LA FINALIDAD DE EVITAR MAS ATRAZOS, YA QUE LA FECHA



COMPROMISO YA FENECIÓ.

ASÍ MISMO COMO S PUEDE VER EN LAS IMÁGENES LOS TRABAJOS EJECUTADOS SE ENCUENTRAN INCONCLUSOS Y CON DEFICIENCIAS TÉCNICAS.

PERSONAL LABORANDO EN OBRA ES: NO HAY

AVANCE FÍSICO: 80%

AVANCE FÍSICO DE SISTEMA: 95%

ESC. PREESCOLAR MEXICO, EN HOLBOX, L.C.

EN FORMA COORDINADA CON LA DIRECTORA DE LA ESCUELA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO, SE LLEVO A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZANDOS EN DICHA ESCUELA, OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

SE PUDO CONSTATAR QUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO HA TERMINADO LOS TRABAJOS ACORDADOS, POR LO QUE LA DIRECTORA DEL PLANTEL SE ENCUENTRA INCONFORME Y MENCIONÓ QUE AL VER UNA RESPUESTA NEGATIVA ANTE LA EMPRESA CONTRATISTA LEVANTARA UN DOCUMENTO CON EL COMITÉ DE OBRA POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA EXTERNANDO DICHA INCONFORMIDAD.

POR LO QUE SE LE SOLICITÓ AL SUPERVISOR DE ESTA OBRA CONTACTE AL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA PAR QUE ATIENDA A LA BREVEDAD ESTA SITUACIÓN.

AVANCE FÍSICO: 99%

AVANCE FISICO DE SISTEMA: 100%

Contribuciones

VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.

Conclusiones

DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARÁ EL SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%.

Datos de la información

Periodo de actualización

enero - marzo

Fecha de actualización de la información

2019-03-25

Fecha de validación de la información

2019-03-26

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión


2240.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)

Arg. José Oswaldo Tiz Domínguez.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller loop and a short horizontal stroke.

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN
LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCIÓN

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y
PASAJES: 0281

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA
CUAL SE DESARROLLA LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C. JOSÉ OSWALDO TUZ DOMÍNGUEZ, LABORÓ EN DIVERSAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES,
EL DÍA 20 DE MARZO DE 2019.


Carlos A. Castro Salazar


NOMBRE Y FIRMA


SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICAS
ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 1
"BENITO JUÁREZ"
CLAVE 2300070015
ISLA MUJERES, Q. ROO.
SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS EN COMENDADOS
EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


ARQ. HUGO HERIBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ
NOMBRE Y FIRMA

SELLO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN
LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCIÓN

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y
PASAJES: 0281


Gabriel del Angel Salas Koral

Selene Ehuán Ancora

SEP
SEMS
UEMSTA y CM
C.B.T.A. No. 186
C.C.T. 23DTA0186P
KANTUNILKIN
QUINTANA ROO

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA
CUAL SE DESARROLLA LA COMISIÓN.

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
JARDIN DE NIÑOS "MÉXICO"
CLAVE: 23DJN0023B
I. HOLBOX, L.C., Q.R.

HAGO CONSTAR QUE EL C. JOSÉ OSWALDO TUZ DOMÍNGUEZ, LABORÓ EN DIVERSAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO LÁZARO CÁRDENAS,

EL DÍA 21 DE MARZO DE 2019.

Sub-Delegación
San Angel




Marta Imelda Canich EK
NOMBRE Y FIRMA

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
DE TIEMPO COMPLETO
"FERNANDO XIMELLO"
C.C.T. 23DPR0376U
ZONA ESCOLAR 003
AGUA AZUL, L. CÁRDENAS, Q.R.

SELLO

H. Ayuntamiento
Lázaro Cárdenas

Estado de Q. Roo

Silberta Roman
Dominguez

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS EN COMENDADOS
EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ARQ. HUGO HERIBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ
NOMBRE Y FIRMA

SELLO