

INFORME DE COMISIÓN

UNIDAD RESPONSIBLE	FECHA DE ELABORACIÓN
21111.03.1.03.2404.K001C0100000.04- 062.37501.1.1.01.21.001	22/02/2021

DATOS GENERALES

NOMBRE DE COMISIONADO JUAN GABRIEL MATÚ CHEL

CARGO DEL COMISIONADO JEFE DE OFICINA DE SUPERVISION

ADCRISPCION DEL COMISIONADO DIRECCION DE EDIF. E INFRAESTR.

PERIODO DE COMISION DEL 15 AL 20 DE FEBRERO DE 2021.

LUGAR DE LA COMISION CANCÚN MPIO. DE BENITO JUAREZ Q. ROO.

IMPORTE DEL VIATICO OTORGA \$5,220.00

DEL 15 AL 20 DE FEBRERO DE 2021, SE REALIZÓ COMISION A LA CIUDAD DE CANCUN, MPIO. BENITO JUÁREZ, Q. ROO, PARA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "QUINTANA ROO SEGURO (CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD EN CANCÚN, SEGUNDA ETAPA)", AMPARADA EN EL CONTRATO FAFEF-SSP-OP-002/2020, SE REALIZARON DURANTE ESOS DIAS RECORRIDOS DE OBRA EN CONJUNTO CON PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA (SSP), PERSONAL DE LA CONTRATISTA TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (SEOP), SE PROBARON MUEBLES DE BAÑO, REGADERAS, SE PROBÓ EL EQUIPO DE DETECCIÓN DE HUMOS, DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LÁMPARAS Y CONTACTOS, DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO (EQUIPO CHILLERS), EQUIPOS FAN AND COIL Y UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE (UMAS), VENTILADORES DE EXTRACCIÓN, BOMBAS DE LOS CÁRCAMOS SANITARIOS Y BOMBAS DE CHILLERS, LOS TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, EL UPS DEL CUARTO ELÉCTRICO, LAS PRUEBAS DE ESTOS EQUIPOS FUERON SATISFACTORIAS; QUEDA PENDIENTE POR REALIZAR LA PRUEBA DEL EQUIPO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO, LA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, LAS 2 PLANTAS DE EMERGENCIA (LA CONTRATISTA MANIFIESTA QUE HIZO LA PRUEBA); SE REVISARON EN CAMPO VOLUMENES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LUMINARIAS, DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS, EN LUMINARIAS HUBO UNA DIFERENCIA QUE SE HARÁ LA DEDUCTIVA EN EL FINIQUITO DE OBRA, SE LEVANTÓ UN LISTADO DE OBSERVACIONES POR ÁREAS DE LA OBRA, SE LEVANTÓ UNA MINUTA EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2021, EN LA CUAL SE DETALLAN ESAS OBSERVACIONES POR ÁREAS Y LOS RESULTADOS DE LAS REVISIONES DE VOLÚMENES, LA CONTRATISTA SE COMPROMETIÓ EN ESA MINUTA QUE TODAS ESTAS OBSERVACIONES LAS TENDRÍA CONCLUIDAS EL 01 DE MARZO DE 2021.

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.