



ING. SARA BEATRIZ BAUTISTA ARANA
DIRECTORA DE PROYECTOS Y COSTOS



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Anexo III

Oficio No. IFEQROO/DPC/0177/2021

FOLIO DE REFERENCIA: 0305

INFORME DE LA COMISIÓN	
UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCION DE PROYECTOS Y COSTOS	28/06/2021
DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	ARMIN EDUARDO MIS TUZ
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	24 DE JUNIO
LUGAR DE LA COMISIÓN	CANCÚN, MPIO. DE BENITO JUAREZ
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 870.00
<p>Con motivo de atender las prioridades que a este instituto compete y por instrucción de la Ing. Sara Beatriz Bautista Arana, directora de Proyectos y Costos de la IFEQROO. Se informa lo realizado en la comisión conferida a Cancún, mpio. de Juárez.</p> <p>Jueves 24 de junio del 2021. Cancún, mpio. de Juárez Universidad Tecnológica de Cancún</p> <p>Se realizó la visita a la Universidad Tecnológica de Cancún en la localidad de Cancún, municipio de Benito Juárez para llevar a cabo el levantamiento físico del edificio del poli fórum referente a los proyectos del FAM SUPERIOR 2021, el cual está en su primera etapa.</p> <p>Se hizo la medición de la circunferencia del edificio, se ubicaron las columnas metálicas, se midieron las dimensiones de ellas, así como los grosores, se ubicaron en el plano, se ubicaron y midieron las traveses. Junto con el estructurista encargado se revisaron los elementos faltantes, como unas traveses en la parte superior y en los lados, la cuales ayudarían a rigidizar la estructura, se señalaron en el plano, así como se le solicito un plano con las traveses faltantes que ayudarían en dar rigidez al edificio, se anota que falta la pintura de la estructura de acero, la cual se va a poner después de que se terminen de soldar unos tramos, se hace la anotación, que después del colado de la losa, va ser necesario volver a pintar con el primer y pintura los elementos que resulten manchados. Se reviso el proyecto, y se hizo el análisis del proceso constructivo, para definir los trabajos de la segunda etapa, en donde se tiene contemplado la puesta de la losa de concreto, el relleno y compactación de la parte central del edificio, donde estaría ubicada la cancha de usos múltiples, se tiene considerado revisar con el proyectista, la definición del material con que se construirán las gradas, ya que se presenta la propuesta de que sean de estructura metálica, así como el tipo de cimentación de los muros exteriores e interiores. Se ubicaron las instalaciones</p>	



ING. SARA BEATRIZ BAUTISTA ARANA
DIRECTORA DE PROYECTOS Y COSTOS



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

hidrosanitarias y eléctricas. Se ubico el lugar donde se instalaría los 2 biodigestores, así como los registros hidráulicos y sanitarios, se hace necesaria la construcción de una línea hidráulica para conectar con la línea existente de la universidad. En lo referente a la instalación eléctrica, es necesario que ya este terminado el edificio para colocar las tuberías, ya que son de instalación aparente con tuberías galvanizadas, se ubico el murete derivador de donde se alimentaran los transformadores. Es necesario considerar para las siguientes etapas la construcción de un andador de conexión y la construcción de una vía secundaria para la entrada y salida de las ambulancias.

Por terminar ya tarde el levantamiento, se pernocto en la cd. de Cancún.

El recorrido se realizó en Vehículo Oficial: Ford Figo placas: UDD-998-G
Kilometraje inicial: 41433
Kilometraje final: 42230
Km recorridos: 797

FIRMA DEL COMISIONADO

ING. ARMIN EDUARDO MIS TUZ
SUPERVISOR DE OBRA.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

ANEXO IV
CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS AL ADSCRIPCION

NÚMERO DE FOLIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE
VIATICOS Y PASAJES: 0305
SEGÚN SU OFICIO DE COMISION Oficio No. IFEQROO/DPC/0177/2021

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE
LA CUAL SE DESARROLLA LA COMISION

HAGO CONSTAR QUE: EL ING. ARMIN EDUARDO MIS TUZ.

LABORÓ EN: MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.

DÍA: 24 DE JUNIO DE 2021


Cancún | UNIVERSITIES
Universidad Tecnológica
de Cancún

NOMBRE Y FIRMA


Elvia Araceli Villaloba Lopez **SELLO**

Rectoría

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. SARA BEATRIZ BAUTISTA ARANA



QUINTANA ROO GOBIERNO DEL ESTADO 2016 • 2022
MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES
IFEQROO INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
24 JUN 2021
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y COSTOS