

Ing. Sara Beatriz Bautista Arana  
Directora de Proyectos y Costos

ANEXO III  
Oficio No.: (0113)

### INFORME DE LA COMISIÓN

#### UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE PROYECTOS Y COSTOS

#### FECHA DE ELABORACIÓN

5-ABRIL-2022

#### DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	LUIS FELIPE CEN POOT
CARGO DEL COMISIONADO	ANALISTA PROFESIONAL
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
PERIODO DE LA COMISIÓN	30 AL 31 DE MARZO DE 2022
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 3,240.00

SE INFORMA LOS RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA COMISION PROGRAMADA PARA LOS DIAS DEL 30 AL 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN Y ES COMO A CONTINUACION SE DESCRIBE:

#### MIERCOLES 30 DE MARZO DEL 2022

Se realizó el traslado a la localidad de Playa del Carmen, donde nos dirigimos al terreno correspondiente al fraccionamiento del "Eden", donde se preparo el material a utilizar; 12 estacas y 12 trompos para realizar el trazo de los edificios y la plaza civica del Jardin de Niños y donde se pretende efectuar los sondeos y detectar posibles oquedades o cavernas que hayan sido tapadas por la desarrolladora quien realiza la limpieza, despalme y el relleno del terreno tratando de emparejar dicha área.

Posteriormente se realizo el trazo de la zona donde se construirá los edificios, con un total de 4 vertices referenciándolos los mismos en las banquetas, asi como el trazo de lo que será la Plaza Civica con un total de 8 vertices, por lo que posteriormente se efectuo el Caleo (trazo con cal) en toda el contorno, con una longitud de 128.00 metros lineales. Concluyendo con las actividades de este día, pernoctando en Playa del Carmen.

#### JUEVES 31 DE MARZO DEL 2022

En este día nos dirigimos una vez mas al terreno correspondiente a la escuela Primaria de nueva creación del Fraccionamiento el Eden, donde se preparo material a utilizar, 19 estacas y 19 trompos para realizar el trazo de los edificios y la plaza civica pues es donde se pretende realizar los sondeos y poder detectar posibles cavernas que se hayan tapado por la inmobiliaria quien realiza la limpieza y despalme del terreno, tratando de emparejar dicha zona.

Se realizo el trazo del área donde se pretende construir los edificios con un total de 8 vertices

Ing. Sara Beatriz Bautista Arana

Directora de Proyectos y Costos

referenciándolos en las banquetas, así como el trazo de lo se será la Plaza Cívica con un total de 11 vértices, por lo que posteriormente se efectuó el caleo (trazo con cal) en toda el contorno del trazo con una longitud de 175.00 metros lineales, concluyendo con las actividades desde este día.

Se retorna a la Ciudad de Chetumal

**NOTA:** Se notifica que el sello de las constancias se recabaron en la SEQ de Playa del Carmen por ser obras de nueva creación y el traslado de ida y de regreso se realizó en vehículo Oficial Ford Figo con placas: UUD-998-G

FIRMA DEL COMISIONADO



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.