



ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO
Directora de Obras y Equipamiento



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Oficio No.: IFEQROO/DOYE/0118/2024

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	21/02/2024

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	ARQ. KENNY PEREZ DOMINGUEZ
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	30 ENERO-02 FEBRERO 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	CANCUN
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 6,353.83

ME TRASLADE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL A LA CIUDAD DE CANCUN POR MEDIOS PROPIOS , SALIENDO APROXIMADAMENTE A LAS 5:00 AM. EN LA CIUDAD DE CANCUN UTILICE VEHICULO PARTICULAR PARA TRASLADARME A MIS SUPERVISIONES DE LA SEMANA

RECORRIDO DEL 30 AL 02 DE ENERO DEL 2024

30 DE ENERO DEL 2024

ME TRASLADE A LA PRIMARI U NAHIL XOOC AL EDIFICIO A, DONDE SE OBSERVO QUE SE CONCLUYERON CON LOS TRABAJOS DEL COLADO DE LA LOSA DE AZOTEA, QUE CORRESPONDE A 2 AULAS MAS. EN EL AREA DE PLANTA BAJA SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES Y SE INICIA CON LA COLOCACION DE PISOS. EN EL AREA DEL EDIFICIO B, SE CONCLUYO CON LOS APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES Y SE COLOCO EL PISO DE LOSETA, ASI COMO LOSETA EN MUROS BAÑOS MAESTROS. SE INICIA CPON EL COLOCADO DE HERRERIA Y CANCELERIA. SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS EN PLAZA CIVICA. EN EL AREA DE MURO DE BLOCK PERIMETRAL, SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS Y ACTUAMENTE ESTA EN TRABAJOS DE APLANADOS. SE INICIA CON LA EXCAVACION PARA EL PORTICO DE ACCESO. POSTERIORMENTEM ME TRASLADE A LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO PARAISO MAYA, DONDE SE OBSERVA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN EL AREA DE MEDIA TENSION Y CONTRATO DE CFE. SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA Y CONEXIÓN A TOMA MUNICIPAL. AULAS ESTAN COMPLETAMENTE FUNCIONALES. LA BARDAS Y PORTICO HAN SIDO CONLUIDOS TAMBIEN. POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION DONDE SE CONTINUA CON LOS TRAMITES ANTE CFE, SIN EMBARGO TODAS LAS AULAS ESTAN COMPLETAMENTE FUNCIONALES. SE CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE BARDAS PERIMETRAL, SE TRABAJA CON EL AREA DEL PORTICO. POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO 4TA ETAPA, DONDE SE OBSERVA QUE SE TRABAJA EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN AULAS, ASI COMO PINTURAS Y PISOS. SE APLICA APLANADOS EN BAÑOS Y TAMBIEN SE INICIA CON LAS LOSETAS EN MUROS DE LOS MISMOS BAÑOS. EN LA MEDIA



SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS PARA ENERGIZAR EL DERIVADOR A MURETE DE ACOMETIDA. EN EL AREA DE LA BARDA, SE TRABAJA EN TODOS LOS FRENTE. POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ AL PREESCOLAR DE NUEVA CREACION FRACC. CIELO NUEVO 4TA ETAPA Y SE OBSERVA QUE SE TRABAJA EN LA BARDA PERIMETRAL, DONDE SE INICIARON CON LOS TRABAJOS EN EL AREA FRONTAL Y ESTACIONAMIENTO. PERCNOTO EN LA CIUDAD DE CANCUN.

31 DE ENERO

ME TRASLADÉ A LA PRIMARIA U NAHIL XOOC AL EDIFICIO A, DONDE SE OBSERVO QUE SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES ASI COMO PISOS EN AULAS. SE CONTINUAN LOS APLANADOS EN MUROS DE BARDA Y SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION EN EL AREA DE PORTICO. NO SE HA PODIDO REALIZAR LA CONEXIÓN DE LA MEDIA TENSION, YA QUE NO SE HA REALIZADO EL RESOLUTIVO ANTE CFE, QUE FUE RECHAZADO INICIALMENTE, SE BUSCAN LAS SOLUCIONES PARA QUE EN LA SIGUIENTE VISITA PUEDA LIBERARSE. EL EDIFICIO B SE TRABAJA EN HERRERIA Y CANCELERIAS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ A LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO PARAISO MAYA, DONDE SE OBSERVA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN EL AREA DE MEDIA TENSION Y CONTRATO DE CFE. SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE TUBERIA HIDRAULICA Y CONEXIÓN A TOMA MUNICIPAL.

POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ AL JARDÍN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION DONDE SE CONTINUA CON LOS TRAMITES ANTE CFE, SIN EMBARGO TODAS LAS AULAS ESTAN COMPLETAMENTE FUNCIONALES. SE CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE BARDA PERIMETRAL, SE TRABAJA CON EL AREA DEL PORTICO, CON EL HABILITADO DE LA LOSA DE PORTICO. SE APLICA PINTURA EN TODA LA BARDA PERIMETRAL.

POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ A LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO 4TA ETAPA, DONDE SE OBSERVA QUE SE TRABAJA EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN AULAS, ASI COMO PINTURAS Y PISOS. SE APLICA APLANADOS EN BAÑOS Y TAMBIEN SE INICIA CON LAS LOSETAS EN MUROS DE LOS MISMOS BAÑOS. EN LA MEDIA TENSION SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS PARA ENERGIZAR EL DERIVADOR A MURETE DE ACOMETIDA. EN EL AREA DE LA BARDA, SE TRABAJA EN TODOS LOS FRENTE.

POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ AL PREESCOLAR DE NUEVA CREACION FRACC. CIELO NUEVO 4TA ETAPA Y SE OBSERVA QUE SE TRABAJA EN LA BARDA PERIMETRAL, DONDE SE INICIARON CON LOS TRABAJOS EN EL AREA FRONTAL Y ESTACIONAMIENTO.

01 DE FEBRERO

ME TRASLADÉ A LA PRIMARIA U NAHIL XOOC, EN EL EDIFICIO A DONDE SE OBSERVO QUE SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE COLADO DE LOSA DE ENTREPISO Y SE ESTA HABILITANDO LA LOSA DE AZOTEA PARA COLADO EN BREVE. SE TRABAJA EN LOS MUROS DE BLOCK EN AMBOS NIVELES. EN LOS TRABAJOS DE MEDIA TENSION NO SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS, DEBIDO A QUE NO SE HA CONCLUIDO CON EL RESOLUTIVO DE CFE. EN LA BARDA SE TRABAJA EN AREA POSTERIOR Y LATERAL. SE APLICA APLANADOS. EN EL EDIFICIO B SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE ESTRUCTURA Y MUROS DE BLOCK

POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ A LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION CIELO NUEVO 4 ETAPA, DONDE SE OBSERVA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CABLEADO Y APLICACIÓN DE PINTURAS. SE HA REALIZADO LA EXCAVACION PARA POZO DE AGUA E INTERCONEXION A CISTERNA. EN ESTE CASO, LA ESCUELA NO SE CONECTARA AL SUMINISTRO MUNICIPAL, YA QUE POR EL MOMENTO NO EXISTE CONEXIÓN EN LAS CALLES Y LA DESARROLLADORA NO CULMINARA A TIEMPO. IGUALMENTE SE TRABAJARA CON BIODIGESTOR Y FOSA SEPTICA.

POSTERIORMENTE ME TRASLADÉ AL PREESCOLAR NUEVA CREACION CIELO NUEVO 4 ETAPA, DONDE SE OBSERVA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE BARDAS. IGUAL SE HACE MENCION QUE ESTA ESCUELA NO CONTARA CON CONTRATOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SE TRABAJA CON POZO DE AGUA Y BIODIGESTOR. SE CONTINUA CON LA RED DE MEDIA TENSION.



ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO
Directora de Obras y Equipamiento



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

02 DE FEBRERO

ME TRASLADE A LA PRIMARIA NUEVA CREACION PARAISO MAYA DONDE SE OBSERVO QUE SE HAN REALIZADO LOS TRABAJOS DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE, POR LO QUE SE ESPERARA EN BREVE LA LIBERACION DEL CONTRATP DE AGUAKAN. SE REALIZA LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE BARRA Y PORTICO DE ACCESO. SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE MEDIA TENSION, PARA CONTINUAR CON LOS TRAMITES DE CFE.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL PREESCOLAR PARAISO MAYA, DONDE SE HA REALIZADO TODA LA INSTALACION QUE SE REQUIERE PARA EL MURETE DE ACOMETIDA Y LA CFE PUEDA COLOCAR EL MEDIDOR. SE ESTA EN ESPERA DE DICHA COLOCACION PARA CONTINUAR CON EL CONTRATO. NO SE HAN CONCLUIDO CON LOS TRABAJOS DE PORTICOS DE ACCESO. SE INICIA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION PARA BANQUETAS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA CIELO NUEVO 4TA ETAPA , DONDE SE OBSERVA QUE FUERON CONCLUIDOS LOS TRABAJOS EN EL MURETE DE ACOMETIDA Y LA OBRA DE MEDIA TENSION, DEJANDO EL DERIVADOR LISTO Y ENERGIZADO PARA CONECTAR EN CUALQUIER MOMENTO. SE TRABAJA EN EL PORTICO DE ACCESO Y BARRA.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL PREESCOLAR NUEVA CREACION CIELO NUEVO CUARTA ETAPA DONDE SE OBSERVA QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS QUE NO HABIAN SIDO CONCLUIDOS DE CONCRETO PARA CUBRIR TUBERIAS EXPUESTAS TIPO CONDUIT. TAMBIEN SE INICIA LA DEMOLICION DEL MURETE DE ACOMETIDA QUE FUE MAL UBICADO. TAMBIEN SE TRABAJA EN LA MEDIA TENSION, NO HAN SIDO CONCLUIDOS ESTOS TRABAJOS. SE TRABAJA EN LA BARRA PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO.

RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



Ing. Keyla Estefanía Reyes Soto
Directora de Obras y Equipamiento



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: No. IFEQROO/DOYE/0118/2024 FOLIO: 0094

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: KENNY PEREZ DOMINGUEZ
LABORO EN ESTA CIUDAD DE:: CANCUN, BENITO JUAREZ
LOS DÍAS: 30 DE ENERO DEL 2024

DELEGACIÓN


BENITO JUÁREZ

Keyla Estefanía Reyes Soto
NOMBRE Y FIRMA

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ZONA ESCOLAR 047
CCT 23F200ATZ
CANCUN, QUINTANA ROO
SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS


SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
ZONA NORTE

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA


30 ENE 2024
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

SELLO



Ing. Keyla Estefanía Reyes Soto
Directora de Obras y Equipamiento



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: No. IFEQROO/DOYE/0118/2024 FOLIO: 0094

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: KENNY PEREZ DOMINGUEZ
LABORO EN ESTA CIUDAD DE:: CANCUN, BENITO JUAREZ
LOS DÍAS: 31 DE ENERO DEL 2024

Alejandra Vázquez

DELEGACIÓN




BENITO JUÁREZ

[Handwritten signature]
NOMBRE Y FIRMA

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ZONA ESCOLAR 047
CCT 23F204TZ
CANCÚN, QUINTANA ROO

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
ZONA NORTE

31 ENE 2024

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA

SELLO



Ing. Keyla Estefanía Reyes Soto
Directora de Obras y Equipamiento




IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCIÓN**

NÚM DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: No. IFEQROO/DOYE/0118/2024 FOLIO: 0094

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GACIÓN
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

Alexandra Urzuec



HAGO CONSTAR QUE EL C: KENNY PEREZ DOMINGUEZ
LABORO EN ESTA CIUDAD DE: CANCUN, BENITO JUAREZ
LOS DÍAS: 01 DE FEBRERO DEL 2024

Jorge Luis Hernandez Torres
NOMBRE Y FIRMA

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ZONA ESCOLAR 047
CCT 23FE0047
CANCÚN, QUINTANA ROO

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA



SELLO

[Handwritten signature]
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO.
DIRECCION DE PLANEACION
EN ZONA NORTE



Ing. Keyla Estefanía Reyes Soto
Directora de Obras y Equipamiento



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION**

NÚM DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: No. IFEQROO/DOYE/0118/2024 FOLIO: 0094

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DELEGACION
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISION.

HAGO CONSTAR QUE EL C: KENNY PEREZ DOMINGUEZ
LABORO EN ESTA CIUDAD DE:: CANCUN, BENITO JUAREZ
LOS DÍAS: 02 DE FEBRERO DEL 2024

Jorge Luis Hernandez Torres
NOMBRE Y FIRMA



SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
SUPERVISION DE EDUCACION PRIMARIA
ZONA ESCOLAR 041
CCT 23PC024Z
CANCUN, QUINTANA ROO

SELLO

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE PLANEACION
EN ZONA NORTE

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE 02 FEB 2024

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA



SELLO