



ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO
Directora de Obras y Equipamiento

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Oficio No.: IFEQROO/DOYE/0245/2024

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	06/03/2024

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	ARQ. KENNY PEREZ DOMINGUEZ
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	27-28 FEBRERO 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	CANCUN
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 3,626.67

ME TRASLADE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL A LA CIUDAD DE CANCUN POR MEDIOS PROPIOS, SALIENDO APROXIMADAMENTE A LAS 5:00 AM. EN LA CIUDAD DE CANCUN UTILICE VEHICULO PARTICULAR PARA TRASLADARME A MIS SUPERVISIONES DE LA SEMANA

27 DE FEBRERO DEL 2024

ME TRASLADE A LA PRIMARIA UNAHIL XOOC DONDE SE OBSERVQ QUE SE CONTINUA CON LOS APLANADOS RN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA Y SE APLICA CALCRETO EN AZOTEA. SE REALIZA EL BLOCK EN LA FACHADA ARQUITECTONICA. SE EMPIEZA A DESCIMBRAR POR COMPLETO LA PLANTA ALTA. SE APLICA PINTURAS EN BARDAS Y SE CONTINUA CON EL PORTICO. EN EL EDIFICIO B SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE BASES PARA CLIMAS Y REIGISTOR ELECTRICOS EN TODAS LAS AREAS. LE MEDIA TENSION CONTINUA EN TRAMITES ANTE CFE. POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA PARAISO MAYA, DONDE SE OBSERVA QUE SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS PARA EN BREVE FIRMAR EL CONTRATO DE CFE Y AGUAKAN. POSTERIORMENTE EN EL PREESCOLAR PARAISO MAYA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE BANQUETAS. TAMBIEN SE CONTINUA EN ESPERA DE LA INSTALACION DEL MEDIDOR DE CFE.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION CIELO NUEVO, DONDE SE OBSERVA QUE SE TRABAJA EN EL MURETE DE ACOMETIDA CON LA INSTALACION DE TUBERIA Y BASE PARA MEDIDOR, ASI COMO PUERTA DE ALUMINDIO. SE TRABAJA CON LA BARDA PERIMETRAL ADEMAS DEL PORTICO DE ACCESO, CON EL COLADO DE LA LOSA DE AZOTEA.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL PREESCOLAR CIELO NUEVO 4 ETAPA DONDE SE OBSERVA QUE SE CONTINUA CON LA BARDA PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO, EL CUAL SE HABILITA PARA COLADO DE LOSA EN BREVE. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN MEDIA TENSION.

PERCNOCTO EN LA CIUDAD DE CANCUN.



ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO
Directora de Obras y Equipamiento

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

28 DE FEBRERO DEL 2024

ME TRASLADE A LA PRIMARIA UNA HIL XOOC, DONDE SE OBSERVA QUE EL EDIFICIO A DONDE SE OBSERVA QUE SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE PINTURA, COLOCACION DE LUMINARIAS Y VENTILADORES ASI COMO COLOCACION DE LOSETAS EN PISOS Y MUROS DE BAÑOS. SE CONTINUA CON LA CIMBRA DE LA LOSA DE AZOTEA, YA QUE NO SE HA CUMPLIDO EL PLAZO DE FRAGUADO. EN EL EDIFICIO B SE HAN COLOCADO LAS HERRERIAS Y CANCELERIAS ASI COMO BAÑOS, PINTURA INTERIOR Y CABLEADO ELECTRICO. SE CONCLUYO LA PLAZA CIVICA. SE TRABAJA EN EL COLADO DE LA LOSA EN EL PORTICO DE ACCESO. PLAZA CONCLUIDA Y SE INSTALAN LAS LUMUNARIAS PUNTAS DE POSTE POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA PARAISO MAYA DONDE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONEXIÓN DE TUBERIA HIDRAULICA Y SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN EL TRANSFORMADOR. SE HA CONCLUIDO LA BARDA PERIMETRAL Y SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONTRATO CFE.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL JARDIN DE NIÑOS DONDE SE CONTINUA CON LA ESPERA DE LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE LA BARDA, SIN EMBARGO NO SE PRESENTO NADIE DURANTE LA VISITA REALIZADA. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION PARA LAS BANQUETAS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA DE NUEVA CREACION CIELO NUEVO, DONDE SE OBSERVA QUE SE TRABAJA EN EL MURETE DE ACOMETIDA CON LA INSTALACION DE TUBERIA Y BASE PARA MEDIDOR, ASI COMO PUERTA DE ALUMINDIO. SE TRABAJA CON LA BARDA PERIMETRAL ADEMAS DEL PORTICO DE ACCESO, CON EL COLADO DE LA LOSA DE AZOTEA.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL PREESCOLAR CIELO NUEVO 4 ETAPA DONDE SE OBSERVA QUE SE CONTINUA CON LA BARDA PERIMETRAL Y PORTICO DE ACCESO, EL CUAL SE HABILITA PARA COLADO DE LOSA EN BREVE. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN MEDIA TENSION.

RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



Ing. Keyla Estefanía Reyes Soto
Directora de Obras y Equipamiento



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: No. IFEQROO/DOYE/0245/2024 FOLIO: 0207

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: KENNY PEREZ DOMINGUEZ
LABORO EN ESTA CIUDAD DE:: CANCUN, BENITO JUAREZ
LOS DÍAS: 27 DE FEBRERO DEL 2024

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE PLANEACION
EN ZONA NORTE

Alejandra Vizcarra
NOMBRE Y FIRMA



BENITO JUAREZ
BAF

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

27 FEB 2024

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO



NOMBRE Y FIRMA

SELLO



Ing. Keyla Estefanía Reyes Soto
Directora de Obras y Equipamiento



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: No. IFEQROO/DOYE/0245/2024 FOLIO: 0207

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: KENNY PEREZ DOMINGUEZ
LABORO EN ESTA CIUDAD DE:: CANCUN, BENITO JUAREZ
LOS DÍAS: 28 DE FEBRERO DEL 2024

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
ZONA NORTE
[Handwritten signature]

Alejandra Vázquez
NOMBRE Y FIRMA



POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION
EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA

