



Dirección de Obras y Equipamiento

IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Oficio No.: IFEQROO.DOYE.0465.24

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN

16-04-24

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. JOEL MEX HERRERA
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 12/04/2024 AL 15/04/2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIO TULUM
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 5,168.30

12 DE ABRIL DEL 2024

DERIVADO DE LA VISITA POR PARTE DE LA GOBERNADORA EL DIA 15 DE ABRIL DE 2024 A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM, POR INDICACIONES DE LA ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO, SE ME DIO LA INDICACIONES QUE PERNOTARA EL DIA DE HOY Y QUE PROLONGUE MI COMISION HASTA EL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024, PARA VIGILAR Y CONSTANTAR QUE NO DEJEN DE TRABAJAR EL PERSONAL, YA QUE HAY PENDIENTES QUE DEBEN CONCLUIR PARA DICHO EVENTO.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A NUESTRO DESCANSO, PERNOTANDO EN LA CIUDAD DE TULUM, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN.

13 DE ABRIL DEL 2024

EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2024, SE INICIAN NUESTRAS LABORES SALIENDO DE LAS 8:15 HRS DEL HOTEL DE LA CIUDAD DE TULUM, SE HIZO UN RECORRIDO DE 15 MINUTOS, NOS DIRIGIMOS E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM

LOCALIDAD: TULUM.

MUNICIPIO: TULUM.

PLANTA ALTA

SIENDO LAS 8:30 HORAS, LLEGAMOS AL EDIFICIO DEL PLANTEL, SE PRESENTO EL ING. HENRI CABRERA, COMO EL SUPERINTENDETE DE OBRA DE LA EMPRESA URBAQROO S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE CONSTANTE, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA



FECHA, SON LAS SIGUIENTES:
SE CONCLUYO CANCELERIA EN VENTANAS Y PUERTAS EN AULAS.
SE TRABAJA EN EL CANCEL EN AREA ADMINISTRATIVA.
SE TRABAJA EN LIMPIEZA DEL AREA.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS CON EL SIGUIENTE CONTRATISTA:

PLANTA BAJA

SIENDO LAS 9:30 HORAS, NOS DIRIGIMOS CON EL ING. HERMINIO HERRERA, COMO RESIDENTE DE PARTE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA PAYO OBISPO S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE CONSTANTE, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE CONCLUYO LOS CANCELES EN CUBICULOS, CONCLUYE TRABAJOS EN VENTANAS Y PUERTAS DE AULAS.

ADECUACION DE COCINA: SE CONCLUYE LA INSTALACION DE GAS, Y SE COLOCA LA CAMPANA DE EXTRACCION. FALTA LA CERTIFICADO DE HERMETICADA DE LA TUBERIA.
SE TRABAJA EN LIMPIEZA.

SE EMPEZO A COLOCAR MOBILIARIO EN LAS AREAS, SE COLOCARON PIZARRONES, MESA DE MAESTRO Y SILLAS EN LAS AULAS, EN LA AUDIOVISUAL SE COLOCARON LAS BUTACAS, EN EL AREA ADMINISTRATIVA ESCRITORIOS, SILLAS, LIBREROS, SOFAS CON MESA DE CENTRO EN AREAS DE ESPERA. EN LA COCINA, SE COLO MESAS DE TRABAJO, MESAS CON TARJAS, ESTUFA, REFRIGERADOR, CONGELADOR, DERIVADO DEL TAMAÑO DEL HORNO, SE TUVO QUE DEMOLER MURO PARA SU ACCESO, SE DESMONTO PUERTA DE ALUMINIO.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A NUESTRO DESCANSO, PERNOTANDO EN LA CIUDAD DE TULUM, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN.

14 DE ABRIL DEL 2024

EL DÍA 14 DE ABRIL DE 2024, SE INICIAN NUESTRAS LABORES SALIENDO DE LAS 8:15 HRS DEL HOTEL DE LA CIUDAD DE TULUM, SE HIZO UN RECORRIDO DE 15 MINUTOS, NOS DIRIGIMOS E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULUM

LOCALIDAD: TULUM.

MUNICIPIO: TULUM.

ACTUALEMNTE EN PLANTA BAJA, SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE ALUMINIO, EN VENTANAS, PUERTAS, CANCELES, SE TRABAJA EN PINTURA Y LIMPIEZAS DE AREAS.

EN PLANTA ALTA, SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE ALUMINIO, SE INICIAN CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA.

LOS DE PLANTA ALTA, SE LES ENCOMENDO LIMPIEZA EN EL AREA EXTERIOR PARTE POSTERIOR, Y LOS DE PLANTA BAJA AREA EXTERIOR PARTE FRONTAL, EL AREA DE PLAZA CIVICA.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A



NUESTRO DESCANSO, PERNOTANDO EN LA CIUDAD DE TULUM, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN.

15 DE ABRIL DEL 2024

EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2024, SE INICIAN NUESTRAS LABORES SALIENDO DE LAS 8:15 HRS DEL HOTEL DE LA CIUDAD DE TULUM, SE HIZO UN RECORRIDO DE 15 MINUTOS, NOS DIRIGIMOS E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN LOS SIGUIENTES PLANTELES:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM
LOCALIDAD: TULUM.
MUNICIPIO: TULUM.

SIENDO LAS 8:30 HORAS, LLEGAMOS AL PLANTEL, SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, TANTO PLANTA BAJA COMO PLANTA ALTA, EN ESPERA DE LA LLEGADA DE LA GOBERNADORA.

COMO LAS 10:00 HORAS SE PRESENTO PERSONAL DE LA GUARDIA DE LA GOBERNADORA, SE LE INDICO AL PERSONAL QUE SE RETIRARAN CERCA DONDE VA SER EL EVENTO, EMPEZO A LLEGAR PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM, EL RECTOR, ADMINISTRATIVOS, MAETROS Y ALUMNOS, ASI COMO AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

SIENDO LAS 11:00 ARRIBO LA GOBERNADORA DEL ESTADO, SE PRESENTO. SE REALIZO EL RECORRIDO, SE LE INFORMO DE LOS AVANCES DE LA OBRA, EL DIRECTOR DEL IFEQROO FUE EL QUE LLEVO DICHO COMENTARIOS.

SE REALIZO EL RECORRIDO EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, SE NOS FELICITO POR LOS ESFUERZO REALIZADO.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN. SE REALIZÓ UN RECORRIDO DE 4.5 HORAS APROXIMADAMENTE.


FIRMA DEL COMISIONADO
ING. JOEL MEX HERRERA
SUPERVISOR DE OBRA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOYE.0465.24** DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0325**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: *ING. JOEL MEX HERRERA*

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN LOS MUNICIPIOS DE: *TULUM*

EL DÍA: *12 DE ABRIL DEL 2024*

Faviola Canche Ace
NOMBRE Y FIRMA



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA

12 ABR 2024

RECIBIDO
SELLO

DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOYE.0465.24** DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0325**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: *ING. JOEL MEX HERRERA*

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN LOS MUNICIPIOS DE: *DE TULUM*

EL DÍA: *13 DE ABRIL DEL 2024*

Fawiola Canche Aq
NOMBRE Y FIRMA



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA

13 ABR 2024

SELLO

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOYE.0465.24** DE LA ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0325**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: *ING. JOEL MEX HERRERA*

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN LOS MUNICIPIOS DE: *TULUM*

EL DÍA: *14 DE ABRIL DEL 2024*

Favio la Canche Ag
NOMBRE Y FIRMA

UTT | **BIS**
Universidad Tecnológica de Tulum | UNIVERSITIES
DIRECCIÓN DE PLANEACION
SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION
EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO
NOMBRE Y FIRMA

14 ABR 2024
SELLO
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOYE.0465.24** DE LA ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0325**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: *ING. JOEL MEX HERRERA*

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN LOS MUNICIPIOS DE: *DE TULUM*

EL DÍA: *15 DE ABRIL DEL 2024*

Faviola Cancho Ac
NOMBRE Y FIRMA



POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION
EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA

