



ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO
Directora de Obras y Equipamiento

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Oficio No.: IFEQROO/DOYE/0566/2024

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN

17/05/2024

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ARQ. KENNY PEREZ DOMINGUEZ
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	08-10 MAYO 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	CANCUN
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 4,489.76

**RECORRIDO DE OBRAS DEL 08 AL 10 DE MAYO DEL 2024
ME TRASLADE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL HASTA LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD EN
EL MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, SALIENDO A LAS 5:00 AM.**

08 DE MAYO DEL 2024

ME TRASLADE A LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD PARA VERIFICAR LA TELESECUNDARIA WILBERT ANTONIO CABRERA, DONDE SE OBSERVO QUE 3 TAZAS EN LOS BAÑOS NO SIRVEN Y EXISTEN FUGAS EN ALGUNAS TAZAS. EN EL CASO DE LAS VENTANAS NO CUENTA CON RIELES PARA INSTALAR PROTECTORES DE MADERA, SE TOMA NOTA PARA SER ENVIADO AL IFEQROO. POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DONDE SOLO SE CONSTATO QUE EXISTEN FUGA EN LAS TAZAS POR LO QUE SE REvisa PARA PODER REALIZAR LAS REPARACIONES PERTINENTES.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS 2 A LA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO DONDE SE TOMO NOTA DE LOS DETALLES EXISTENTES, QUE PRESENTO EN GENERAL FUERON POCOS LOS DETALLES, MAS QUE ALGUNAS FUGAS DENTRO DE LOS BAÑOS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA A LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DONDE SE OBSERVO QUE LA ESCUELA TIENE CONDICIONES OPTIMAS PARA COMO REFUGIO ANTICLONICO, OBSERVANDO LIGEROS DETALLES DENTRO DE LOS BAÑOS, PERO QUE NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DE TODA LA ESCUELA. POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL EMSAD COLEGIO DE BACHILLERES DONDE SE OBSERVAN MAS DETALLES, POR EJEMPLO EN VARIOS ESPACIOS SE OBSERVO DESPRENDIMIENTO DEL APLANADO Y EXPOSICION DE ACERO EN CADENAS Y LOSA. TAMBIEN ALGUNOS VENTILADORES NO FUNCIONAN, SE TOMA NOTA.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO PERALTA TELESECUNDARIA NATALIA AGUILAR DONDE SE OBSERVO QUE ALGUNAS LUMINARIAS ESTAN CAIDAS, SIN EMBARGO LOS BAÑOS FUNCIONAN PERFECTAMENTE.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA LOCALIDAD DE MOROCCO TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE, DONDE SE OBSERVO QUE SE REQUIERE MANTENIMIENTO A LAS CORTINAS ANTICLONICAS, 2 LUMINARIAS EN AULAS ESTABAN CAIDAS Y NO PRESENTA NINGUNA



ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO
Directora de Obras y Equipamiento

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA RO

CUARTEADURA O FISURA EN LOS MUROS. LOS BAÑOS FUNCIONAN PERFECTAMENTE. SE TOMA NOTA DE LOS DETALLES ENCONTRADOS. RETORNO A LA CIUDAD DE CHETUMAL.

09 DE MAYO DEL 2024

ME TRASLADE AL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO PARAISO MAYA, DONDE SE OBSERVA QUE LA EMPRESA RETOMO LOS TRABAJOS EN LA FACHADA Y ESTA COLOCANDO LA FACHALETA Y DETALLANDO LAS PARTES QUE LE HICIERON FALTA. TAMBIEN ESTA DETALLANDO LA BARDA EN TODO EL PERIMETRO. EN LA MEDIA TENSION SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE BANQUETAS Y ESTACIONAMIENTO Y SE CONTINUA TRABAJANDO CON EL ARCOTECHO, MISMO QUE SE ENCUENTRA AL 100%. AQUÍ SE REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION. EN LA PRIMARIA SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE MEDIA TENSION Y SE CONCLUYEN BANQUETAS Y ESTACIONAMIENTO. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONTRATACION DE AGUAKAN Y CFE. SE REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED ELECTRIA DE MEDIA TENSION.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL PREESCOLAR DE NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO 4TA ETAPA DONDE SE REALIZO RECORRIDO PARA ENTREGA DE BARDA PERIMETRAL Y TRABAJOS DE MEDIA TENSION. EN REUNION CON LA EMPRESA CONTRATISTA, PADRES DE FAMILIA, LA SEQ Y PERSONAL DEL IFEQROO, SE REALIZO LA FIRMA Y ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS EN MEDIA TENSION ELECTRICA Y LA BARDA, SIN NINGUN CONTRATIEMPO, SOLO SE ACORDO CONCLUIR UN PEQUEÑO TRAMO QUE ESTABA PENDIENTE EN EL AREA DE SUBESTACION ELECTRICA. QUEDA PENDIENTE LA ENTREGA DE LAS AULAS.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA CIELO NUEVO, DONDE SE REALIZO TAMBIEN LA ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS ELECTRICOS DE MEDIA TENSION, EN REUNION CON TODAS LAS AUTORIDADE INVOLUCRADAS. NO HUBO NINGUN CONTRATIEMPO Y SE RECEPCIONARON LOS TRABAJOS FIRMANDO LA PRESENTE ACTA. QUEDA PENDIENTE LA ENTREGA DE LAS AULAS. SE ENTREGO TAMBIEN LA BARDA PERIMETRAL Y PORTICO, FIRMANDO TODOS LOS PRESENTES.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE A LA PRIMARIA UNAHIL XOOC DONDE SE REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL EDIFICIO A, QUE SON LAS AULAS Y BAÑOS. SE REALIZO RECORRIDO EN CONJUNTO CON PADRES DE FAMILIA, DIRECTOR, CONTRATISTA, SEQ Y SUPERVISION DEL IFEQROO ACARGO. SE ENCONTRARON DETALLES PARA SOLVENTAR, COMO SON: REPARACION DE FISURAS, REPARACION DE CONTACTOS DOBLES EN AULAS, REPARACION DE 1 TAZA EN BAÑOS MUJERES ASI COMO REPARACION DE LOSETA EN MUROS. EN EL DE LOS VARONES SE TIENEN QUE REPARAR 2 LAVABOS POR FUGAS EXISTENTE ASI COMO APRETAR LOS TORNILLOS, UNA VEZ SOLVENTADOS SE REALIZO LA ENTREGA PERNOCTO EN LA CIUDAD DE CANCUN.

10 DE MAYO DEL 2024

ME TRASLADE AL JARDIN DE NIÑOS DE NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO PARAISO MAYA, DONDE SE OBSERVA QUE LA EMPRESA RETOMO LOS TRABAJOS EN LA FACHADA Y ESTA COLOCANDO LA FACHALETA Y DETALLANDO LAS PARTES QUE LE HICIERON FALTA. TAMBIEN ESTA DETALLANDO LA BARDA EN TODO EL PERIMETRO. EN LA MEDIA TENSION SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE BANQUETAS Y ESTACIONAMIENTO Y SE CONTINUA TRABAJANDO CON EL ARCOTECHO, MISMO QUE SE ENCUENTRA AL 100%. AQUÍ SE REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA DE MEDIA TENSION. EN LA PRIMARIA SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE MEDIA TENSION Y SE CONCLUYEN BANQUETAS Y ESTACIONAMIENTO. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONTRATACION DE AGUAKAN Y CFE. SE REALIZO LA ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE RED ELECTRIA DE MEDIA TENSION.

POSTERIORMENTE ME TRASLADE AL PREESCOLAR DE NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO CIELO NUEVO 4TA ETAPA DONDE SE REALIZO RECORRIDO PARA ENTREGA DE BARDA PERIMETRAL Y TRABAJOS DE MEDIA TENSION. EN REUNION CON LA EMPRESA CONTRATISTA, PADRES DE FAMILIA, LA SEQ Y PERSONAL DEL IFEQROO, SE REALIZO LA FIRMA



Ing. Keyla Estefanía Reyes Soto
Directora de Obras y Equipamiento

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION



SECRETARIA DE EDUCACION
Y CULTURA
SERVICIOS EDUCATIVOS
Y CULTURALES
ESCUELA PRIMARIA
VICENTE GUERRERO
CLAVE: 23DPR0396H
ZONA ESCOLAR 021
SAN PEDRO PERALTA, Q. ROO

NÚM DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: No. IFEQ/00/DOYE/0566/2024 FOLIO: 0389

ve Alvin Patro

9983208005

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

Gretel Abisel Alcocer Be

HAGO CONSTAR QUE EL C: KENNY PEREZ DOMINGUEZ

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: *DIVERSOS PLANTELES DEL MUNICIPIO DE IOTHON P. BLANCO*

LOS DÍAS: 08 DE MAYO DEL 2024



SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES
ESCUELA PRIMARIA
LAZARO CARDENAS DEL RIO
CLAVE: 23DPR022N
ZONA ESCOLAR 021
LAZARO CARDENAS II
QUINTANA ROO

NOMBRE Y FIRMA

Bellanets Cecilia Monte

SELLO

983 13 444 33

COLEGIO DE
MAESTROS
ESTADOS UNIDOS DE
QUINTANA ROO
COORDINACION
CLAVE: 23DPR0006E

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

08 MAY 2024

RECIBIDO

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE



SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

TELESECUNDARIA "20 DE NOVIEMBRE"
TM. CLAVE C.T. 23DTV0025P
MOROCOY, QUINTANA ROO



SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA TELESECUNDARIA

PROFA. NATALIA AGUILAR CARRAZCO
SELLO 230TV9040H
SAN PEDRO PERALTA Q. R.

Escuela Isabel Mayorga May



Ing. Keyla Estefanía Reyes Soto
Directora de Obras y Equipamiento

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: No. IFEQROO/DOYE/0566/2024 FOLIO: 0389

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN DE LEGACIÓN

HAGO CONSTAR QUE EL C: KENNY PEREZ DOMINGUEZ
LABORO EN ESTA CIUDAD DE: CANCUN, BENITO JUAREZ
LOS DÍAS: 09 DE MAYO DEL 2024



[Handwritten Signature]
NOMBRE Y FIRMA

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO,
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
EN ZONA SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

[Handwritten Signature]
NOMBRE Y FIRMA

09 MAY 2024

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO SELLO



Ing. Keyla Estefanía Reyes Soto
Directora de Obras y Equipamiento

INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES
TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: No. IFEQROO/DOYE/0566/2024 FOLIO: 0389

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISION.

HAGO CONSTAR QUE EL C: KENNY PEREZ DOMINGUEZ
LABORO EN ESTA CIUDAD DE: CANCUN, BENITO JUAREZ
LOS DÍAS: 10 DE MAYO DEL 2024



NOMBRE Y FIRMA

SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO,
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
EN ZONA N. SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION
EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO
NOMBRE Y FIRMA

10 MAY 2024
RECIBIDO
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
SELLO